



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PARINTINS-AM

At.: Engº. Denner Cardoso Brelaz

Engenheiro Fiscal do Contrato.

Ref.: Medição 1 do Contrato 039/2021

A empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita sob **CNPJ 37.351.686/0001-75**, aqui representada por seu Sócio Administrador **SR. FABIANO FONSECA DA SILVA**, inscrito sob **CPF 012.275.862-56**, vem através deste solicitar **ANALISE** do processo da **PRIMEIRA MEDIÇÃO**, no valor de **R\$154.855,35**, referente a **CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARCELINO HENRIQUE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICIPIO DE PARINTINS-AM.**

Aguardando retorno sobre os assuntos tratados,

Parintins – AM, 26 de Novembro de 2021

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ 37.351.686/0001-75
FABIANO FONSECA DA SILVA
CPF 012.275.862-56

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO CORA - 403

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 1602544-9



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQ BANCOS; SINAPI - 07/2021 - Amazonas
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 12/07/2021 - 26/07/2021
ART EXECUÇÃO: AM20210287526

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$154.855,35
SALDO REMANESCENTE: R\$172.195,63

Orçamento Sintético														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
1			ADMINISTRAÇÃO					34.510,16	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	14.034,65	17.475,94	17.475,94	0,5	8737,97	0,5	8737,97	50,00%	50,00%
1.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	6.839,96	8.517,11	17.034,22	0,5	4258,55	1,5	12775,66	25,00%	75,00%
2			PALCO E ARQUIBANCADAS					106.245,36		17231,62		89013,71		
2.1.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	278,83	76,65	95,44	26.611,53	39,59	3778,46	239,24	22833,06	14,20%	85,80%
2.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	557,66	3,92	4,88	2.721,38	79,18	386,39	478,48	2334,98	14,20%	85,80%
2.1.3	87825	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	m²	557,66	62,39	77,68	43.319,02	79,18	6150,70	478,48	37168,32	14,20%	85,80%
2.1.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	170,77	40,22	50,08	8.552,16	59,57	2983,26	111,2	5568,89	34,88%	65,12%
2.1.5	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	337,57	53,02	66,02	22.286,37	59,57	3932,81	278	18353,56	17,65%	82,35%
2.1.6	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	m²	168,29	13,15	16,37	2.754,90		0,00	168,29	2754,9	0,00%	100,00%
3			AMPLIAÇÃO GINÁSIO					147.403,12		88818,18		58584,94		
3.1			INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA					39.649,47		39649,47		0,00		
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	16,1	70,23	87,45	1.407,94	16,1	1407,94	0	0	100,00%	0,00%
3.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	5,86	92,28	114,90	673,31	5,86	673,31	0	0	100,00%	0,00%



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQ BANCOS; SINAPI - 07/2021 - Amazonas
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 12/07/2021 - 26/07/2021
ART EXECUÇÃO: AM20210287526

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$154.855,35
SALDO REMANESCENTE: R\$172.195,63

Orçamento Sintético														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
3.1.3	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	m²	8	141,59	176,30	1.410,40	8	1410,40	0	0	100,00%	0,00%
3.1.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	m²	39,08	72,61	90,41	3.533,22	39,08	3533,22	0	0	100,00%	0,00%
3.1.6	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	37,51	12,84	15,98	599,40	37,51	599,40	0	0	100,00%	0,00%
3.1.10	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	156,32	10,70	13,32	2.082,18	156,32	2082,18	0	0	100,00%	0,00%
3.1.12	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4:5.4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	0,39	407,93	507,95	198,10	0,39	198,10	0	0	100,00%	0,00%
3.1.13	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2:3.2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	33,46	556,07	692,41	23.168,03	33,46	23168,03	0	0	100,00%	0,00%
3.1.14	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 12/2015	m³	33,46	157,86	196,56	6.576,89	33,46	6576,89	0	0	100,00%	0,00%
3.2			COBERTURA					79.208,28		20623,34		58584,94		
3.2.1	CPU 3.3.1	Próprio	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL U PARA COBERTURA EM ARCO, VAO DE 30M	m²	184,75	148,44	184,83	34.147,34		0,00	184,75	34147,34	0,00%	100,00%
3.2.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	m²	208,21	94,26	117,37	24.437,60		0,00	208,21	24437,6	0,00%	100,00%
3.2.3	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	m²	728,74	22,73	28,30	20.623,34	728,74	20623,34	0	0	100,00%	0,00%
3.3			PISO					28.545,37		28545,37		0,00		
3.3.1	68325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	104,89	57,19	71,21	7.469,21	104,89	7469,21	0	0	100,00%	0,00%
3.3.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_ 09/2017	m²	686,52	24,66	30,70	21.076,16	686,52	21076,16	0	0	100,00%	0,00%
4			DIVERSOS					38.892,38		35809,03		3083,35		



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQ BANCOS; SINAPI - 07/2021 - Amazonas
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 12/07/2021 - 26/07/2021
ART EXECUÇÃO: AM20210287526
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$154.855,35
SALDO REMANESCENTE: R\$172.195,63

Orçamento Sintético															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)	
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL			
4.1	93597	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	23102,6	1,25	1,55	35.809,03	23102,6	35809,03	0	0	100,00%	0,00%	
4.2	COMPOSI CAO PROPRIA BVS2	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO COM ACRILICO, 80X60, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UND	1	695,85	866,47	866,47		0,00	1	866,47	0,00%	100,00%	
4.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	296,73	369,48	2.216,88		0,00	6	2216,88	0,00%	100,00%	
Total Geral								327.051,02	MEDIÇÃO 01 =>	154.855,35	SALDO =>		172.195,63	47,35%	52,65%

CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ENGENHEIRO SÓCIO PROPRIETÁRIO E MESTRE DE OBRA IN LOCO FULL TIME DA OBRA



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, COM GABARITO EM MADEIRA DE LEI





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ATERRO E EXECUÇÃO DA ALVENARIA DO PALCO



ATERRO E EXECUÇÃO DA ALVENARIA DO PALCO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO PALCO DO GINÁSIO (ATERRO / ALVENARIA / CHAPISCO / REBOCO / CONTRAPISO)



EXECUÇÃO DO PALCO DO GINÁSIO (ATERRO / ALVENARIA / CHAPISCO / REBOCO / CONTRAPISO)





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, VIGA BALDRAME E BLOCOS DA FUNDAÇÃO



ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, VIGA BALDRAME E BLOCOS DA FUNDAÇÃO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, VIGA BALDRAME E BLOCOS DA FUNDAÇÃO



FABRICAÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA FORMA DAS VIGAS BALDRAMES





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

FABRICAÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA FORMA DOS PILARES



FORMA, FERRAGEM E CONCRETO DAS SAPATAS DE EXTREMA





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

FORMA, FERRAGEM E CONCRETO MAGRO AO FUNDO DE UM BLOCO DE FUNDAÇÃO



CONCRETO EM SAPATA DE EXTREMA





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE FUNDAÇÃO



DESFORMA DE UM PILAR DE CONCRETO JÁ CURADO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

VIGA BALDRAME CONCRETADA



ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM 1 CAMADA PROTETORA DE ZARÇÃO E 2 CAMADAS DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO AZUL





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM 1 CAMADA PROTETORA DE ZARCÃO E 2 CAMADAS DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO AZUL



ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM 1 CAMADA PROTETORA DE ZARCÃO E 2 CAMADAS DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO AZUL





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO PISO DA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO COM TELA NERVURADA CONFORME PROJETO



APLICAÇÃO DE GOLDA EM CONCRETO PARA POSTERIOR LIXAMENTO COM MAQUINA DE POLIR CONCRETO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

CARREGAMENTO DE CAMINHÕES COM MATERIAL PARA A OBRA



BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATÉ A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATÉ A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE



BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATÉ A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATE A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE



BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATE A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE



		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	12/11/2021	1
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		1	Prazo Restante:	59	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	ASSINATURA DO CONTRATO				
	ASSINATURA D A ORDEM DE SERVIÇO				
	INICIO DA ESCAVAÇÃO DAS VALAS DA INFRA ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	13/11/2021	2
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		2	Prazo Restante:	58	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA				
	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS ARMADURAS				
	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS PAINEIS DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	14/11/2021	3
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		3	Prazo Restante:	57	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA				
	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS ARMADURAS				
	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS PAINEIS DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	15/11/2021	4
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		4	Prazo Restante:	56	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA				
	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS ARMADURAS				
	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS PAINEIS DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	16/11/2021	5
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		5	Prazo Restante:	55	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DAS SAPATAS DE EXTREMA				
	INSTALAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	17/11/2021	6
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		6	Prazo Restante:	54	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	18/11/2021	7
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		7	Prazo Restante:	53	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	19/11/2021	8
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		8	Prazo Restante:	52	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DOS PILARES				
	EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO E POSTERIOR POLIMENTO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	20/11/2021	9
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		9	Prazo Restante:	51	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO E POSTERIOR POLIMENTO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	21/11/2021	10
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		10	Prazo Restante:	50	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO E POSTERIOR POLIMENTO				
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ATERRO DO PALCO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	22/11/2021 11
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		11	Prazo Restante:		49
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro		1	Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro	
	Carpinteiro		1	Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Armador		1	Vidraceiro	
	Servente		7	Vigia	
Serviços Executados	EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO E POSTERIOR POLIMENTO				
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ATERRO DO PALCO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	23/11/2021	12
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		12	Prazo Restante:	48	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO NA ÁREA DA ALVENARIA DO PALCO				
	EXECUÇÃO DO CONTRA PISO NO PALCO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	24/11/2021	13
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		13	Prazo Restante:	47	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO NA ÁREA DA ALVENARIA DO PALCO				
	EXECUÇÃO DO CONTRA PISO NO PALCO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	25/11/2021 14
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		14	Prazo Restante:		46
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO NA ÁREA DA ALVENARIA DO PALCO				
	EXECUÇÃO DO CONTRA PISO NO PALCO				
	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	26/11/2021	15
Obra : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE					
Prazo Decorrido:		15	Prazo Restante:	45	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA DE FERRO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP



CARTA CONTRATO 039/2021-SEMOSP

CARTA CONTRATO CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARINTINS E A EMPRESA T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, PARA A "CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM", NA FORMA ABAIXO.

Saibam todos quanto o presente instrumento virem ou dele tomarem conhecimento que aos **doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um (12/11/2021)**, nesta cidade na sede da Prefeitura - situada na Praça Eduardo Ribeiro, 2042, presentes, de um lado o **Município de Parintins**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu **PREFEITO**, o Senhor **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**, brasileiro, residente e domiciliado a Avenida Paulo Teixeira, N.º 626 - Bairro Santa Rita de Cássia, CEP: 69152-000 Parintins - Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 0720019-6 - SESEG/AM e CPF nº 235.150.072-53, e de outro a empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** inscrita no **CNPJ Nº 37.351.686/0001-75**, sediada na Rua Coronel Conrado Niemeyer, nº 120, bairro Petrópolis, CEP nº 69.063-550, cidade de Manaus/AM, a seguir designada **CONTRATADA**, os quais tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo nº 039/2021-CML, Carta Convite Nº 039/2021-CML**, firmam, a presente **CARTA CONTRATO**, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, atendida as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O objeto desta **CARTA CONTRATO** tem por Objetivo a **"CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM"**, com o prazo de execução de **60 (sessenta)** dias contados a partir da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de vigência contratual será de **90 (noventa)** dias, contados da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo se presentes os requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes, em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Rua Jonathas Pedrosa - Centro - CEP: 69151-530
e-mail: licitapin@hotmail.com - Parintins - AM
C.N.P.J. - 04.329.736/0005 - 69



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP



3.1 - O valor global da presente **CARTA CONTRATO** é **R\$ 327.051,02** (trezentos e vinte e sete mil cinquenta e um reais e dois centavos), a ser empenhado no exercício vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 - O regime de execução será efetuado obedecendo às especificações contidas em cada Ordem de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela **CONTRATANTE**, em moeda corrente, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis após apresentação da respectiva Nota Fiscal, em duas vias, devidamente atestada pelo setor competente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6.1 - A **CONTRATADA** obriga-se a adotar todas as medidas acautelatórias necessárias para evitar danos a terceiros, em razão da execução dos serviços ajustados, sendo sua exclusiva responsabilidade eventuais danos por atos comissivos ou omissos.

CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - A despesa decorrente desta **CARTA CONTRATO** correrá à conta da seguinte dotação do orçamento do **CONTRATANTE**:

- **Unidade Orçamentária:** 02.09.01 - Secretaria Municipal De Educação;
- **Programa de Trabalho:** 12.361.0062.1005.0000 - Construção de Quadras Poliesportiva em Escola Municipais;
- **Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 – Obras e Instalações;
- **Fonte de Recurso:** 010 – Recursos Próprios.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de quaisquer hipóteses previstas nos arts. 79 e 80 com as consequências, conforme o caso, elencadas nos arts. 86 e 87, tudo da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO

9.1 - A **CONTRATADA** e seu representante legal apresentarem neste ato os documentos comprobatórios das condições jurídicos – pessoais relativos à empresa


Rua Jonathas Pedrosa – Centro – CEP: 69151-530
e-mail: licitapin@hotmail.com - Parintins - AM
C.N.P.J. – 04.329.736/0005 - 69



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP



contratada e a seu representante, indispensáveis à lavratura deste Termo, inclusive quitações de impostos municipais e Certificados de Regularidade da Previdência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO DO TERMO

10.1 - A CONTRATANTE obriga-se a promover, às suas expensas a publicação, da presente CARTA CONTRATO, no prazo de lei, no quadro de Aviso Legal da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FÔRO

11.1 - Para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas de execução do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Parintins, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim por estarem acordados, firmam a presente CARTA CONTRATO em 2 (duas) vias de igual teor e valor probante, as quais vão assinadas pelas partes contratadas.

Parintins (AM), 12 de novembro de 2021.


FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito Municipal de Parintins
CONTRATANTE


T F COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 37.351.686/0001-75
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass: _____

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass: _____



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 039/2021 -CML.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021-CML.

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM".

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Tendo em vista o decurso do prazo recursal e o teor do Relatório apresentado pela Comissão Municipal de Licitação, **HOMOLOGO** o resultado da **CARTA CONVITE nº 039/2021 – CML** e **ADJUDICO** o objeto da licitação à empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75**, sediada na Rua Coronel Conrado Niemeyer, nº 120, bairro Petrópolis, CEP nº 69.063-550, cidade de Manaus/AM, com a proposta com o valor global de **R\$ 327.051,02 (trezentos e vinte e sete mil cinquenta e um reais e dois centavos)** objetivando a **"CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM"**, ficando a adjudicatária convocada a comparecer, à Secretaria Municipal de Administração, para retirar o instrumento contratual hábil (**NOTA DE EMPENHO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas.

Fundamento Legal: art. 43, Inciso VI, e *caput* do art. 64 - Lei Federal nº 8.666/93.

Parintins, 12 de novembro de 2021.



FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito Municipal de Parintins



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 37.351.686/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:30:50 do dia 09/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2022.

Código de controle da certidão: **6BCF.E8AA.428A.C90A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51284797
Data: 23/11/2021
Hora: 16:00:38
Válida até: 23/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 37.351.686/0001-75 - T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 05.420.184-5 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

238704/2021**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, Nº: 120, CEP: 69063550**
BAIRRO : **PETRÓPOLIS** COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **46672401**
CNPJ/CPF : **37351686000175**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

09/11/2021

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 07/02/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO**CND Nº238704/2021**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **9DE.2AF.352.06C**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/11/2021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.351.686/0001-75

Razão Social: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER 0120 / PETROPOLIS / MANAUS / AM
/ 69063-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/10/2021 a 26/11/2021

Certificação Número: 2021102802291611723939

Informação obtida em 09/11/2021 20:34:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.351.686/0001-75

Certidão nº: 52427439/2021

Expedição: 09/11/2021, às 20:36:02

Validade: 07/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.351.686/0001-75**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005782819

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/11/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, residente na R CORONEL CONRADO NIEMEYER, n 120, petropolis, CEP: 69063-550, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 37.351.686/0001-75. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 9 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005782819





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

CERTIDÃO Nº: 005782822

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/11/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, vinculado ao CNPJ: 37.351.686/0001-75. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 9 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005782822





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

CERTIDÃO Nº: 0005782820

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/11/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, vinculado ao CNPJ: 37.351.686/0001-75. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 9 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005782820





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20210287526

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

FABIANO FONSECA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0412950936**

Registro: **0412950936AM**

Empresa contratada: **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Registro: **0049489712-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

AVENIDA EDUARDO RIBEIRO

Nº: **2052**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PARINTINS**

UF: **AM**

CEP: **69151271**

Contrato: **039/2021**

Celebrado em: **12/11/2021**

Valor: **R\$ 327.051,02**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO SANTA RITA DO VALERIA

Nº: **SN**

Complemento: **COMUNIDADE RURAL**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **PARINTINS**

UF: **AM**

CEP: **69151271**

Data de Início: **12/11/2021**

Previsão de término: **11/01/2022**

Coordenadas Geográficas: **-2.629841, -56.722253**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO

184,75

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TECNICO PELA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE, CONTRATO 039/2021

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FABIANO FONSECA DA SILVA - CPF: 012.275.862-56

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - CNPJ: 04.329.736/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **23/11/2021**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8304323532**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Ab9d9
 Impresso em: 23/11/2021 às 14:40:54 por: , ip: 45.169.176.29

