



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 14 de agosto de 2023.

Memorando Nº 405/2023 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023-CML/PMP e TERMO DE CONTRATO Nº 007/2022, contendo os anexos listados abaixo da Empresa FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ 06.997.366/0001-63, referente à 3ª (terceira) Medição dos Serviços Complementares do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 158/2023-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 53 no valor de R\$ 507.987,52 (quinhentos e sete mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos);
- ✓ Planilha da 3ª (terceira) Medição;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;
- ✓ Relatório fotográfico;
- ✓ Diário de obras.

Fonte pagadora: 010 – Recursos Próprios

Atenciosamente,


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-AM, 14 de agosto de 2023

C. I. Nº 158/2023-SEMOSP/PMP

ANO: 2023		MÊS DE REFERÊNCIA:		AGOSTO
EMISSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002//2023-CML - TERMO DE CONTRATO Nº 007/2023.				
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL	Nº 53	
CREDOR:	FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI			
CNPJ/ CPF	06.997.366/0001-63	PIS/NIT		
ENDEREÇO:	Avenida Jonhatas Pedrosa, 2071, Letra B - Pç 14 de Janeiro - M		FONE:	
OBJETO:	Serviços Complementares do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer, no Município de Parintins-AM			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Vb	Ref. a 3ª (terceira) Medição dos Serviços Complementares do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer, no Município de Parintins-AM.	R\$507.987,52	R\$507.987,52
		RECURSO: DADOS BANCÁRIOS:		R\$507.987,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27.812.0173.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
010	RECURSOS PRÓPRIOS		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023-CML/PMP			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Avenida: Nações Unidas, S/Nº - Centro
C.P.N.J. - 04.329.736/0001-69

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Figueiredo Comércio de Artigos Médicos Eireli – EPP, com sede nesta cidade na Rua Jonathas Pedrosa, 2071 Letra B – Praça 14 de Janeiro – CEP: 69020-110, Tel: 92 3345-1574, devidamente cadastrada no estado com o CNPJ 06.997.366/0001-63, vem através do presente REQUERER de V.S.a. se digne a autorizar o pagamento do Valor de **R\$ 1.104,00** (Mil e duzentos reais) referente a aquisição de Copos Descartáveis Plástico, capacidade 180ml conforme **NF 8942** referente a Nota de Empenho 2023NE00184 Nº PROCESSO 2023/28000/28008/0/001309.

Dados Bancários

Banco Sicoob - 756
AG: 3352
C/C: 393-0
FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI-ME
CNPJ – 06.997.366/0001-63

N. Termos,
P. Deferimento.

Manaus-AM, 17 de maio de 2023.

Recebido
15/08/2023


RECIBO

Figueiredo Comércio de Prod. Hosp. E Serv. de Construção Eireli, com sede nesta cidade na Rua Jonathas Pedrosa, 2071 letra B – Praça 14 de Janeiro – CEP: 69020-110, Tel: 92 3345-1574, devidamente cadastrada no estado com CNPJ 06.997.366/0001-63. Recebeu do **Município de Parintins-AM**, a importância de **R\$ 507.987,52 (Quinhentos e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)** Referente ao pagamento parcial da 3ª Medição do período de 24/05/2023 a 24/06/2023 conforme os Serviços complementares do complexo de esporte, cultura e lazer, no município de Parintins-AM de acordo com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONSIDERANDO o relatório apresentado pelo Presidente da Comissão Municipal de Licitação, relativo à Licitação do tipo CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023- CML/PMP. Valor da proposta: R\$ 4.515.001,77. Descrição geral do serviço, Dedução de 50% de mão de obra no valor de R\$ 253.993,76 (Duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) e 50% de material R\$ 253.993,76 (Duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) com a retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 27.939,31 (Vinte e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) e a retenção de 5% de ISS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 12.699,68 (Doze mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

De acordo com a NFS-e 53 emitido na data de 14 de agosto de 2023.


Figueiredo Comércio e Serviços
Luiz Antonio T. de Figueiredo
CPF: 522.718.032-68
Sócio-Proprietário

FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
	DDFC.E62E.6C85	14/08/2023 - 12:54:31
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Natureza da operação	Número da Nota
	Recolhimento Fora	53

Prestador de Serviços

FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA JONATHAS PEDROSA, 2071, LETRA B
PRAÇA 14 DE JANEIRO, Telefone: 92 32136884.

CEP 69020110 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 06.997.366/0001-63

Inscrição Municipal 10984801

Email MOSERVICO@GMAIL.COM

Inscrição Estadual 000042130484

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço MUNICIPIO DE PARINTINS
CPF/CNPJ 04.329.736/0001-69
Endereço PC EDUARDO RIBEIRO, 2052,
Bairro CENTRO, Telefone: .
Cep 69.151-97
Cidade PARINTINS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviços complementares do complexo de esporte, cultura e lazer, no município de Parintins de acordo com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONSIDERANDO o relatório apresentado pelo Presidente da Comissão Municipal de Licitação, relativo à Licitação do tipo CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 002/2023- CML/PMP. Valor da proposta: R\$ 4.515.001,77. Com o pagamento parcial da 3ª Medição do período de 24/05/2023 a 24/06/2023 no valor de R\$ 507.987,52 (Quinhentos e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Descrição geral do serviço, Dedução de 50% de mão de obra no valor de R\$ 253.993,76 (Duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) e 50% de material R\$ 253.993,76 (Duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) com a retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 27.939,31 (Vinte e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) e a retenção de 5% de ISS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 12.699,68 (Doze mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Dados Bancários - Banco do Brasil 001 - Agência: 0333-6 Conta Corrente: 41.529-4

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
507.987,52	1,00	0,00	253.993,76	253.993,76	0,00	0,00	507.987,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 507.987,52

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	27.939,31	27.939,31	480.048,21	

Outras Informações

- Competência: Agosto/2023 - SEMEF - PARINTINS - AM - Não gera ISS no Município de origem, ISS devido no local da prest. do serviço

Atesto que os materiais foram entregues serviços prestados de conformidade com a Nota de Empenho.

Em: 14/08/2023



Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRA

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PROD. HOSP. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO COMPLEXO DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DE PARINTINS

PERÍODO DE MEDICÃO
24/05/2023 A 24/06/2023

Nº 3

Item	Descrição	Und	Quant.	CONTRATO		ANTERIORES			ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS					4.515.001,77	0	1.698.794,16	25%		507.987,52	11%	2.206.781,68	37%
1.1	CONSTRUÇÃO DOS LANCHES EXTERNOS (04 UNID), COBERTURA DAS ARQUIBANCAS E FECHAMENTO DOS LANCHES INTERNOS					3.158.422,67	0	1.311.601,20	31%		470.878,52	15%	1.782.479,72	46%
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					219.556,00	0	153.690,60	10%		21.955,80	10%	175.646,40	20%
1.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.710,62	2.195,56	219.556,00	0,00	153.690,60	70%	10,00	21.955,80	10%	175.646,40	80%
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					88.854,25	0	81.908,38	94%		0,00	0%	81.908,38	94%
1.1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	528,63	678,49	8.141,88	0,00	8.141,88	100%		0,00	0%	8.141,88	100%
1.1.2.2	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABULAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2	M	235,20	45,95	58,97	13.869,74	0,00	13.869,74	100%		0,00	0%	13.869,74	100%
1.1.2.3	LOCALIZAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO - 02 UNID.	MÊS	12,00	1.788,62	2.295,69	27.548,28	0,00	27.548,28	100%		0,00	0%	27.548,28	100%
1.1.2.4	LOCALIZAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - FORNECIMENTO	MÊS	4,00	454,50	563,35	2.333,40	0,00	2.333,40	100%		0,00	0%	2.333,40	100%
1.1.2.5	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME	M	15,00	569,33	730,73	10.960,95	0,00	10.960,95	100%		0,00	0%	10.960,95	100%
1.1.2.6	TUBULAR TIPO TORRE EXCLUSIVE ANDAIME E TRANSPORTE FLUVIAL EM BALSA DE 500T DE MATERIAIS COMO: FERROS E CHAPAS	M	403,20	18,97	24,34	9.813,88	0,00	4.868,00	50%		0,00	0%	4.868,00	50%
1.1.2.7	TRANSPORTE COMO: FERROS E CHAPAS METÁLICAS, METALON, TUBOS DE F.G., LONIA DE VINIL, PORCELANATO, AREÃO, GRANITITA, BALDES DE TINTA MIX, BALDES DE TINTA ANTI TRABALHOS EM TERRA	TON	50,56	218,61	280,58	14.186,12	0,00	14.186,12	100%		0,00	0%	14.186,12	100%
1.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 08/2017	m³	32,40	125,80	161,46	6.736,00	0	6.736,00	100%		0,00	0%	6.736,00	100%
1.1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 08/2017	m³	9,01	106,01	136,06	1.225,90	0,00	1.225,90	100%		0,00	0%	1.225,90	100%
1.1.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO SUPER ESTRUTURA)	m²	41,85	5,20	6,67	277,80	0,00	277,80	100%		0,00	0%	277,80	100%
1.1.4.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA	m²	354,00	150,74	193,47	68.488,38	0,00	68.488,38	100%		0,00	0%	68.488,38	100%
1.1.4.2	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0	KG	66,00	16,25	20,85	1.376,10	0,00	1.376,10	100%		0,00	0%	1.376,10	100%
1.1.4.3	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3	KG	802,00	16,15	20,72	16.617,44	0,00	16.617,44	100%		0,00	0%	16.617,44	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Brelaz

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.1.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0	KG	168,00	15,71	20,16	3.386,88	0,00	3.386,88	100%		0,00	0%		3.386,88	100%		0,00	0%
1.1.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	118,00	14,30	18,35	2.165,30	0,00	2.165,30	100%		0,00	0%		2.165,30	100%		0,00	0%
1.1.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	232,00	12,20	15,65	3.630,80	0,00	3.630,80	100%		0,00	0%		3.630,80	100%		0,00	0%
1.1.4.7	ARMADURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0	KG	506,00	11,95	15,33	7.756,98	0,00	7.756,98	100%		0,00	0%		7.756,98	100%		0,00	0%
1.1.4.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,2,7 (EM BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE PAREDES E PAINÉIS	m³	30,52	620,26	796,10	24.296,97	0,00	24.296,97	100%		0,00	0%		24.296,97	100%		0,00	0%
1.1.4.9	MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE PAREDES E PAINÉIS	m³	30,52	241,14	309,50	9.445,94	0,00	9.445,94	100%		0,00	0%		9.445,94	100%		0,00	0%
1.1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	73,16	79,50	102,03	7.464,51	0,00	7.464,51	100%		0,00	0%		7.464,51	100%		0,00	0%
1.1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	455,47	81,95	105,18	47.906,33	455,47	47.906,33	100%		0,00	0%		47.906,33	100%		0,00	0%
1.1.5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	68,90	79,50	102,03	7.029,86	0	7.029,86	100%	53,00	0,00	0%		7.029,86	100%		0,00	0%
1.1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	m²	1592,97	11,66	14,96	23.830,83	1592,97	23.830,83	100%		0,00	0%		23.830,83	100%		0,00	0%
1.1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	m²	23,28	13,99	17,95	417,87	23,28	417,88	100%		0,00	0%		417,88	100%		-0,01	0%
1.1.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	m²	137,80	13,99	17,95	2.473,51	137,80	2.473,51	100%		0,00	0%		2.473,51	100%		0,00	0%
1.1.6.4	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	m²	79,04	11,56	14,83	1.172,16	79,04	1.172,16	100%		0,00	0%		1.172,16	100%		0,00	0%
1.1.6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TPAO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIORS DE PAREDES.	m²	842,61	42,70	54,80	46.175,02	0	21.920,00	47%		0,00	0%		21.920,00	47%		24.255,02	53%
1.1.6.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TPAO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM	m²	79,04	51,79	66,47	5.253,78	20	1.329,40	25%		0,00	0%		1.329,40	25%		3.924,38	75%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1.1.6.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM.	m²	536,76	36,49	49,40	26.515,94	200	9.880,00	37%	200	9.880,00	37%	400,00	19.760,00	75%	6.755,94	25%
1.1.6.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	236,88	58,45	75,02	17.770,73	236,88	17.770,74	100%		0,00	0%	236,88	17.770,74	100%	-0,01	0%
1.1.6.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	137,80	58,45	75,02	10.337,75	80	6.001,60	58%	30,00	2.250,80	22%	110,00	8.252,20	80%	2.085,55	20%
1.1.6.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA	m²	536,76	74,76	95,95	51.502,12	536,76	51.502,12	100%		0,00	0%	536,76	51.502,12	100%	0,00	0%
1.1.6.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	158,64	265,06	340,20	53.288,92	0	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%	53.288,92	100%
1.1.6.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	m²	80,24	244,45	313,75	25.175,30	0	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%	25.175,30	100%
1.1.7	COBERTURA																
1.1.7.1	TESOURAS TIPO TRELÇADAS CONFECCIONADAS EM PERIS "U" DE 150X60X4,75MM (31/8"), MONTANTES EM CANTONEIRA "L" 38X38MMX3,00MM (1/8") - INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	UN	1118,88	255,76	328,26	966.685,72	0	114.891,00	12%	450,00	147.717,00	15%	800,00	262.608,00	27%	694.077,72	73%
1.1.7.2	ME MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO	UN	20,00	274,72	352,60	7.052,00	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%	7.052,00	100%
1.1.7.3	TELA EM AÇO GALVANIZADO	m²	1244,23	97,36	124,96	155.478,98	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	155.478,98	100%
1.1.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	186,40	184,09	236,27	39.315,32	0,00	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	39.315,32	100%
1.1.7.5	CUMEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	49,60	94,21	120,91	5.997,13	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%	5.997,13	100%
1.1.7.6	NÚMERO 20, EM FORMA DE "V" INVERTIDO, L=	M	50,40	57,95	74,37	3.748,24	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%	3.748,24	100%
1.1.7.7	NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO FACHADA EM PLACAS DE ACM, COR A DEFINIR - INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	421,72	698,00	895,88	377.810,51	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%	377.810,51	100%
1.1.8	PAVIMENTAÇÃO - PISOS																
1.1.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES.	m²	25,55	678,91	888,81	22.198,09	10,00	8.888,10	39%	10,00	8.888,10	39%	20,00	17.376,20	78%	4.821,89	22%
1.1.8.2	CONTRAPOIS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	m²	261,44	50,94	65,36	17.092,94	100,00	6.538,00	38%	100,00	6.538,00	38%	200,00	13.076,00	76%	4.016,94	24%
1.1.8.3	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	m²	71,20	75,92	97,44	6.937,72	20,00	1.948,80	28%	40	3.897,60	56%	60,00	5.846,40	84%	1.091,32	16%
1.1.8.4	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM	m²	182,40	113,32	145,44	26.528,25	90,00	13.089,60	49%	50,00	7.272,00	27%	140,00	20.361,60	77%	6.166,65	23%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4125

CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1.1.8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO	m²	15,16	922,41	1.183,91	17.948,07	0,00	0,00	0%	10	11.839,10	66%	10,00	11.839,10	66%	6.108,97	34%
1.1.8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6	m²	104,00	79,83	102,46	10.655,84	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%	10.655,84	100%
1.1.8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA CONTRAPISO EM CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4,35 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), ESPESSURA 6 CM - PREPARO MECÂNICO	m²	79,04	153,43	186,92	15.564,55	0,00	0,00	0%	25	4.923,00	32%	25,00	4.923,00	32%	10.641,55	68%
1.1.8.8	ESQUADRIAS GRADIS-GUARDA CORPOS	m²	11,84	532,91	683,98	8.098,32	11,84	8.098,32	100%		0,00	0%	11,84	8.098,32	100%	0,00	0%
1.1.9	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	105,12	1.566,28	2.010,32	446.252,80	0	300.748,32	43%	5,12	81.756,43	18%	105,12	382.504,75	61%	63.748,05	14%
1.1.9.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -	UN	20,00	380,10	487,85	211.324,83	100,00	201.032,00	95%		10.292,83	5%	20,00	211.324,83	100%	0,00	0%
1.1.9.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE FERRO DE 32X4,8MM, CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	m²	24,00	550,02	705,95	16.942,80	0,00	0,00	0%	24,00	16.942,80	100%	24,00	16.942,80	100%	0,00	0%
1.1.9.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE FERRO DE 32X4,8MM, CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	M	304,68	530,98	681,51	207.842,46	132,00	89.959,32	43%	80,00	54.520,80	26%	212,00	144.480,12	70%	63.162,34	30%
1.1.9.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M	3,70	123,34	158,30	585,71	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	585,71	100%
1.1.10	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBEAMENTO EM REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	124,82	160,20	1.281,60	4	640,80	50%	4,00	640,80	50%	8,00	1.281,60	100%	0,00	0%
1.1.10.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	66,76	85,68	342,72	0	0,00	0%	4,00	342,72	100%	4,00	342,72	100%	0,00	0%
1.1.10.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	5,58	7,16	57,28	0	0,00	0%	8,00	57,28	100%	8,00	57,28	100%	0,00	0%
1.1.10.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	13,03	16,72	133,76	0	0,00	0%	8,00	133,76	100%	8,00	133,76	100%	0,00	0%
1.1.10.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	28,81	34,41	137,64	0	0,00	0%	4,00	137,64	100%	4,00	137,64	100%	0,00	0%
1.1.10.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	20,27	26,01	104,04	0	0,00	0%	4,00	104,04	100%	4,00	104,04	100%	0,00	0%
1.1.10.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	7,73	9,92	79,36	0	0,00	0%	8,00	79,36	100%	8,00	79,36	100%	0,00	0%
1.1.10.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	14,02	17,99	71,96	0	0,00	0%	4,00	71,96	100%	4,00	71,96	100%	0,00	0%
1.1.10.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,55	5,83	23,32	0	0,00	0%	4,00	23,32	100%	4,00	23,32	100%	0,00	0%
1.1.10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4,00				0	0,00	0%								

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1.1.10.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	7,24	16,85	21,62	156,52	0	0,00	0%	7,24	156,52	100%	7,24	156,52	100%	0,00	0%
1.1.10.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	23,20	20,03	25,70	596,24	0	0,00	0%	23,20	596,24	100%	23,20	596,24	100%	0,00	0%
1.1.10.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	15,20	29,38	37,70	573,04	0	0,00	0%	15,20	573,04	100%	15,20	573,04	100%	0,00	0%
1.1.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					6.934,18	0	2.969,81	43%		3.964,38	57%		6.934,18	100%	0,00	0%
1.1.11.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=	UN	4,00	400,18	513,63	2.054,52	4	2.054,52	100%	0,00	0,00	0%	4,00	2.054,52	100%	0,00	0%
1.1.11.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	UN	4,00	91,11	118,93	467,72	0	0,00	0%	4,00	467,72	100%	4,00	467,72	100%	0,00	0%
1.1.11.3	RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	8,00	9,79	12,56	100,48	0	0,00	0%	8,00	100,48	100%	8,00	100,48	100%	0,00	0%
1.1.11.4	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	4,00	6,39	8,20	32,80	0	0,00	0%	4,00	32,80	100%	4,00	32,80	100%	0,00	0%
1.1.11.5	ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	8,00	9,12	11,70	93,60	0	0,00	0%	8,00	93,60	100%	8,00	93,60	100%	0,00	0%
1.1.11.6	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	4,00	36,21	46,47	185,88	0	0,00	0%	4,00	185,88	100%	4,00	185,88	100%	0,00	0%
1.1.11.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	M	15,80	17,52	22,46	355,18	0	0,00	0%	15,80	355,18	100%	15,80	355,18	100%	0,00	0%
1.1.11.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	20,00	26,27	33,71	674,20	0	0,00	0%	20,00	674,20	100%	20,00	674,20	100%	0,00	0%
1.1.11.9	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	14,88	39,78	51,05	759,62	15	759,62	100%	0,00	0,00	0%	14,88	759,62	100%	0,00	0%
1.1.11.10	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	2,40	50,54	64,86	155,66	2	155,66	100%	0,00	0,00	0%	2,40	155,66	100%	0,00	0%
1.1.11.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	2,40	50,54	64,86	155,66	2	155,66	100%	0,00	0,00	0%	2,40	155,66	100%	0,00	0%
1.1.12	APARELHOS E METAIS - BANCADAS					39.024,13	0	13.020,36	33%		26.003,77	67%		39.024,13	100%	0,00	0%
1.1.12.1	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012020	UN	14,92	612,29	765,87	11.725,18	0	0,00	0%	14,92	11.725,18	100%		11.725,18	100%	0,00	0%
1.1.12.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012020	UN	8,00	189,83	243,64	1.949,12	0	0,00	0%	8,00	1.949,12	100%		1.949,12	100%	0,00	0%
1.1.12.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012020	UN	8,00	80,66	103,52	828,16	0	0,00	0%	8,00	828,16	100%		828,16	100%	0,00	0%
1.1.12.4	BALÇO EM GRANITO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_012021	m²	22,80	845,37	1.085,03	24.521,67	12	13.020,36	53%	10,80	11.501,31	47%		24.521,67	100%	0,00	0%
1.1.13	PINTURA					242.251,69	0	33.806,86	6%		0,00	0%		33.806,86	6%	208.444,73	86%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 8234-4126

CNPJ 06.997.366/0001-63

Ueniffer Cardoso Breiaza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.1.13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	1079,49	2,03	2,60	2.806,67	1000,00	2.800,00	93%	0,00	0,00	0%	2.800,00	2.806,67	7%
1.1.13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1079,49	12,89	16,54	17.854,76	879,49	14.546,76	81%	0,00	0,00	0%	14.546,76	3.308,00	19%
1.1.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1079,49	9,37	12,02	12.975,46	700,00	8.414,00	65%	0,00	0,00	0%	8.414,00	4.561,46	35%
1.1.13.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	79,04	2,39	3,06	241,86	70,00	214,20	89%	0,00	0,00	0%	214,20	27,66	11%
1.1.13.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	79,04	23,50	30,16	2.383,84	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	2.383,84	100%
1.1.13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	79,04	11,04	14,16	1.119,20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	1.119,20	100%
1.1.13.7	PINTURA COM TINTA ALOQUIDA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR	m²	2098,44	7,83	10,04	21.068,33	800,00	8.032,00	38%	0,00	0,00	0%	8.032,00	13.036,33	62%
1.1.13.8	PINTURA COM TINTA ALOQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO	m²	2098,44	7,61	9,76	20.480,77	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	20.480,77	100%
1.1.13.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOQUICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2	m²	88,00	15,29	19,62	1.726,56	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	1.726,56	100%
1.1.13.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021**	m²	1655,22	15,37	19,72	32.640,93	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	32.640,93	100%
1.1.13.11	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PINTURA COM TINTA ALOQUIDA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)	m²	1955,88	44,61	57,25	111.974,13	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	111.974,13	100%
1.1.13.12	PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM PINTURA COM TINTA ALOQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)	m²	495,02	19,12	24,54	12.147,79	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	12.147,79	100%
1.1.13.13	PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO DIVERSOS	m²	495,02	7,61	9,76	4.831,39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	4.831,39	100%
1.1.14	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, E= 8,18 MM, SCHEDULE 40, 42,55 KG/M, PARA MASTRO DE APOIO - FORNECIMENTO E SOLEIRAS E PEITORIS	UN	4,00	5.362,01	6.882,13	27.528,52	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	27.528,52	100%
1.1.15.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	3,20	108,76	139,59	446,68	0	0,00	0%	3,20	446,68	100%	446,68	0,00	0%
1.1.16	LIMPEZA	m²	79,04	3,19	4,09	323,27	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	323,27	100%
1.1.16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	79,04	3,19	4,09	323,27	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	323,27	100%
1.1.17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	m²	79,04	3,19	4,09	323,27	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	323,27	100%
1.1.17.1	CABOS ELÉTRICOS	M	585,12	24,82	31,85	195.124,04	0	91.370,36	47%	130.829,38	32%	238.162,95	58%	173.975,03	42%
1.1.17.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE	M	67,89	182,03	233,63	18.636,07	31,85	18.636,07	100%	0,00	0%	0,00	0%	18.636,07	100%
1.1.17.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE	M	67,89	182,03	233,63	18.636,07	31,85	18.636,07	100%	0,00	0%	0,00	0%	18.636,07	100%
1.1.17.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE	M	48,64	27,30	35,03	1.703,85	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.703,85	100%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1.1.17.1.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	194,46	51,58	66,20	12.873,25	0,00	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	12.873,25	100%
1.1.17.1.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	17,02	93,21	119,63	2.036,10	0,00	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	2.036,10	100%
1.1.17.1.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	359,14	15,36	19,71	7.078,64	0,00	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	7.078,64	100%
1.1.17.1.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5970,88	4,26	5,46	32.599,91	2,74	16.380,00	50%		0,00	0%		16.380,00	50%	16.219,91	50%
1.1.17.1.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1284,42	6,85	8,79	11.114,25	8,79	11.114,25	100%		0,00	0%		11.114,25	100%	0,00	0%
1.1.17.1.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6873,55	9,35	12,00	82.482,60	5,72	39.348,00	48%		0,00	0%		39.348,00	48%	43.134,60	52%
1.1.17.1.10	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (ISOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	635,37	815,49	4.892,94	0,00	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	4.892,94	100%
1.1.17.1.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	741,63	4,26	5,46	4.049,29	5,46	4.049,30	100%		0,00	0%		4.049,30	100%	-0,01	0%
1.1.17.1.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	209,64	6,85	8,79	1.842,73	8,79	1.842,74	100%		0,00	0%		1.842,74	100%	-0,01	0%
1.1.17.2	DISJUNTORES					12.201,46	0	4.585,41	38%		0,00	0%		4.585,41	38%	7.616,05	62%
1.1.17.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	469,83	603,02	603,02	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	603,02	100%
1.1.17.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, PADRAO NEMA (AMERICANO), 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	404,41	519,06	1.038,12	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	1.038,12	100%
1.1.17.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	80,55	103,36	103,36	1	103,38	100%		0,00	0%		103,38	100%	0,00	0%
1.1.17.2.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	84,47	108,41	108,41	1	108,41	100%		0,00	0%		108,41	100%	0,00	0%
1.1.17.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.503,14	1.929,28	3.858,56	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	3.858,56	100%
1.1.17.2.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	172,97	222,00	1.776,00	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	1.776,00	100%
1.1.17.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	172,97	222,00	222,00	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	222,00	100%
1.1.17.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	133,00	13,47	17,28	2.298,24	133	2.298,24	100%		0,00	0%		2.298,24	100%	0,00	0%
1.1.17.2.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,77	18,95	37,90	2	37,90	100%		0,00	0%		37,90	100%	0,00	0%
1.1.17.2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	16,38	21,02	1.008,96	48	1.008,96	100%		0,00	0%		1.008,96	100%	0,00	0%
1.1.17.2.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	66,78	85,71	171,42	2	171,42	100%		0,00	0%		171,42	100%	0,00	0%
1.1.17.2.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	66,78	85,71	171,42	2	171,42	100%		0,00	0%		171,42	100%	0,00	0%
1.1.17.2.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	66,78	85,71	655,68	8	655,68	100%		0,00	0%		655,68	100%	0,00	0%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.1.17.2.14	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	92,21	118,35	118,35	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%
1.1.17.3	ELETROCALHA PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100MM	M	272,89	134,96	173,22	56.669,57	0	0,00	0%	47.270,00	100%	100%	56.669,57	100%	0%
1.1.17.3.2	CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM	M	272,89	16,38	21,02	5.736,14	0	0,00	0%	5.736,14	100%	100%	5.736,14	100%	0%
1.1.17.3.3	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3	M	272,89	2,55	3,27	892,35	0	0,00	0%	892,35	100%	100%	892,35	100%	0%
1.1.17.3.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 MM	M	459,55	4,70	6,03	2.771,08	0	0,00	0%	2.771,08	100%	100%	2.771,08	100%	0%
1.1.17.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1	UN	163,00	101,68	130,50	50.490,14	0	7.883,00	15%	7.883,00	15%	30%	15.366,00	30%	70%
1.1.17.4.1	REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1	UN	72,00	199,54	296,10	18.439,20	30	7.883,00	42%	7.883,00	42%	83%	15.366,00	83%	17%
1.1.17.4.3	LAMPADA FLORESCENTE DE 35 W, SEM PÚBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO	UN	28,00	299,95	384,96	10.779,44	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
1.1.17.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	M	113,62	18,13	23,26	63.029,28	0	0,00	0%	63.029,28	100%	100%	63.029,28	100%	0%
1.1.17.5.1	REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	M	1294,90	9,47	12,15	15.733,03	0,00	0,00	0%	15.733,03	100%	100%	15.733,03	100%	0%
1.1.17.5.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	48,66	62,45	562,05	0	0,00	0%	562,05	100%	100%	562,05	100%	0%
1.1.17.5.3	50MM (2"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E	M	9,00	23,04	29,57	266,13	0	0,00	0%	266,13	100%	100%	266,13	100%	0%
1.1.17.5.4	20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E	M	482,00	11,95	15,33	7.389,06	0	0,00	0%	7.389,06	100%	100%	7.389,06	100%	0%
1.1.17.5.5	DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA, TIPO D 1 1/2", FIXADA	M	1,80	38,15	48,96	78,33	0	0,00	0%	78,33	100%	100%	78,33	100%	0%
1.1.17.5.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	534,06	32,17	41,29	22.051,33	0	0,00	0%	22.051,33	100%	100%	22.051,33	100%	0%
1.1.17.5.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	10,27	13,16	39,54	0	0,00	0%	39,54	100%	100%	39,54	100%	0%
1.1.17.5.8	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	5,00	20,44	26,23	131,15	0	0,00	0%	131,15	100%	100%	131,15	100%	0%
1.1.17.5.9	60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	4,00	14,64	18,79	75,16	0	0,00	0%	75,16	100%	100%	75,16	100%	0%
1.1.17.5.10	LUBA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	134,00	14,30	18,35	2.458,90	0	0,00	0%	2.458,90	100%	100%	2.458,90	100%	0%
1.1.17.5.11	SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	M	20,00	62,40	80,09	1.601,80	0	0,00	0%	1.601,80	100%	100%	1.601,80	100%	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
 CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Brelaz
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.1.17.6	QUADROS					31.176,96	0	3.694,80	12%		0,00	0%		3.694,80	12%
1.1.17.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	6,00	728,90	935,54	5.613,24	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.1.17.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	2,00	1.803,22	2.314,43	4.628,86	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.1.17.6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	24,00	119,95	153,95	3.694,80	0,00	3.694,80	100%		0,00	0%		3.694,80	100%
1.1.17.6.4	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M	UN	1,00	1.649,85	2.117,58	2.117,58	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.1.17.6.5	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.117,25	1.433,99	1.433,99	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.1.17.6.6	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	3,00	48,47	63,49	190,47	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.1.17.6.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	2,00	127,26	163,33	326,66	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.1.17.6.8	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	11,16	14,32	14,32	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.1.17.6.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	10.234,16	13.135,54	13.135,54	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.1.17.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	27,00	46,71	59,95	1.618,65	0	0,00	0%		1.618,65	100%		1.618,65	100%
1.1.17.7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	36,00	52,40	67,25	2.421,00	0,00	0,00	0%		2.421,00	100%		2.421,00	100%
1.1.17.7.3	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	31,00	35,22	45,20	1.401,20	0,00	0,00	0%		1.401,20	100%		1.401,20	100%
1.1.17.7.4	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	24,00	58,15	74,63	1.791,12	0,00	0,00	0%		1.791,12	100%		1.791,12	100%
1.1.17.7.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	28,00	31,13	39,95	1.118,60	0,00	0,00	0%		1.118,60	100%		1.118,60	100%
1.1.17.7.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	38,00	49,99	64,16	2.438,08	0,00	0,00	0%		2.438,08	100%		2.438,08	100%
1.1.17.7.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	22,00	33,69	43,24	951,28	0,00	0,00	0%		951,28	100%		951,28	100%
1.1.17.7.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00	48,28	61,96	123,92	0,00	0,00	0%		123,92	100%		123,92	100%
1.1.17.7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	63,96	82,09	82,09	0,00	0,00	0%		82,09	100%		82,09	100%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1.1.17.7.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	19,00	29,46	37,81	718,39	0,00	0,00	0%	19,00	718,39	100%				0,00	0%
1.1.17.7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	220,00	2,78	3,56	783,20	0,00	0,00	0%	220,00	783,20	100%				0,00	0%
1.1.18	RAMPAS CENTRAIS					85.279,09	0	85.279,13	100%		85.279,13	100%				-0,04	0%
1.1.18.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_08/2017	m²	66,44	266,75	342,37	22.747,06	0,00	22.747,06	100%		22.747,06	100%				0,00	0%
1.1.18.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m²	2,00	71,01	91,14	182,28	0,00	182,28	100%		182,28	100%				0,00	0%
1.1.18.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_09/2020	m²	20,58	257,37	330,33	6.798,19	0,00	6.798,19	100%		6.798,19	100%				0,00	0%
1.1.18.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	m²	69,30	230,46	295,82	20.500,32	0,00	20.500,33	100%		20.500,33	100%				-0,01	0%
1.1.18.4	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM -	KG	60,40	19,15	24,57	1.484,02	0,00	1.484,03	100%		1.484,03	100%				-0,01	0%
1.1.18.5	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	80,40	17,50	22,46	1.805,78	0,00	1.805,78	100%		1.805,78	100%				0,00	0%
1.1.18.6	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	264,40	15,78	20,25	5.354,10	0,00	5.354,10	100%		5.354,10	100%				0,00	0%
1.1.18.7	ARMADÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	3,80	17,63	22,62	81,43	0,00	81,43	100%		81,43	100%				0,00	0%
1.1.18.8	ARMADÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	7,20	14,85	19,05	137,16	0,00	137,16	100%		137,16	100%				0,00	0%
1.1.18.9	ARMADÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	123,20	16,45	21,11	2.600,75	0,00	2.600,75	100%		2.600,75	100%				0,00	0%
1.1.18.10	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	75,80	19,58	25,13	1.904,85	0,00	1.904,85	100%		1.904,85	100%				0,00	0%
1.1.18.11	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	118,80	17,61	22,60	2.684,88	0,00	2.684,88	100%		2.684,88	100%				0,00	0%
1.1.18.12	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	63,80	15,79	20,26	1.288,53	0,00	1.288,54	100%		1.288,54	100%				-0,01	0%
1.1.18.13	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	32,80	13,34	17,12	558,11	0,00	558,11	100%		558,11	100%				0,00	0%
1.1.18.14	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/SEIO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM LANCAMENTO COM USO DE BALDES	m³	11,04	989,30	1.244,09	13.734,75	0,00	13.734,75	100%		13.734,75	100%				0,00	0%
1.1.18.15	LANÇAMENTO E ACABAMENTO DE ESCADAS	m²	11,04	241,14	309,50	3.416,88	0,00	3.416,88	100%		3.416,88	100%				0,00	0%
1.1.19.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANÇ E LAJE PLANA, EM MADEIRA	m²	81,76	186,37	239,20	19.556,99	0,00	19.556,99	100%		19.556,99	100%				0,00	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-8 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32.148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1.1.19.2	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	60,40	18,60	23,87	1.441,74	0,00	1.441,75	100%		0,00	0%		0,00	0%	-0,01	0%
1.1.19.3	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	KG	226,40	15,62	20,04	4.537,06	0,00	4.537,06	100%		0,00	0%		0,00	0%	-0,01	0%
1.1.19.4	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM -	KG	41,20	22,55	28,94	1.192,32	0,00	1.192,33	100%		0,00	0%		0,00	0%	-0,01	0%
1.1.19.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	m³	6,44	923,02	1.184,69	7.629,40	0,00	7.629,40	100%		0,00	0%		0,00	0%	0,00	0%
1.1.19.6	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PALCO E CAMAROTES	m³	6,44	241,14	309,50	1.993,18	0,00	1.993,18	100%		0,00	0%		0,00	0%	0,00	0%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.356.579,10	0	387.192,96	12%		37.109,00	3%		424.301,96	15%	932.277,14	69%
1.2.1	IMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF. 05/2018	m²	229,29	2,59	3,32	24.911,24	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	24.911,24	100%
1.2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2	M	229,29	45,95	58,97	13.521,23	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	13.521,23	100%
1.2.1.3	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	m²	48,06	125,80	161,46	7.759,76	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	7.759,76	100%
1.2.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUE TE. AF. 10/2017	m²	32,04	5,20	6,67	213,70	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	213,70	100%
1.2.1.5	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUE TE. AF. 10/2017	m²	48,06	43,05	55,25	2.655,31	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	2.655,31	100%
1.2.2	INFRAESTRUTURA					62.672,81	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	62.672,81	100%
1.2.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	m²	1,60	473,11	607,23	971,56	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	971,56	100%
1.2.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m³	1,60	19,15	24,57	2.162,16	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	2.162,16	100%
1.2.2.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM -	KG	88,00	18,41	23,62	1.936,84	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	1.936,84	100%
1.2.2.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	82,00	17,50	22,46	1.437,44	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	1.437,44	100%
1.2.2.5	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	64,00	15,78	20,25	1.093,00	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	1.093,00	100%
1.2.2.6	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	54,00	13,42	17,22	5.630,94	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	5.630,94	100%
1.2.2.7	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	KG	327,00	12,83	16,46	329,20	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	329,20	100%
1.2.2.8	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -	KG	20,00	620,26	796,10	15.922,00	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	15.922,00	100%
1.2.2.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	m³	20,00	180,92	232,21	4.644,20	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	4.644,20	100%
1.2.2.10	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE SUPRAESTRUTURA	m³	20,00			276.251,83	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	276.251,83	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126

CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32.148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.2.3.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m²	372,00	150,74	193,47	71.970,84	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	71.970,84	100%
1.2.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0	KG	257,00	18,25	20,85	5.358,45	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	5.358,45	100%
1.2.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3	KG	745,00	18,15	20,72	15.436,40	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	15.436,40	100%
1.2.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0	KG	42,00	15,71	20,16	846,72	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	846,72	100%
1.2.3.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	647,00	14,30	18,35	11.872,45	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	11.872,45	100%
1.2.3.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	675,00	12,20	15,65	10.563,75	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	10.563,75	100%
1.2.3.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0	KG	308,00	11,95	15,33	4.721,64	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	4.721,64	100%
1.2.3.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0	KG	317,00	13,74	17,63	5.588,71	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	5.588,71	100%
1.2.3.9	MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES.	m³	47,00	620,26	796,10	37.416,70	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	37.416,70	100%
1.2.3.10	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	47,00	180,92	232,21	10.913,87	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	10.913,87	100%
1.2.3.11	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	286,00	112,96	144,98	4.369,69	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	4.369,69	100%
1.2.3.12	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	286,00	15,75	20,21	5.982,16	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	5.982,16	100%
1.2.3.13	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	30,00	15,32	19,66	589,80	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	589,80	100%
1.2.3.14	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	14,00	13,94	17,89	250,46	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	250,46	100%
1.2.3.15	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES.	m³	3,01	620,26	796,10	2.396,26	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	2.396,26	100%
1.2.3.16	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	m²	3,01	180,92	232,21	698,95	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	698,95	100%
1.2.3.17		m²	151,86	184,78	237,16	36.015,11	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	36.015,11	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126

CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1.2.3.18	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*3), COBERTURA	m²	234,90	170,02	218,22	51.259,87	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	51.259,87	100%
1.2.4	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	UN	12,00	441,65	566,85	6.802,20	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	6.802,20	100%
1.2.4.1	BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	UN	12,00	441,65	566,85	6.802,20	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	6.802,20	100%
1.2.4.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	m²	224,21	18,85	24,19	5.423,63	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	5.423,63	100%
1.2.4.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	m²	224,21	97,36	124,96	28.017,28	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	28.017,28	100%
1.2.4.4	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	m	13,20	106,03	136,08	1.796,25	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	1.796,25	100%
1.2.4.5	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M	26,40	187,16	240,21	6.341,54	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	6.341,54	100%
1.2.4.6	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M	65,60	57,95	74,37	4.878,67	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	4.878,67	100%
1.2.5	PAVIMENTAÇÃO - PISOS					113.413,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	113.413,88	100%
1.2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	m²	18,37	903,30	1.159,38	21.297,81	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	21.297,81	100%
1.2.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	m²	429,93	40,91	52,50	22.571,32	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	22.571,32	100%
1.2.5.3	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	m²	218,94	45,78	58,75	12.862,72	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	12.862,72	100%
1.2.5.4	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	m²	218,94	39,06	50,13	10.975,46	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	10.975,46	100%
1.2.5.5	PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	m²	12,14	200,24	257,00	3.119,98	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	3.119,98	100%
1.2.5.6	PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	m²	26,97	184,56	236,86	6.388,65	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	6.388,65	100%
1.2.5.7	PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	m²	160,58	175,63	225,42	36.197,94	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	36.197,94	100%
1.2.6	PAREDES E PAINÉIS					118.467,73	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	118.467,73	100%
1.2.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	496,00	79,50	102,03	50.606,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	50.606,88	100%
1.2.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM PREPARO MANUAL, ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	20,16	138,11	177,26	3.573,56	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	3.573,56	100%
1.2.6.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-	m²	9,54	845,37	1.085,03	10.351,18	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	10.351,18	100%
1.2.6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	528,63	79,50	102,03	53.936,11	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	53.936,11	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CÍVEL
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-8 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06.997.368/0001-63

Denner Cardoso Breiaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.2.7	REVESTIMENTOS					118.678,68	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS.	m²	1119,22	6,67	8,56	9.580,52	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.7.2	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS.	m²	913,83	39,70	50,95	46.559,63	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.7.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS.	m²	205,39	23,74	30,47	6.258,23	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.7.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS.	m²	104,44	84,37	108,26	11.308,76	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.7.5	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS.	m²	100,95	244,45	313,75	31.673,06	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.7.6	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS.	m²	224,22	46,21	59,31	13.298,48	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.8	ESQUADRIAS					51.621,80	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.8.1	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m²	19,11	550,02	705,95	13.490,70	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.8.2	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, FOLHAS FIXAS E DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PINTURA	UN	4,86	1.528,66	1.959,46	9.131,08	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.8.3	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, FOLHAS FIXAS E DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PINTURA	m²	26,40	712,83	914,91	24.153,62	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.8.4	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, FOLHAS FIXAS E DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PINTURA	m²	10,00	377,60	484,64	4.846,40	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.9	PINTURA					29.461,14	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.9.1	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	m²	796,18	2,03	2,80	2.070,06	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.9.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO, AF_06/2014	m²	773,52	2,39	3,06	2.366,97	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.9.3	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	m²	787,86	9,38	12,03	9.477,95	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.9.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO, PINTURA INUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAO, AF_07/2021	m²	787,86	9,37	12,02	9.470,07	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.9.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO, PINTURA INUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAO, AF_07/2021	m²	224,21	21,12	27,10	6.076,09	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.10	DIVERSOS					30.007,66	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.10.1	BALCAO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 9,00 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	4,50	314,37	403,49	1.815,70	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
1.2.10.2	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,	UN	13,00	618,35	793,65	10.317,45	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Breiaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
12.10.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	122,76	157,56	315,12	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.10.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	425,52	546,15	3.823,05	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.10.5	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MEIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	616,28	790,99	790,99	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.10.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COM JAM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO, PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	109,79	140,91	140,91	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.10.7	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARA-FUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4"	m²	3,96	745,45	956,78	3.788,84	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.10.8	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4"	UN	2,00	132,25	169,75	339,50	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.10.9	PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MEIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	6.458,89	8.289,98	8.289,98	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.10.11	ESCALA METÁLICA, TIPO ESPIRAL, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			7.380,20	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					2.563,20	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO PASO E CHUMBAMENTO EM REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO.	UN	16,00	124,82	180,20	2.563,20	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.2	ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO.	UN	2,00	66,76	85,68	171,36	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.3	ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	18,85	24,19	24,19	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	14,00	13,03	16,72	234,08	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	6,00	9,19	11,79	70,74	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.6	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	3,00	20,27	26,01	78,03	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.7	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1,00	6,59	8,45	8,45	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.8	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1,00	12,49	16,03	16,03	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.9	JOELHO 90 SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" - FORNECIMENTO E BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	7,00	5,83	7,48	52,36	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00	14,75	18,93	37,86	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.11	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL D = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,05	26,65	36,77	38,60	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.12	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,10	44,81	57,51	120,77	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.13	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,65	44,81	57,51	324,93	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.14	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL D = 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,24	61,75	79,25	2.000,27	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Breia
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
12.11.2.15	TÊ DE 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIAM = 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	48,09	61,72	123,44	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	5,58	7,16	28,64	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	6,43	8,25	148,50	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7,73	9,92	19,84	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,27	13,18	13,18	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5,44	6,98	13,96	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,70	16,85	21,62	750,21	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,31	20,03	25,70	367,76	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20	28,38	37,70	45,24	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	8,98	11,52	92,16	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,83	13,90	13,90	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.2.26	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8,77	11,25	22,50	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					37.144,29	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.3.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	2,00	533,84	685,18	1.370,36	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.3.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	3,00	40,49	51,96	155,88	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.3.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA	UN	3,00	39,09	50,17	150,51	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.3.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	11,94	15,32	122,56	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.3.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFACÃO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,98	26,92	26,92	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.3.7	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	6,82	8,75	70,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%
12.11.3.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	9,00	9,79	12,56	113,04	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-8 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126

CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Total	%
1.2.11.3.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	5,00	37,56	48,20	241,00	0	0,00	0%							241,00	100%
1.2.11.3.10	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	1,00	15,46	19,84	19,84	0	0,00	0%							19,84	100%
1.2.11.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	6,00	6,39	8,20	49,20	0	0,00	0%							49,20	100%
1.2.11.3.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	9,00	10,95	14,05	126,45	0	0,00	0%							126,45	100%
1.2.11.3.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	18,99	24,37	24,37	0	0,00	0%							24,37	100%
1.2.11.3.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00	23,21	29,79	59,58	0	0,00	0%							59,58	100%
1.2.11.3.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	8,00	6,81	8,74	69,92	0	0,00	0%							69,92	100%
1.2.11.3.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	2,00	13,83	17,75	35,50	0	0,00	0%							35,50	100%
1.2.11.3.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	3,00	18,23	23,39	70,17	0	0,00	0%							70,17	100%
1.2.11.3.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	8,00	9,12	11,70	93,60	0	0,00	0%							93,60	100%
1.2.11.3.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00	21,11	27,09	54,18	0	0,00	0%							54,18	100%
1.2.11.3.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	3,00	45,21	58,02	174,06	0	0,00	0%							174,06	100%
1.2.11.3.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	16,00	6,82	8,75	140,00	0	0,00	0%							140,00	100%
1.2.11.3.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	2,00	11,92	15,29	30,58	0	0,00	0%							30,58	100%
1.2.11.3.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	UN	12,00	14,64	18,79	225,48	0	0,00	0%							225,48	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Breluz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
1.2.11.3.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	16,55	17,52	22,48	372,04	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.3.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	24,29	26,27	33,71	618,81	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.3.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	2,05	39,78	51,05	104,65	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.3.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	47,09	50,54	64,86	3.054,25	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.3.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	4,00	39,29	50,42	201,68	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.3.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO	UN	6,00	15,02	19,27	115,62	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.3.30	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2,00	11,20	14,37	28,74	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.3.31	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	1,00	8.611,79	11.053,23	11.053,23	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.3.32	1,8 M, VOLUME UTIL: 8272 L (PARA 32 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	13.985,06	17.949,82	17.949,82	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UN	6,00	188,78	242,29	1.453,74	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.4.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UN	4,00	600,54	770,79	3.083,16	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.5	SOLEIRAS E RODAPÉS	M	25,30	108,76	139,59	3.531,62	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.5.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	25,30	108,76	139,59	3.531,62	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.5.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	M	20,00	948,07	1.216,84	24.336,80	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.5.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	20,00	248,96	319,54	6.390,80	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.5.5	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	80,66	103,52	2.070,40	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%
1.2.11.6	TRABALHOS DE TERRA E CONTENÇÃO	m²	3564,00	32,77	42,06	149.901,84	0,00	149.901,84	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.11.6.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m²	3564,00	32,77	42,06	149.901,84	0,00	149.901,84	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.11.6.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RE TIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3564,00	51,88	66,58	237.291,12	0,00	237.291,12	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.11.7	LIMPEZA FINAL					937,79	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM - Tel.: 92 9 9234-4126
CNPJ 06.997.366/0001-63

Denner Cardoso Breiaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%
12.11.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	229,29	3,19	4,09	937,79	0	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%
TOTAL						4.515.001,77		1.598.794,16	38%		507.987,52	11%		2.206.781,68	49%
														2.308.220,09	51%

SEMOSP / PARINTINS - AM
 Atesto que os _____ materiais _____ foram
 entregues _____ de conformidade com
 prestados _____
 a Nota de Empenho.
 Em: 14.08.2023

João Carlos de Moraes
 João Carlos de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA 30785 AM

Denner Cardoso Brelaz
 Denner Cardoso Brelaz
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/AM - 32148



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE
CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: 06.997.366/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:38 do dia 23/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2023.

Código de controle da certidão: **05CD.96FA.78C0.F8B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.997.366/0001-63

Certidão n°: 12863482/2023

Expedição: 27/03/2023, às 11:31:40

Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.997.366/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.997.366/0001-63
Razão Social: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Endereço: AV JONATHAS PEDROSA 2071 LETRA B / PRACA 14 DE JANEIRO /
MANAUS / AM / 69020-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2023 a 25/08/2023

Certificação Número: 2023072705214361051040

Informação obtida em 07/08/2023 15:11:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52488659

Data: 22/07/2023

Hora: 09:47:38

Válida até: 21/08/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 06.997.366/0001-63 - FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 04.213.048-4 - Situação: Ativo

CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006979319

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 21/07/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FIGUEIREDO COMERCIO DE PROD HOSP E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA,
residente na Rua Jonathas Pedrosa, 2071 letra B, Praça 14 de Janeiro, CEP:
69021-110, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 06.997.366/0001-63. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sábado, 22 de julho de 2023.

PEDIDO Nº: **0006979319**


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 10

OBRA:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS
MEDIÇÃO Nº	3
DATA DE MEDIÇÃO:	24/05/2023 A 24/06/2023



Denner
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148


Clara

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801



Denner
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Clair

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801



u
Jenner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801



ua
Jenner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

claus

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801



W
Genner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Clare

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801



Denner
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Laís
Laís Coêlho de Moraes
Engenheira Civil
CREA 30785 AM

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 24/05/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAIS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: SOL N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
MAQUINISTA					
REVENDE					
TRABALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

*LAP0 A

- ESPALHAMENTO DE ATERRO NA LANCHONETE T1 04
- LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DAS LANCHONETES.
- LIXAMENTO DE GUARDA-CORPO.
- NIVELAMENTO DE PISO E CONCRETAGEM DE PISO DA LANCHONETE T1 01.
- LIXAMENTO DE GUARDA-CORPO
- CONFECÇÃO DE CAIXARIA DE PILAR.
- TRAVAMENTO E PLUMAGEM DE PILARES DA COBERTURA.
- EMASSAMENTO DOS WCS FEM, PNE MASC e FEM.
- ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NAS LANCHONETES (ACABAMENTO)
- ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRAÚLICA e SANITÁRIA


- ESCAVAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA

- VISITA DOS PISCALIS:

JONAS ALVES DO TCE

DENNER E ENÉAS

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 25/05/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: 30L T: CHUVA N:	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
RETISSOR					
SERVEANTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- APLICAÇÃO DE SELADOR NA ÁREA EXTERNA DAS LANCHONETES
 - LIMPEZA DA LATERAL DAS LANCHONETES E ARQUIBANCADAS.
 - LIXAMENTO DE GUARDA-CORPO DA ARQUIBANCADA
 - ASSENTAMENTO DE VERGA E ALVENARIA DA LANCHONETE T103
 - CONCRETAGEM DE PLACAS DA QUADRA CENTRAL.
 - LADO B
 - EMBUÇO INTERNO DA LANCHONETE T1 01 (ACABAMENTO)
 - EMASSAMENTO INTERNO DA LANCHONETE T3 01
 - TRAVAMENTO E PLUMAGEM DE PILARES DA COBERTURA.
 - CORTE, MONTAGEM E SOLDAGEM DE GUARDA-CORPO
 - ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NAS LANCHONETES (ACABAMENTOS)
 - PASSAGEM DE TUBULAÇÃO SANITÁRIA NO WC PNE PNE MASC 01
- ESVAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	


DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 26/05/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: SOL T: CHUVA N:	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
OTOR					
SERVEnte					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DA RAMPA DE ACESSO Á ARQUIBANCADA
- EMBUÇO EXTERNO DA LANCHONETE T1 03.
- CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA LATERAL DA RAMPA LADO B
- EMBUÇO (ACABAMENTO) NA LANCHONETE T1 01.
- EMASSA
- CONFEÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA NOS WCS PNE MASC e FEM
- ASSENTAMENTO DE BORTAS NAS LANCHONETES T2 06, 07, 08 e 09.
- CORTE, MONTAGEM E SOLDAGEM DE GUARDO-CORPO.
- LIMPEZA DA ARQUIBANCADA.
- LIMPEZA DAS LANCHONETES E DEPÓSITOS

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 27.05.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: 50h T: N:	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
MAQUINISTA					
REVENDE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

LADO-A

- ASSENTAMENTO DE PIA NOS WCS EXTERNOS.
- CONCRETAGEM DE VÃOS DA QUADRA (VALAS).
- LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA RAMPA 03.
- CONFECÇÃO DE CAIXARIA DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO.
- FECHAMENTO DE VÃO DA RAMPA 04.

LADO-B

- LIGAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA LANCHONETE J1 03.
- CORTE, MONTAGEM E SOLDAGEM DE GUARDA-CORPO DA RAMPA 02.
- ATERRAMENTO NO CORREDOR DOS WCS AVE.

Observações da Fiscalização

Contratada:

Laís Coelho

Fiscalização da Obra:

Denner
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fiscalização do Contrato:

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 28.05.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
CRVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

DOMINGO!

SEM EXPEDIENTE.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 29/05/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: SOL N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SRVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:
LADO A

- QUEBRA DE PAREDE E CHUMBAMENTO DE CAIXINHAS NA ÁREA EXTERNA DAS LANCHONETES (ILUMINAÇÃO EXTERNA.)

- EMBUÇO/ACABANTOS NA LANCHONETE T3 03.


- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA TÁ RAMP 04 e LANCHONETE T3 04.

- NIVELAMENTO DE PAREDE PARA ASSENTAMENTO DE ADUELAS.

- MASSAMENTO EXTERNO DA LANCHONETE T3 04 (CONCLUÍDO).

- NIVELAMENTO DE PISO NA ÁREA EXTERNA DAS LANCHONETES.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS
 Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
 Data: 30.05.2023
 Dias Corridos:

CNPJ: 06.997.366/0001-63
 S T Q Q S S D

Processo: Contrato: Engº Resid.: Crea: Tempo:

TP 006/2021-PMP 083/2021-SEMOSP LAÍS COELHO DE MORAES 30785-AM
 M: 50h
 T:
 N:

Mão de Obra Efetivo Mão de Obra Efetivo Mão de Obra Subcont. Efetivo

ENG. CIVIL ELETRICISTA

MESTRE DE OBRAS SOLDADOR

ALMOXARIFE ASSISTENTE DE ENGENHARIA

ARMADOR VIGIA DIURNO

AUX. TOPOGRAFO VIGIA NOTURNO

BOMBEIRO HIDRAULICO

CARPINTEIRO

PEDREIRO

PINTOR

SERVENTE

SERRALHEIRO

TOPOGRAFO TOTAL GERAL EFETIVO

Equipamentos Quant. Equipamentos Quant. Equipamentos Quant.

Serviços:

LADO-A

- LIXAMENTO DOS DEGRAUS DA ARQUIBANCA DA

- CONFECCÃO DE PILARES DA COBERTURA

- LIXAMENTO E APLICACÃO DE SELADOR NA LANCHONETE T303

- CONCRETAGEM DE PLACAS DA QUADRA CENTRAL, 22 NO TOTAL (CONCLUÍDO).

LADO-B

- EMMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDE NA LANCHONETE T303

- APLICACÃO DE SELADOR E EMMASSAMENTO DA AREIA INTERNA DA QUADRA

- QUEBRA DE PAREDE PARA ILUMINACÃO EXTERNA DAS LANCHONETES

- CORTE, MONTAGEM E SOLDAGEM DE GUARDA-CORPO

VISITA DO FISCAL DENNER

Observações da Fiscalização

Contratada: Fiscalização da Obra: Fiscalização do Contrato:

Denner Cardoso Brelaz
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/AM - 32148


DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 31.05.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: 502 T: N:	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

LADO-A
 - EMBUÇO EXTERNO DA RAMPA 03 E 04.
 - ABERTURA NA PAREDE P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA DAS LANCHONETES.
 - ASSENTAMENTO DE ALVENARIA NA LANCHONETE T3 04.
 - LIXAMENTO NOS DEGRAUS DA ARQUIBANCADA.
 - LOCAÇÃO DE PILARES DA COBERTURA.
 - APLICAÇÃO DE SELADOR NA ÁREA INTERNA DA QUADRA.
 LADO-B
 - ABERTURA DE PAREDE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DAS LANCHONETES.
 - CONCRETAGEM DE PLACAS DA ÁREA EXTERNA DAS LANCHONETES
 - ASSENTAMENTO DE ALVENARIA E CHAPISCO NA LANCHONETE T3 02.
 - CONFECCÃO DE PORTAS DAS LANCHONETES.
 - SOLDAGEM E LIXAMENTO DE GUARDA-CORPO.
 VISITA DO SECRETARIO DE OBRAS - ALBANO ALBUQUERQUE
 FISCAL DENNER E EQUIPE FOTOGRÁFICA.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	


DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 01.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: CHUVA 13:50 a 14:10 N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
ERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- LADO-A**
- Locação e amarração de pilar da cobertura.
 - Quebra de pilar.
 - Assentamento de alvenaria e vergas na lanchonete T104.
 - Emassamento na área interna da quadra.
 - Lixamento, aplicação de selador e emassamento na lanchonete T103.
- LADO-B**
- Fechamento de vãos da rampa 01.
 - Lixamento interno e emassamento externo da lanchonete T103.
 - Chumbamento de caixinhas para iluminação externa das lanchonetes.
 - Nivelamento de piso e concretagem de placas da área externa das lanchonetes.
 - Assentamento de alvenaria, vergas e chapisco na lanchonete T102.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	


DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 02.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: T: CHUVA 14:30 à 15:30 N:	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
REVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- LADO-A
- Chapisco e locação de vergas na lanchonete T3 04.
 - Chumbamento de caixinhas para iluminação externa.
 - Acabamentos nas portas de acesso aos depósitos.
 - Emassamento e lixamento na lanchonete T3 02.
- LADO-B
- Chapisco e reboco na lanchonete T3 02.
 - Chumbamento de caixinhas para iluminação externa.
 - Lixamento da arquibancada.
 - Locação de miatório no WC Ext MASC.
 - Soldagem e lixamento de guarda-corpo.
 - Lixamento na área interna da quadra.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	



DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 03/06/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

SABADO!
EXPERIENTE ATÉ AS 10:00hr.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	 Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA


Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 04/06/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Domingo!

Sem Expediente.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 05.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: CHUVA DE 17:50 à 19:20. N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- LABO-A**
- Tratamento dos degraus da arquibancada.
 - Quebra de pilar.
 - Acabamentos nas portas dos depósitos.
 - Lixamento na área interna da quadra.
 - Realocação de Tapume.
 - Quebra de calçada para a construção de uma rampa
- LABO-B**
- Assentamento de cerâmica na Lanchonete T3 01.
 - Assentamento de cerâmica no WC MASC.
 - Lixamento dos degraus da arquibancada.
 - Pintura dos guarda-corpo.
 - Embuço interno na Lanchonete T3 02.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	


DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 06.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAIS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: CHUVA DE 12:00 à 13:00 N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
ERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- LABO-A
- Tratamento nos degraus da arquibancada.
 - Corte, montagem e soldagem de guarda-corpo.
 - Emassamento nos corredores dos WCS.
 - Emassamento de parede nas lanchonetes TS03.
 - Nivelamento de piso da rampa de acesso a quadra central.
 - Lixamento de piso da quadra.
- LABO-B
- Assentamento de cerâmica na lanchonete TS05.
 - Pintura de guarda-corpo
 - Assentamento de cerâmica no WC FEM05.
 - Embuço na lanchonete TS02.
 - Confecção de portas das lanchonetes.
 - Abertura na parede para iluminação externa das lanchonetes.
 - Escavação de fossa.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	



DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 07.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: CHUVA DE 13:50 à 14:20 N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PAINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- LADO-A**
- Emassamento nos corredores dos WCS (concluído).
 - Passagem de cabeamento elétrico para iluminação externa das lanchonetes.
 - Tratamento nos degraus da arquibancada (concluído).
 - Lixamento da quadra central.
 - Concretagem de placas da rampa de acesso a quadra.
- LADO-B**
- Assentamento de cerâmica na lanchonete 1105.
 - Pintura de guarda-corpo.
 - Soldagem e lixamento de guarda-corpo.
 - Passagem de cabeamento elétrico para iluminação externa das lanchonetes.
 - Confeção de portas das lanchonetes.
 - Aplicação de selador no corredor dos WCS PNE
 - Assentamento de cerâmica no WC 1105 (concluído).

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	 Eduardo Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	


DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 08/06/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
INTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

feriaso.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	 Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 09.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: CHUVA DE 15:00 à 16:20 N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
INTOR					
SERVEITE					
SERRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.



Serviços:
LADO-A

- Assentamento de alvenaria na lanchonete T104.
- Limpeza e aplicação de selador na arquibancada.
- Concretagem da rampa de acesso à quadra.
- Lixamento da quadra central.

LADO-B

- Assentamento de cerâmica na lanchonete T103 (concluído).
- Soldagem e lixamento de guarda-corpo.
- Pintura de guarda-corpo.
- Assentamento de cerâmica no WC INT MASC.
- Confeção de portas das lanchonetes.
- Chumbamento de tubulação elétrica na área externa das lanchonetes.
- Escavação de fossa.
- Tratamento dos degraus da arquibancada.
- Massamento nos corredores dos WCS internos.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	 Ariel Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL PEA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: <u>13.06.2023</u>	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
ALMOXARIFE					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 12.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: T: CHUVA A 15:20 a 15:30 N:	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
ARRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:


LADO-A

- REALOCAÇÃO DE TAPUME.
- CONCRETAGEM DE PLACAS DA RAMPA DE ACESSO A QUADRA CENTRAL (CONCLUÍDO).
- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA NA LANCHONETE T1 04.

LADO-B

- PINTURA DOS GUARDA-CORPO.
- TRATAMENTO DOS DEGRAUS DA ARQUIBANCADA.
- ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO WC INT MASC (CONCLUÍDO).
- ESCAVAÇÃO DE FOSSA.
- CONFEÇÃO DE CAIXARIA DA FOSSA.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63

DIÁRIO DE OBRA					
Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 17.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: 502 T: N:	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
ARVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.
Serviços:					
LABO-A					
- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA NA LANCHONETE J104.					
LABO-B					
- ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO WC PNE FEM.					
- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA NO CORREDOR DOS WCs PNE.					
- LOCAÇÃO DE CAIXARIA DO SUMIDOURO.					
- DESFORMA NA LATERAL DA FOSSA.					
Observações da Fiscalização					
Contratada:	Fiscalização da Obra:		Fiscalização do Contrato:		
Laís Coelho	Jenner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148				


DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 19.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SRVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

DOMINGO!
SEM EXPEDIENTE.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 20.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: CHUVA DE 15:30 à 16:00 N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPOGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
ARVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPOGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

LABO-A

- ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS NAS PORTAS DOS WCS INTERNOS (CONCLUÍDO).
- ASSENTAMENTO DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS (CONCLUÍDO).
- ASSENTAMENTO DE PORTAS DE ENTRADA E DAS CABINES NOS WCS (CONCLUÍDO)
- LIMPEZA NOS BANHEIROS E ARQUIBANCA DA (CONCLUÍDO).
- LOCAÇÃO DE TOMADAS NA ÁREA INTERNA DA QUADRA (CONCLUÍDO).


LABO-B

- ASSENTAMENTO DE VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS (CONCLUÍDO).
- ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS NAS PORTAS DOS WCS INT MASC E FEM (CONCLUÍDO).
- ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS NAS JANELAS DOS WCS.
- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA NO CORREDOR DOS WCS PIVE.
- ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA OS DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO À LANCHONETES.
- LIMPEZA NOS WCS INTERNOS, ARQUIBANCA E QUADRA CENTRAL (CONCLUÍDO).

VISITA DO PREFEITO, SECRETÁRIO DE OBRAS E EQUIPE.

BIGARCIA ALBAIRO


Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 21.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:
Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63


DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 23.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: CHUVA DE 11:00 À 11:20 T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
FERRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DAS LANCHONETES.
- TRATAMENTO NOS DEGRAUS DAS ESCADAS DE ACESSO AOS WCS (CONCLUÍDO).
- LIMPEZA/LAVAGEM NOS WCS INTERNOS.
- EMBUÇO E APLICAÇÃO DE SELADOR NA PAREDE DO CORREDOR DE ACESSO AOS WCS PNE LADO-B (CONCLUÍDO)
- APLICAÇÃO DE RESUNTE NA PAREDE DA LANCHONETE T2 OS.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	

DIÁRIO DE OBRA

Obra: COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, AMAZONAS		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 24.06.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 006/2021-PMP	083/2021-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		ELETRICISTA			
MESTRE DE OBRAS		SOLDADOR			
ALMOXARIFE		ASSISTENTE DE ENGENHARIA			
ARMADOR		VIGIA DIURNO			
AUX. TOPÓGRAFO		VIGIA NOTURNO			
BOMBEIRO HIDRAULICO					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
ARRALHEIRO					
TOPÓGRAFO				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

SEM EXPEDIENTE !
EVENTO DAS QUADRILHAS !

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
	Denner Cardoso Brelaz ENGENHEIRO CIVIL CREA/AM - 32148	