

Ao
Município de Parintins – AM

A Empresa Figueiredo Comércio de Produtos Hospitalares e Serviços de Construção Eireli, com sede nesta cidade na Rua Jonathas Pedrosa, Nº 2071 B – Praça 14 de Janeiro – CEP: 69020-110, Tel: 92 3345-1574, devidamente cadastrada no estado com CNPJ 06.997.366/0001-63, vem através do presente REQUERER de V.S.a. se digne a autorizar o pagamento do Valor de **R\$ 149.705,78 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinco reais e setenta e oito centavos)** pagamento parcial da 2ª Medição do Período 19/01/2023 a 09/02/2023 referente aos **SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM**. Conforme projeto básico, referente ao processo administrativo nº 056/2022-CML, de acordo com o termo de contrato nº 061/2022 - tomada de preços nº 011/2022-PMP. Valor global dos serviços é de R\$ 2.624.882,15 (Dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Com a dedução de 50% mão de obra no valor de R\$ 74.852,89 (Setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e 50% material no valor de R\$ 74.852,89 (Setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Com retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 8.233,82 (Oito mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) e retenção de 5% de ISS sobre a Prestação de Serviço no valor de R\$ 3.742,65 (Três mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

De acordo com a NFS-e 43 emitido na data de 10 de fevereiro de 2023.

Dados Bancários

Banco Sicoob - 756
AG: 3352
C/C: 393-0
FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI-ME
CNPJ – 06.997.366/0001-63

Manaus-Am, 10 de fevereiro de 2023.



Figueiredo Comércio e Serviços
Luiz Antonio T. de Figueiredo
CPF: 522.718.032-68
Sócio-Proprietário



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de Verificação

4AB7.AF79.B100

Data/Hora da emissão

10/02/2023 - 10:17:36

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

43**Prestador de Serviços****FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE
CONSTRUCAO LTDA**AVENIDA JONATHAS PEDROSA, 2071, LETRA B
PRAÇA 14 DE JANEIRO, Telefone: 92 32136884.

CEP 69020110 - MANAUS - - BRASIL

CPF/CNPJ 06.997.366/0001-63

Inscrição Municipal

10984801

Email MOSERVICO@GMAIL.COM

Inscrição Estadual

000042130484

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

MUNICIPIO DE PARINTINS

CPF/CNPJ

04.329.736/0001-69

Endereço

PC EDUARDO RIBEIRO, 2052,

Bairro

CENTRO, Telefone: .

Cep

69.151-97

Cidade

PARINTINS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. Conforme projeto básico, referente ao processo administrativo nº 056/2022-CML, de acordo com o termo de contrato nº 061/2022 - tomada de preços nº 011/2022-PMP. Valor global dos serviços é de R\$ 2.624.882,15 (Dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Com o pagamento parcial da 2ª Medição do Período 19/01/2023 a 09/02/2023 no valor de R\$ 149.705,78 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinco reais e setenta e oito centavos) com a dedução de 50% mão de obra no valor de R\$ 74.852,89 (Setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e 50% material no valor de R\$ 74.852,89 (Setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Com retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 8.233,82 (Oito mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) e retenção de 5% de ISS sobre a Prestação de Serviço no valor de R\$ 3.742,65 (Três mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB (756) AG: 3352 C/C: 393-0

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

149.705,78

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

74.852,89

Base de Cálculo(R\$)

74.852,89

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

149.705,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.705,78**Retenções**

INSS(R\$)

8.233,82

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

8.233,82

Valor Líquido da Nota(R\$)

141.471,96

Outras Informações

- Competência: Fevereiro/2023- Serviço Tributado no Município: PARINTINS - AM- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

**SEMOSP / PARINTINS - AM**

Atesto que os materias foram
entregues serviços
prestados de conformidade com

a Nota de Empenho.

Em: ____/____/____

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2288 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/11/2022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL				ACUMULADA			
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%			
1		PAVIMENTAÇÃO-PISOS																			
1.0.1	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	826,35	49,16	48,53	62,48	1.008.183,02	51.630,35					0,00	0%						
1.0.2	CPU-PAV-02	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, QUADRADO, D= 20x20CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	1342,1	401,27	396,13	510,02	684.497,84													
1.0.3	CPU-PAV-03	GRANITO APLICADO APLICADO EM FAIXAS DE 20CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	436,58	490,28	484,00	623,15	272.054,83													
2		DIVERSOS						534.384,42						0,00	0%						
2.0.1	CPU-DIV-05	POSTE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM 2 LUMINÁRIAS, TIPO NAPOLES, ALTURA 5,23M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29	11.725,42	11.575,33	14.903,24	432.193,96													
2.0.2	CPU-DIV-06	BANCO EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO PINTADA E ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA ENVERNIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32	1.446,63	1.428,11	1.838,69	58.838,08													
2.0.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	274,78	44,44	43,87	56,48	15.519,57													
2.0.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	384,25	42,95	42,40	54,59	20.976,21													
2.0.5	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	361,35	10,29	10,16	13,07	4.722,84													
2.0.6	CPU-DIV-07	RAMPA PARA POD EM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA	UN	5	335,76	331,46	426,75	2.133,75													
3		CONSTRUÇÃO DE BOXES E LANCHES						477.356,10			156.672,03	33%		80.206,66	17%		236.878,69	50%			
3.0.1		INFRAESTRUTURA						55.536,73			55.536,73	100%		0,00	0%		55.536,73	100%			
3.0.1.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	29,88	125,07		162,59	4.858,18	29,88		4858,18	100%				29,88	4858,18	100%			
3.0.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	7,64	105,50		137,15	1.047,82	7,64		1047,82	100%				7,64	1047,82	100%			
3.0.1.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	20,93	5,18		6,73	140,85	20,93		140,85	100%				20,93	140,85	100%			
3.0.1.4	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,8	42,95		56,83	156,32	2,8		156,32	100%				2,8	156,32	100%			

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/1/2022

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69161-310 CONTRATO: 06112022										PERÍODO		19/01/2023 A 09/02/2023		MEDICÃO		2		
CONTRATO							ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA					
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
3.0.1.5	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,87	610,97		794,26	3.073,78	3,87	3073,78	100%				3,87	3073,78	100%	
3.0.1.6	101115	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	86,37	2,94		3,82	329,93	86,37	329,93	100%				86,37	329,93	100%	
3.0.1.7	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	431,85	3,10		4,03	1.740,35	431,85	1740,35	100%				431,85	1740,35	100%	
3.0.1.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	86,37	10,06		13,07	1.128,85	86,37	1128,85	100%				86,37	1128,85	100%	
3.0.1.9	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	1,11	430,72		559,93	621,52	1,11	621,52	100%				1,11	621,52	100%	
3.0.1.10	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	47,57	116,11		150,94	7.180,21	47,57	7180,21	100%				47,57	7180,21	100%	
3.0.1.11	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	63,4	58,20		75,66	4.796,84	63,4	4796,84	100%				63,4	4796,84	100%	
3.0.1.12	96543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,95	19,22		24,98	2.596,67	103,95	2596,67	100%				103,95	2596,67	100%	
3.0.1.13	96544	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,25	18,28		23,76	623,70	26,25	623,7	100%				26,25	623,70	100%	
3.0.1.14	96545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,4	17,26		22,43	2.072,53	92,4	2072,53	100%				92,4	2072,53	100%	
3.0.1.15	96546	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,5	15,53		20,18	1.907,01	94,5	1907,01	100%				94,5	1907,01	100%	
3.0.1.16	96547	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	245,7	13,17		17,12	4.206,38	245,7	4206,38	100%				245,7	4206,38	100%	
3.0.1.17	96548	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	127,05	12,56		16,32	2.073,45	127,05	2073,45	100%				127,05	2073,45	100%	
3.0.1.18	96549	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,85	14,09		18,31	1.480,36	80,85	1480,36	100%				80,85	1480,36	100%	
3.0.1.19	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	15,79	575,58		748,25	11.814,86	15,79	11814,86	100%				15,79	11814,86	100%	
3.0.1.20	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	15,79	179,63		233,51	3.687,12	15,79	3687,12	100%				15,79	3687,12	100%	
3.0.2		SUPER ESTRUTURA						97.132,48		97.132,48	100%			0,00			97.132,48	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/1/2022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%		
3.0.2.1	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	92,16	209,65		272,54	25.117,28	92,16	25117,28	100%				92,16	25117,28	100%		
3.0.2.2	92266	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	53,4	166,79		216,82	11.578,18	53,4	11578,18	100%				53,4	11578,18	100%		
3.0.2.3	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	78	119,68		155,58	12.135,24	78	12135,24	100%				78	12135,24	100%		
3.0.2.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	158,55	19,21		24,97	3.958,99	158,55	3958,99	100%				158,55	3958,99	100%		
3.0.2.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	105	18,28		23,76	2.494,80	105	2494,8	100%				105	2494,80	100%		
3.0.2.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	60,9	17,24		22,41	1.364,76	60,9	1364,76	100%				60,9	1364,76	100%		
3.0.2.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	308,7	15,44		20,07	6.195,60	308,7	6195,6	100%				308,7	6195,60	100%		
3.0.2.8	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	402,15	13,04		16,95	6.816,44	402,15	6816,44	100%				402,15	6816,44	100%		
3.0.2.9	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 5,0MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,55	17,27		22,45	2.145,09	95,55	2145,09	100%				95,55	2145,09	100%		
3.0.2.10	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 6,3MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	456,75	16,79		21,82	9.966,28	456,75	9966,28	100%				456,75	9966,28	100%		
3.0.2.11	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 8,0MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,1	16,07		20,89	1.359,93	65,1	1359,93	100%				65,1	1359,93	100%		
3.0.2.12	94865	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	14,26	575,58		748,25	10.670,04	14,26	10670,04	100%				14,26	10670,04	100%		
3.0.2.13	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	14,26	179,63		233,51	3.329,85	14,26	3329,85	100%				14,26	3329,85	100%		
3.0.3		PAREDES E PAINÉIS					26.685,46	4.002,82	15%				22.682,64	85%	26.685,46	100%			
3.0.3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	258,03	79,56		103,42	26.685,46	38,70	4002,82	15%	219,33	22.682,64	85%	258,03	26685,46	100%		
3.0.4		REVESTIMENTO					57.524,02						57.524,02	100%					
3.0.4.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	609,46	11,02		14,32	8.727,46				609,46	8.727,46	100%		8.727,46	100%		

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/11/2022

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
									PERÍODO			19/01/2023 A 09/02/2023			MEDIDÃO		
3.0.4.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE	m²	456,68	38,88		50,54	23.080,60				456,68	23.080,60	100%		23.080,60	100%
3.0.4.3	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5m². ESPESSURA	m²	152,78	29,16		37,90	5.790,36				152,78	5.790,36	100%		5.790,36	100%
3.0.4.4	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 m². ÁREA ALTA, PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS	m²	83,37	76,80		99,84	8.323,66				83,37	8.323,66	100%		8.323,66	100%
3.0.4.5	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM Pisos com Vãos. AF_06/2014	m²	35,23	253,33		328,32	11.601,94				35,23	11.601,94	100%		11.601,94	100%
3.0.5		PAVIMENTAÇÃO-PIOSOS						58.708,66				0,00		0%			
3.0.5.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	m³	9,96	627,17		815,32	8.120,58									
3.0.5.2	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE ADEBIDA. ACABAMENTO NÃO REBOCCADO. ESPESSURA	m²	199,77	49,16		63,90	12.765,30									
3.0.5.3	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 m². ÁREA ALTA, PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS	m²	76,79	156,88		203,94	15.680,55									
3.0.5.4	CPUPAV-01	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 15MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	122,98	138,63		180,21	22.162,22									
3.0.6		ESQUADRIAS-GRADIS-BANDEIRAS						8.829,63						0%			
3.0.6.1	CPUESQ-01	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAÍADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL. - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	4,32	445,74		579,46	2.503,26						0,00			
3.0.6.2	100712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA,	UN	1	589,54		766,40	766,40									
3.0.6.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,25	650,10		845,13	4.436,93									
3.0.6.4	94589	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAMENTE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,2	719,84		935,79	1.122,94									
3.0.7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						26.269,85						0,00			
3.0.7.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	258	12,89		16,75	4.321,50									
3.0.7.2	91940	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 MM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	15,25		19,82	673,88									

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jornthal Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63
Insc. Estadual: 04.213.048-4

Carla

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12/2022

PERÍODO

19/01/2023 A 09/02/2023

MEDICÃO

2

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.7.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	24	30,13		39,16	939,84									
3.0.7.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	15	13,87		18,03	270,45									
3.0.7.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	13	23,54		30,60	397,80									
3.0.7.6	CPU-ELE-01	PAINEL TIPO PLAFON DE LED DE SOBREPOR, QUADRADA, 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	70,24		91,31	1.095,72									
3.0.7.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11	70,89		91,89	1.010,79									
3.0.7.8	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	49	16,41		21,33	1.045,17									
3.0.7.9	CPU-ELE-02	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	75,89		98,65	1.085,15									
3.0.7.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	777	3,98		5,17	4.017,09									
3.0.7.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	630	6,47		8,41	5.298,30									
3.0.7.12	CPU-ELE-03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	129,76		168,68	1.349,44									
3.0.7.13	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	6	10,86		14,11	84,66									
3.0.7.14	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016, B	UN	14	36,36		49,86	698,04									
3.0.7.15	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	16	8,47		11,01	176,16									
3.0.7.16	CPU-ELE-04	LUMINÁRIA RETANGULAR LED DE SOBREPOR 30x60cm COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	139,14		180,88	2.532,32									
3.0.7.17	CPU-ELE-05	PAINEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADA, 8W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	70,14		91,18	273,54									
3.0.8		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						3.994,26						0,00			0%
3.0.8.1		ALIMENTAÇÃO						358,70						0,00			0%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jornthalas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM

LOCAL: R. Caetano Prestes, 2288 - Centro, Parintins - AM, 69151-310

CONTRATO: 06/1/2022

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI													PERÍODO			19/01/2023 A 09/02/2023			MEDICÃO			2								
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM																														
CONTRATO: 06/12/2022																														
CONTRATO													ANTERIORES						ATUAL						ACUMULADA					
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%													
3.0.8.2.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	7,46		9,69	38,76																						
3.0.8.2.8	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	15,12		19,65	78,60																						
3.0.8.2.9	CPU-HID-38	JOELHO SOLDAVEL DE REDUÇÃO, DN 25 X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	9,37		12,18	24,36																						
3.0.8.2.10	89378	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	5,65		7,34	22,02																						
3.0.8.2.11	94661	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	11,39		14,80	14,80																						
3.0.8.2.12	89355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,8	15,98		20,77	16,61																						
3.0.8.2.13	89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,46	18,96		24,64	651,97																						
3.0.8.2.14	89448	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,08	16,79		21,82	176,30																						
3.0.8.2.15	89440	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	7,38		9,59	47,95																						
3.0.8.2.16	94692	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	23,15		30,09	30,09																						
3.0.8.2.17	89397	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	12,95		16,83	16,83																						
3.0.8.2.18	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	14,10		18,33	109,98																						
3.0.8.2.19	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	19,78		25,71	25,71																						
3.0.8.2.20	CPU-HID-39	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	1.479,84		1.923,79	1.923,79																						
3.0.9		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						4.991,44						0,00			0%													
3.0.9.1		REDE DE COLETA						4.511,88						0,00			0%													
3.0.9.1.1	96110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020	UN	3	390,67		507,87	1.523,61																						

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

laio

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

PERÍODO	19/01/2023 A 09/02/2023	MEDIDÃO	2

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL				ACUMULADA			
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.9.1.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	5	38,00		49,40		247,00												
3.0.9.1.3	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	3	36,77		47,80		143,40												
3.0.9.1.4	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	7	9,56		12,42		86,94												
3.0.9.1.5	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	1	22,80		29,64		29,64												
3.0.9.1.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	5	6,25		8,12		40,60												
3.0.9.1.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2	10,76		13,98		27,96												
3.0.9.1.8	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	1	10,13		13,16		13,16												
3.0.9.1.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	7	8,90		11,57		80,99												
3.0.9.1.10	CPU-ESG-03	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2	38,95		50,63		101,26												
3.0.9.1.11	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	3	44,40		57,72		173,16												
3.0.9.1.12	89778	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	8	17,83		23,17		185,36												
3.0.9.1.13	89753	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	3	8,63		11,21		33,63												
3.0.9.1.14	CPU-ESG-01	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1	16,09		20,91		20,91												
3.0.9.1.15	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	21,17	49,26		64,03		1.355,51												
3.0.9.1.16	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	10,86	17,09		22,21		241,20												
3.0.9.1.17	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	5,4	25,60		33,28		179,71												
3.0.9.1.18	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2	10,71		13,92		27,84												

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12/2022

MEDIDÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

CONTRATO										PERÍODO			19/01/2023 A 09/02/2023			MEDIDÇÃO			2		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA					
										Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%			
3.0.9.2		REDE DE VENTILAÇÃO						479,56						0,00	0%						
3.0.9.2.1	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO, OUVENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	4	14,11		18,34	73,36													
3.0.9.2.2	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OUBRAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4	10,13		13,16	52,64													
3.0.9.2.3	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OUBRAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1	20,78		27,01	27,01													
3.0.9.2.4	89753	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OUBRAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1	8,63		11,21	11,21													
3.0.9.2.5	89788	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	M	12,43	11,92		15,49	192,54													
3.0.9.2.6	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3	18,99		24,68	74,04													
3.0.9.2.7	CPUESSG-02	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	18,76		24,38	48,76													
3.0.10		APARELHOS E METAIS						8.387,98						0,00	0%						
3.0.10.1	CPU-APA-01	BANCADA EM GRANITO 240 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, EL EXVIEL, 30CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, BARABIA LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE EL EXVIEL, 30CM EM ELÁSTICO, E TORNEIRA CROMADA, DE MESA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	1.704,94		2.216,42	4.432,84													
3.0.10.2	88942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE EL EXVIEL, 30CM EM ELÁSTICO, E TORNEIRA CROMADA, DE MESA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3	201,29		261,67	785,01													
3.0.10.3	88631	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	344,22		447,48	894,96													
3.0.10.4	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ALIUSTÁVEL - FORNECIMENTO, E PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	1	517,77		673,10	673,10													
3.0.10.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	3	28,90		37,57	112,71													
3.0.10.6	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRÍLICO, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	3	28,39		36,90	110,70													
3.0.10.7	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	252,65		328,44	656,88													
3.0.10.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	277,61		360,89	721,78													

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.987.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

MEDIDAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310 CONTRATO: 061/2022													PERÍODO			19/01/2023 A 09/02/2023			MEDIÇÃO		2	
CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA						
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%					
3.0.11		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO						979,89					0,00	0%								
3.0.11.1	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	180,32		234,41	234,41														
3.0.11.2	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	573,45		745,48	745,48														
3.0.12		PINTURA						20.872,68					0,00	0%								
3.0.12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	519,43	1,95		2,53	1.314,15														
3.0.12.2	88487	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	519,43	12,73		16,54	8.591,37														
3.0.12.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	519,43	9,48		12,32	6.399,37														
3.0.12.4	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	249,47	7,14		9,28	2.315,08														
3.0.12.5	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	249,47	6,95		9,03	2.252,71														
3.0.13		DIVERSOS						67.831,09					0,00	0%								
3.0.13.1	CPU-DIV-01	BALÇÃO EM GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,08	767,62		997,90	7.065,13														
3.0.13.2		ESCADARIA EM "U" EM CONCRETO ARMADO						10.960,02					0,00	0%								
3.0.13.2.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	19,3	152,83		198,67	3.834,33														
3.0.13.2.2	92917	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	166,48	16,54		21,50	3.579,32														
3.0.13.2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,01	544,51		707,86	3.546,37														
3.0.13.3		ESCALADA RETA EM CONCRETO ARMADO (LATERAL)						1.710,86					0,00	0%								
3.0.13.3.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	3,03	152,83		198,67	601,97														

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

CONTRATO										PERÍODO				MEDICÃO			
										19/01/2023 A 09/02/2023				2			
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA	
										Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor
3.0.13.3.2	92917	ARMADA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	28,53	16,54		21,50	613,39									
3.0.13.3.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,7	544,51		707,86	495,50									
3.0.13.4		TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM CHAPA METÁLICA						48.095,08									
3.0.13.4.1	CPUDIV-02	TESOURA TIPO MÃO-FRANCA EM TUBO METÁLICO DE 1,1/2" E BARRA QUADRADA DE 3/8" E 5/16" - FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO	UN	20	544,73		708,14	14.162,80									
3.0.13.4.2	CPUDIV-03	TERCEAMENTO EM TUBO METALON 40x40, e=1,25mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	276,6	51,76		67,28	18.609,64									
3.0.13.4.3	CPUDIV-04	COBERTURA EM TELHA METÁLICA ONDULADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	117,55	100,27		130,35	15.322,64									
3.0.14		SOLEIRAS E PETORIS						733,03									
3.0.14.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,2	102,07		132,69	557,29									
3.0.14.2	101965	PETTORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,06	127,54		165,80	175,74									
3.0.15		COBERTURA						38.464,72									
3.0.15.1	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOLÁSTICA. INCLUSO ICÂMENTO. AF_12/2015	UN	8	1.086,07		1.411,89	11.295,12									
3.0.15.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇA PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOLÁSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	79,7	58,65		76,24	6.076,32									
3.0.15.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	m²	79,7	90,94		118,22	9.422,13									
3.0.15.4	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICÂMENTO. AF_07/2019	M	14,7	135,16		175,70	2.582,79									
3.0.15.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,2	52,09		67,71	1.300,03									
3.0.15.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,1	170,69		221,89	7.788,33									
3.0.16		LIMPEZA FINAL						1.414,29									

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

Assinatura

MEDIDÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caelano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12022

PERÍODO

19/01/2023 A 09/02/2023

MEDIDÇÃO

2

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL				ACUMULADA			
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%				
4.0.1.17	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,22	179,63		233,51	1.452,43	6,22	1.452,43	100%				6,22	1.452,43	100%				
4.0.2		SUPER ESTRUTURA						62.783,51	62.783,51	100%		0,00	0%								
4.0.2.1	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	48,6	209,65		272,54	13.245,44	48,6	13.245,44	100%				48,6	13.245,44	100%				
4.0.2.2	92266	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	5,63	166,79		216,82	1.220,69	5,63	1.220,69	100%				5,63	1.220,69	100%				
4.0.2.3	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11	119,66		155,58	1.711,38	11	1.711,38	100%				11	1.711,38	100%				
4.0.2.4	92775	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,2	19,21		24,97	3.775,46	151,2	3.775,46	100%				151,2	3.775,46	100%				
4.0.2.5	92776	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,45	18,28		23,76	1.721,41	72,45	1.721,41	100%				72,45	1.721,41	100%				
4.0.2.6	92777	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,85	17,24		22,41	870,62	38,85	870,62	100%				38,85	870,62	100%				
4.0.2.7	92778	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	278,25	15,44		20,07	5.584,47	278,25	5.584,47	100%				278,25	5.584,47	100%				
4.0.2.8	92779	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	291,9	13,04		16,95	4.947,70	291,9	4.947,70	100%				291,9	4.947,70	100%				
4.0.2.9	92785	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	451,5	16,79		21,82	9.851,73	451,5	9.851,73	100%				451,5	9.851,73	100%				
4.0.2.10	92786	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,5	16,07		20,89	658,03	31,5	658,03	100%				31,5	658,03	100%				
4.0.2.11	92787	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	134,4	14,52		18,87	2.536,12	134,4	2.536,12	100%				134,4	2.536,12	100%				
4.0.2.12	94865	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	16,97	575,58		748,25	12.697,80	16,97	12.697,80	100%				16,97	12.697,80	100%				
4.0.2.13	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	16,97	179,63		233,51	3.962,66	16,97	3.962,66	100%				16,97	3.962,66	100%				

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2288 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
4.0.3		PAREDES E PAINÉIS																
4.0.3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	191,17	79,56		103,42	19.770,80				191,17	19.770,80	100%		19.770,80	100%	
4.0.4		REVESTIMENTO																
4.0.4.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	465,74	11,02		14,32	6.669,39				465,74	6.669,39	100%		465,74	100%	
4.0.4.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	418,86	38,88		50,54	21.169,18				418,86	21.169,18	100%		418,86	100%	
4.0.4.3	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	46,88	29,16		37,90	1.776,75				46,88	1.776,75	100%		46,88	100%	
4.0.4.4	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	184,96	76,80		99,84	18.466,40				184,96	18.466,40	100%		18.466,40	100%	
4.0.4.5	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	m²	46,88	253,33		329,32	15.438,52				5	1.646,60	11%	5	1.646,60	11%	
4.0.5		PAVIMENTAÇÃO-PISOS																
4.0.5.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS. AF_08/2017	m²	9,76	627,17		815,32	7.967,52						0,00			0%	
4.0.5.2	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	195,85	49,16		63,90	12.514,81										
4.0.5.3	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	7,75	169,90		220,87	1.711,74										
4.0.5.4	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	69,26	149,40		194,22	13.451,67										
4.0.5.5	CPU-PAV-01	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 15MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	112,65	138,63		180,21	20.300,65										

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI

OBRA: SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310

CONTRATO: 06/1/2022

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			19/01/2023 A 09/02/2023			MEDICÃO		
									ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
4.0.6		ESQUADRIAS-GRADIS-BANDEIRAS						29.648,53					0,00	0%			
4.0.6.1	CPUESQ-01	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAMADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	6,6	445,74		579,46	3.824,43									
4.0.6.2	100712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	589,54		766,40	1.532,80									
4.0.6.3	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	613,46		797,49	797,49									
4.0.6.4	CPUESQ-02	PORTA METÁLICA CHAPEADA, DE ABRIR, 1 FOLHA COM BANDEIRA, EM METALON E CHAPA #24 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3	773,45		1.005,48	3.016,44									
4.0.6.5	CPUESQ-03	PORTA EM FERRO E VIDRO LISO DE 4MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, DIM. 1,30x2,70M, COM BANDEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.531,56		3.291,02	3.291,02									
4.0.6.6	CPUESQ-04	PORTA EM MADEIRA, TIPO VA-VEI, COM VISOR, 2 FOLHAS, DIM. 1,20x2,10M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.146,91		1.490,98	1.490,98									
4.0.6.7	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,7	719,84		935,79	655,05									
4.0.6.8	CPUESQ-05	JANELA EM FERRO E VIDRO LISO DE 4MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, DIM. 1,20x1,70M, COM BANDEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	1.531,47		1.890,91	11.945,46									
4.0.6.9	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3	793,56		1.031,62	3.094,86									
4.0.7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						15.496,53					0,00	0%			
4.0.7.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147	12,89		16,75	2.462,25									
4.0.7.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	15,25		19,82	733,34									
4.0.7.3	91987	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33	30,13		39,16	1.292,28									
4.0.7.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	13,87		18,03	288,48									
4.0.7.5	91983	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	23,54		30,60	214,20									

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/1/2022

MEDIDÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI											PERÍODO		19/01/2023 A 09/02/2023		MEDIDÇÃO		2		
CONTRATO											ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%		
4.0.7.6	CPU-ELE-01	PAINEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADE, 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	70,24		91,31	1.095,72											
4.0.7.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	70,89		91,89	367,56											
4.0.7.8	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21	16,41		21,33	447,93											
4.0.7.9	83665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	68,94		89,62	268,86											
4.0.7.10	CPU-ELE-03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	129,76		168,68	506,04											
4.0.7.11	CPU-ELE-02	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	75,89		98,65	690,55											
4.0.7.12	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	351	3,98		5,17	1.814,67											
4.0.7.13	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180	6,47		8,41	1.513,80											
4.0.7.14	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRORUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	10,86		14,11	98,77											
4.0.7.15	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRORUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	14	38,36		49,86	698,04											
4.0.7.16	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18	8,47		11,01	198,18											
4.0.7.17	CPU-ELE-04	LUMINÁRIA RETANGULAR LED DE SOBREPOR 30x60cm COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	139,14		180,88	2.532,32											
4.0.7.18	CPU-ELE-05	PAINEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADE, 8W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	70,14		91,18	273,54											
4.0.8		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						4.198,80						0,00			0%		
4.0.8.1		ALIMENTAÇÃO						402,29						0,00			0%		
4.0.8.1.1	CPU-HID-40	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	33,30		43,29	43,29											
4.0.8.1.2	CPU-HID-33	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, DE 32 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	19,24		25,01	25,01											
4.0.8.1.3	CPU-HID-41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 25 X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	9,70		12,61	12,61											
4.0.8.1.4	CPU-HID-42	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	29,82		38,76	38,76											
4.0.8.1.5	CPU-HID-43	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 43,3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	29,75		38,67	38,67											

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12/2022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
4.0.8.1.6	GPU-HID-44	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UN	1	17,08		22,20	22,20										
4.0.8.1.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1	7,46		9,69	9,69										
4.0.8.1.8	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	10,21	15,98		20,77	212,06										
4.0.8.2		DISTRIBUIÇÃO					3.796,51						0,00	0%				
4.0.8.2.1	GPU-HID-37	JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA, DN 20MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	13,57		17,64	52,92										
4.0.8.2.2	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	7	30,21		39,27	274,89										
4.0.8.2.3	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	61,71		80,22	80,22										
4.0.8.2.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	2	20,30		26,39	52,78										
4.0.8.2.5	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	2	30,61		39,79	79,58										
4.0.8.2.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	12	7,46		9,69	116,28										
4.0.8.2.7	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	4	15,12		19,65	78,60										
4.0.8.2.8	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	0,86	15,98		20,77	17,86										
4.0.8.2.9	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	25,55	18,96		24,64	629,55										
4.0.8.2.10	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	8,73	16,79		21,82	190,48										
4.0.8.2.11	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5	7,38		9,59	47,95										
4.0.8.2.12	94692	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1	23,15		30,09	30,09										

MEDIDÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 0611/2022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
4.0.8.2.13	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4	14,10		18,33	73,32										
4.0.8.2.14	89386	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5	19,78		25,71	128,55										
4.0.8.2.15	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1	15,12		19,65	19,65										
4.0.8.2.16	CPU-HID-38	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	1.479,84		1.923,79	1.923,79										
4.0.9		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						7.420,41						0,00			0%	
4.0.9.1		REDE DE COLETA						6.987,23						0,00			0%	
4.0.9.1.1	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M, AF_12/2020	UN	5	390,67		507,87	2.539,35										
4.0.9.1.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	5	38,00		49,40	247,00										
4.0.9.1.3	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBUAMENTO, AF_12/2014	UN	2	11,90		15,47	30,94										
4.0.9.1.4	CPU-ESG-04	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2	64,72		84,13	168,26										
4.0.9.1.5	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	3	36,77		47,80	143,40										
4.0.9.1.6	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9	9,56		12,42	111,78										
4.0.9.1.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	7	6,25		8,12	56,84										
4.0.9.1.8	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1	10,76		13,98	13,98										
4.0.9.1.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9	8,90		11,57	104,13										

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI									
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM									
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310									
CONTRATO: 06/12/2022									
CONTRATO									
PERÍODO									
19/01/2023 A 09/02/2023									
MEDICÃO									
2									

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
4.0.9.1.10	CPU-ESG-03	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2	38,95		50,63	101,26									
4.0.9.1.11	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	5	44,40		57,72	288,60									
4.0.9.1.12	89778	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	12	17,83		23,17	278,04									
4.0.9.1.13	89753	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	4	8,63		11,21	44,84									
4.0.9.1.14	CPU-ESG-01	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1	16,09		20,91	20,91									
4.0.9.1.15	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	33,01	49,26		64,03	2.113,63									
4.0.9.1.16	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	19,13	17,09		22,21	424,87									
4.0.9.1.17	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	8,16	25,60		33,28	271,56									
4.0.9.1.18	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2	10,71		13,92	27,84									
4.0.9.2		REDE DE VENTILAÇÃO					433,18						0,00	0%			
4.0.9.2.1	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2	10,76		13,98	27,96									
4.0.9.2.2	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	4	10,13		13,16	52,64									
4.0.9.2.3	89753	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	3	8,63		11,21	33,63									
4.0.9.2.4	CPU-ESG-02	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	18,76		24,38	48,76									
4.0.9.2.5	89788	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	M	11,07	11,92		15,49	171,47									

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/1/2022

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			19/01/2023 A 09/02/2023			MEDICÃO			2		
									ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA					
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%			
4.0.9.2.6	89784	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	18,99		24,68	98,72												
4.0.10		APARELHOS E METAIS						14.942,08					0,00	0%						
4.0.10.1	CPU-APA-02	BANCADA EM GRANITO EM "L", LARGURA 60 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.975,48		3.888,12	7.736,24												
4.0.10.2	CPU-APA-03	BANCADA EM GRANITO, 390 CM X LARGURA 60 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.500,54		3.250,70	3.250,70												
4.0.10.3	88942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	201,29		261,67	785,01												
4.0.10.4	88931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	344,22		447,48	894,96												
4.0.10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	517,77		673,10	673,10												
4.0.10.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	28,90		37,57	112,71												
4.0.10.7	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRÍLICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	28,39		36,90	110,70												
4.0.10.8	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	252,65		328,44	656,88												
4.0.10.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	277,61		360,89	721,78												
4.0.11		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO						979,89					0,00	0%						
4.0.11.1	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	180,32		234,41	234,41												
4.0.11.2	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	573,45		745,48	745,48												

Assinatura

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/1/2022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
4.0.12		PINTURA						20.162,28						0,00				
4.0.12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	473,56	1,95		2,53	1.198,10										
4.0.12.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	m²	473,56	12,73		16,54	7.832,68										
4.0.12.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	m²	473,56	9,48		12,32	5.834,25										
4.0.12.4	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_B	m²	289,31	7,14		9,28	2.684,79										
4.0.12.5	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_B	m²	289,31	6,95		9,03	2.612,46										
4.0.13		DIVERSOS						68.388,28						0,00			0%	
4.0.13.1	CPU-DIV-01	BALCÃO EM GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,42	767,62		997,90	6.406,51										
4.0.13.2		ESCADARIA EM "U" EM CONCRETO ARMADO						9.762,82						0,00			0%	
4.0.13.2.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	21,29	152,83		198,67	4.229,68										
4.0.13.2.2	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	5,16	16,54		21,50	110,94										
4.0.13.2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7/3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,66	544,51		707,86	5.422,20										
4.0.13.3		TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM CHAPA METÁLICA						52.218,95						0,00			0%	
4.0.13.3.1	CPU-DIV-050	TESOURA TIPO MÃO-FRANCESA EM TUBO METÁLICO DE 1,1/2" E BARRA QUADRADA DE 3/8" E 5/16" - FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO	UN	17	613,36		797,36	13.555,12										
4.0.13.3.2	CPU-DIV-03	TERÇAMENTO EM TUBO METALON 40x40, e= 1,25mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	298,2	51,76		67,28	20.062,89										
4.0.13.3.3	CPU-DIV-04	CHAPA METÁLICA PARA COBERTURA DE TOLDO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	142,7	100,27		130,35	18.600,94										
4.0.14		SOLEIRAS E PETTORIS						3.699,59						0,00			0%	
4.0.14.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,35	102,07		132,69	975,27										
4.0.14.2	101965	PETTORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1	127,54		165,80	165,80										

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

João

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12022

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI										PERÍODO		19/01/2023 A 09/02/2023		MEDIÇÃO		2					
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM																					
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310																					
CONTRATO: 061/2022																					
CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL				ACUMULADA			
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%			
4.0.14.3	CPU-PTR-01	PEITORIL EM GRANITO POLIDO, e= 2cm, DIM. 0,35 x 1,20m - FORNECIDO E ASSENTADO SOBRE ELEMENTO DECORATIVO	UN	6	328,02			426,42	2.558,52												
4.0.15		COBERTURA							38.033,30					0,00	0%						
4.0.15.1	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO ICÂMENTO. AF_12/2015	UN	7	1.347,44			1.751,67	12.261,69												
4.0.15.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	79,5	58,65			76,24	6.061,08												
4.0.15.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	m²	79,5	90,94			118,22	9.398,49												
4.0.15.4	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICÂMENTO. AF_07/2019	M	12,2	135,16			175,70	2.143,54												
4.0.15.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22	52,09			67,71	1.489,62												
4.0.15.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,1	170,89			221,89	6.678,88												
4.0.16		LIMPEZA FINAL							569,38					0,00	0%						
4.0.16.1	CPU-LIMP-01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	145,25	3,02			3,92	569,38												
5		CONSTRUÇÃO DE CORETO							121.073,31												
5.1	03	CONSTRUÇÃO DE CORETO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTOS LATERAIS EM GRADIL METÁLICO	UN	1	93.133,32			121.073,31	121.073,31												
6		CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/ TAXISTAS E MOTOTAXISTAS							41.749,38												
6.1	05	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO	UN	2	16.057,46			20.874,69	41.749,38												
7		LIMPEZA FINAL							6.512,34												
7.1	CPU-LIMP-01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1700,4	3,02	2,98		3,83	6.512,34												
VALOR TOTAL										2.624.882,15	249.529,12	10%	149.705,78	6%		399.234,90	15%				
SEMOSP / PARINTINS - AM																					

SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os materiais foram entregues de conformidade com a Nota de Empenho.

Laís Coelho de Moraes

Laís Coelho de Moraes
Engenheira Civil
CREA 30785 AM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE
CONSTRUCAO EIRELI**
CNPJ: 06.997.366/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:26:35 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **19EB.3037.EF87.F478**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.997.366/0001-63

Razão

Social: FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI EPP

Endereço: R SA PEIXOTO 107 SALA 302 / EDUCANDOS / MANAUS / AM / 69070-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2023 a 16/02/2023

Certificação Número: 2023011800492032943738

Informação obtida em 24/01/2023 15:49:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52146013
Data: 08/02/2023
Hora: 13:47:24
Válida até: 10/03/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 06.997.366/0001-63 - FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 04.213.048-4 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 0006609688****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 07/02/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E SERV. DE CONSTRUCAO EIRELI,
residente na Rua Jonathas Pedrosa, 2071-B, Praça 14 de Janeiro, CEP: 69020-110,
Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 06.997.366/0001-63. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:**0006609688**

**PREFEITURA DE MANAUS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

21109/2023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**CONTRIBUINTE : **FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI**ENDEREÇO : **AVENIDA JONATHAS PEDROSA, Nº: 2071, CEP: 69020110**BAIRRO : **PRAÇA 14 DE JANEIRO** COMPLEMENTO: **: LETRA B;**INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10984801**CNPJ/CPF : **06997366000163**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

24/01/2023

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO
COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº21109/2023**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **6BC.C08.54C.695**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 24/01/2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.997.366/0001-63

Certidão n°: 40938913/2022

Expedição: 21/11/2022, às 11:55:19

Validade: 20/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.997.366/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DIÁRIO DE OBRA


Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 09/02/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	TOTAL GERAL EFETIVO	
				Equipamentos	Quant.

Serviços:

Procs:
Assentamento de alvenaria

Envidraçado

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 08/02/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	TOTAL GERAL EFETIVO	
				Equipamentos	Quant.

Serviços:

Assentamento de alvenaria (Paredes)

Tempo nublado

Observações da Fiscalização

Contratada:

Lauro Coelho

Fiscalização da Obra:

Fiscalização do Contrato:

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 07/02/2024	Dias Corridos:
CNPJ: 06.997.366/0001-63		S X Q Q S S D			
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	TOTAL GERAL EFETIVO	
				Equipamentos	Quant.

Serviços:

Assentamento de alvenaria

Tempo chuvoso

Observações da Fiscalização

Contratada:

Laís Coelho

Fiscalização da Obra:

Fiscalização do Contrato:

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 05/02/2022		Dias Corridos:	
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S X			
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:			
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____			
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo		
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO	1				
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO					
ASSISTENTE DE ENGENHARIA							
ELETRICISTA							
ALMOXARIFE							
ARMADOR							
CARPINTEIRO							
PEDREIRO							
PINTOR							
SERVENTE							
SERRALHEIRO							
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	TOTAL GERAL EFETIVO			
				Equipamentos	Quant.		

Serviços:

Sem expediente

Observações da Fiscalização

Contratada:

Laís Coelho

Fiscalização da Obra:

Fiscalização do Contrato:


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 04/02/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	TOTAL GERAL EFETIVO	Equipamentos

Serviços:

Sem expediente

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 02/02/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q X S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.


Serviços:

Boxes:

- concretagem de vigas finalizadas
- produção de fôrmas dos pilares

Expediente enrolado

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
()		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 01/02/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Proces:

- início de concretagem das vigas baldrame.

Expediente ensolarado.

Observações da Fiscalização

Contratada:

(*Laís Coelho*)

Fiscalização da Obra:

Fiscalização do Contrato:

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 31/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.


Serviços:

Proces:

- produção de painéis na carpintaria
- produção, locação e amarração das armaduras das vigas baldrame
- locação das formas das vigas baldrame

Expediente ensolarado

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
()		

DIÁRIO DE OBRA


Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 30/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- Morais*
- produção de painéis na carpintaria
 - produção e amarrações das vigas baldramas
 - locação das formas das vigas baldramas

*Expediente com contatamento de
chuvas fortes*

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 29/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

sem expediente

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 28/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Sem expediente

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 24/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.


Serviços:

Boxes:

- produção e painéis na carpintaria
- produção e amarração nas vigas holdrarnas
- locação das formas das vigas holdrarnas
- limpeza do terreno

Exp. ensoleirados

Observações da Fiscalização

Contratada: 

Fiscalização da Obra:

Fiscalização do Contrato:

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 26/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.


Serviços:

Boxes:

- concretagem das sapatas isoladas
- produção de painéis na carpintaria
- produção e amarração das vigas baldrame
- locação das formas das vigas baldrame

Expediente com chuva forte pela manhã
trabalho suspenso

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
()		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 25/04/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Boxes:
concretagem das sapatas
produção de painéis na carpintaria
produção e amarração das ferragens das VB
locais das formas das vigas boldrames
impermeabilização das sapatas isoladas

Expediente com chuva pela manhã,
e tarde nublado

Observações da Fiscalização		
Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
()		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 24/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Boxas
 Unicamente de laito de concreto magro;
 concretagem das sapatas isoladas;
 produção de painéis na carpintaria;
 locação das formas das sapatas;
 locação das formas dos muros de arranque das sapatas
 impermeabilização das sapatas isoladas.

*Expediente encoberto, com chuva forte no
fim do expediente*

Observações da Fiscalização		
Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
<i>(Assinatura)</i>		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 23/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		X T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Boxes :
 lastro de concreto magro;
 produção de painéis na carpintaria
 locação das ferragens das sapatas isoladas
 locação das formas dos pilares de amarras das sapatas
 concretagem das sapatas isoladas

Expediente isolado

Observações da Fiscalização		
Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
(Laís Coelho		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 21/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Demolição

Observações da Fiscalização


Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
(Laís Coelho)		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 21/01/2023	Dias Corridos:
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Prox.:
 lançamento de lastro de concreto magro
 produção de painéis (carpintaria)
 locação de fixação das sapatas isoladas
 locação de forma dos pilares de arrancadas das sapatas
 expediente chuveiro.

Observações da Fiscalização		
Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 20/01/2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Proxos:

lançamento lastro magre

produção de formas - carpintaria


leves de ferragens das sapatas isoladas

leves das formas dos anaqueis

execução de canteiro (carpintaria)

organização de escritório

expediente ensolarado

Observações da Fiscalização		
Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 19.01.2023	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: <u>SOL</u> T: <u>SOL</u> N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL	1	VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO	1	VIGIA NOTURNO	1		
ASSISTENTE DE ENGENHARIA	1				
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO	1				
PEDREIRO	2				
PINTOR					
SERVENTE	2				
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

PRELIMINAR DOS BOXES:
 ESCAVAÇÃO PARA AS SAPATAS ISOLADAS DO PÉDULO DOS BOXES.
 MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL.
 LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MASCOLO.
 PRODUÇÃO DE PALMÊIS NA CARPINTARIA.
 LANCAMENTO DAS FERRAGENS DAS SAPATAS ISOLADAS.

 VISITA DO PREFEITO BIGARCIA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO, JUNTO
 AO ARQUITETO DO PROJETO LUCAS DIAS.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
