

Ao
Município de Parintins – AM

A Empresa Figueiredo Comércio de Produtos Hospitalares e Serviços de Construção Eireli, com sede nesta cidade na Rua Jonathas Pedrosa, Nº 2071 B – Praça 14 de Janeiro – CEP: 69020-110, Tel: 92 3345-1574, devidamente cadastrada no estado com CNPJ 06.997.366/0001-63, vem através do presente REQUERER de V.S.a. se digne a autorizar o pagamento do Valor de **R\$ 299.998,70 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos)** pagamento parcial da 3ª Medição do Período 10/02/2023 a 10/03/2023 referente aos **SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM**. Conforme projeto básico, referente ao processo administrativo nº 056/2022-CML, de acordo com o termo de contrato nº 061/2022 - tomada de preços nº 011/2022-PMP. Valor global dos serviços é de R\$ 2.624.882,15 (Dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Com a dedução de 50% de mão de obra no valor de R\$ 149.999,35 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) e 50% de material R\$ 149.999,35 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) com a retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 16.499,93 (Dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) e a retenção de 5% de ISS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 7.499,96 (Sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) . Dados Bancários - Banco SICOOB 756 - Agencia: 3352 Conta Corrente: 393-0

De acordo com a NFS-e 45 emitido na data de 15 de março de 2023.

Dados Bancários

Banco Sicoob - 756
AG: 3352
C/C: 393-0
FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI-ME
CNPJ – 06.997.366/0001-63

Manaus-Am, 15 de março de 2023.




Figueiredo Comercio e Serviços
Luiz Antonio T. de Figueiredo
CPF: 522.718.032-68
Sócio-Proprietário

RECIBO

Figueiredo Comércio de Prod. Hosp. E Serv. de Construção Eireli, com sede nesta cidade na Rua Jonathas Pedrosa, 2071 letra B – Praça 14 de Janeiro – CEP: 69020-110, Tel: 92 3345-1574, devidamente cadastrada no estado com CNPJ 06.997.366/0001-63. Recebeu do **Município de Parintins-AM**, a importância de **R\$ 299.998,70 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos)** pagamento parcial da 3ª Medição do Período 10/02/2023 a 10/03/2023 referente aos **SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM**. Conforme projeto básico, referente ao processo administrativo nº 056/2022-CML, de acordo com o termo de contrato nº 061/2022 - tomada de preços nº 011/2022-PMP. Valor global dos serviços é de R\$ 2.624.882,15 (Dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Com a dedução de 50% de mão de obra no valor de R\$ 149.999,35 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) e 50% de material R\$ 149.999,35 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) com a retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 16.499,93 (Dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) e a retenção de 5% de ISS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 7.499,96 (Sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) . Dados Bancários - Banco SICOOB 756 - Agencia: 3352 Conta Corrente: 393-0

De acordo com a NFS-e 45 emitido na data de 15 de março de 2023.

FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS



Figueiredo Comercio e Servicos
Luiz Antonio T. de Figueiredo
CPF: 522.718.032-68
Sócio-Proprietário

PREFEITURA DE MANAUS		Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF		*notamaneaus			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br , informando o código de verificação.		E75F.BB7A.0252	15/03/2023 - 16:31:46				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		Recolhimento Fora	45				
Prestador de Serviços							
FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA							
, 2071,LETRA B							
PRAÇA 14 DE JANEIRO, Telefone: 92 32136884.							
CEP 69020110 - MANAUS - AM - BRASIL							
CPF/CNPJ 06.997.366/0001-63							
Inscrição Municipal 10984801							
Email MOSERVICO@GMAIL.COM							
Inscrição Estadual 000042130484							
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço MUNICIPIO DE PARINTINS							
CPF/CNPJ 04.329.736/0001-69							
Endereço PC EDUARDO RIBEIRO, 2052,							
Bairro CENTRO, Telefone: .							
Cep 69.151-97							
Cidade PARINTINS - AM - BRASIL							
Inscrição Municipal							
Inscrição Estadual							
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM. Conforme projeto básico, referente ao processo administrativo nº 056/2022-CML, de acordo com o termo de contrato nº 061/2022 - tomada de preços nº 011/2022-PMP. Valor global dos serviços é de R\$ 2.624.882,15 (Dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Com o pagamento parcial da 3ª Medição do Período 10/02/2023 a 10/03/2023 no valor de R\$ 299.998,70 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos). Descrição geral do serviço, Dedução de 50% de mão de obra no valor de R\$ 149.999,35 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) e 50% de material R\$ 149.999,35 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) com a retenção de 11% de INSS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 16.499,93 (Dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) e a retenção de 5% de ISS sobre a prestação de serviço no valor de R\$ 7.499,96 (Sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Dados Bancários - Banco SICOOB 756 - Agencia: 3352 Conta Corrente: 393-0							
Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
299.998,70	1,00	0,00	149.999,35	149.999,35	0,00	0,00	299.998,70
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 299.998,70							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
16.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	283.498,77					
SEMOSP / PARINTINS - AM							
Atesto que os serviços foram entregues de conformidade com a Nota de Empenho.							
Em: 16/03/2023							
Enéas Victor G. da Costa							
Arquiteto Urbanista							
CAU A 97322-0							
							

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL				ACUMULADA			
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%				
1		PAVIMENTAÇÃO-PISOS						1.008.183,02					25.815,17	3%		25.815,17					
1.0.1	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_02/2021	m²	826,35	49,16	48,53	62,48	51.630,35				413,175	25.815,17	50%		413,175	50%				
1.0.2	CPU-PAV-02	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, QUADRADO, D= 20x20CM, INCLUSIVE RELUTAMENTO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	1342,1	401,27	396,13	510,02	684.497,84							0	0,00	0%				
1.0.3	CPU-PAV-03	GRANITO APLICADO APLICADO EM FAIXAS DE 20CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	436,58	490,28	484,00	623,15	272.054,83							0	0,00	0%				
2		DIVERSOS						534.384,42					193.742,12	36%		193.742,12					
2.0.1	CPU-DIV-05	POSTE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM 2 LUMINÁRIAS, TIPO NAPOLES, ALTURA 5,23M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29	11.725,42	11.575,33	14.903,24	432.193,96				13	193.742,12	45%		193742,12	45%				
2.0.2	CPU-DIV-06	BANCO EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO PINTADA E ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA ENVERNIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32	1.446,63	1.428,11	1.838,69	58.838,08							0	0,00	0%				
2.0.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	274,78	44,44	43,87	58,48	15.519,57							0	0,00	0%				
2.0.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	384,25	42,95	42,40	54,59	20.976,21							0	0,00	0%				
2.0.5	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	361,35	10,29	10,16	13,07	4.722,84							0	0,00	0%				
2.0.6	CPU-DIV-07	RAMPA PARA PCD EM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA	UN	5	335,76	331,46	426,75	2.133,75							0	0,00	0%				
3		CONSTRUÇÃO DE BOXES E LANCHES						477.356,10			50%		8.829,53	2%		245.708,22	51%				
3.0.1		INFRAESTRUTURA						55.536,73			100%		0,00	0%		55.536,73	100%				
3.0.1.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	m³	29,88	125,07		162,59	4.858,18	29,88	4858,18	100%				29,88	4858,18	100%				
3.0.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	m³	7,64	105,50		137,15	1.047,82	7,64	1047,82	100%				7,64	1047,82	100%				
3.0.1.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	20,93	5,18		6,73	140,85	20,93	140,85	100%				20,93	140,85	100%				
3.0.1.4	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,8	42,95		55,83	156,32	2,8	156,32	100%				2,8	156,32	100%				

Assinatura

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										PERÍODO		10/02/2023 A 10/03/2023		MEDIÇÃO		3	
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	ANTERIORES		ATUAL		ACUMULADA			
										Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.1.5	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m²	3,87	610,97		794,26	3.073,78	3,87	3073,78	100%				3,87	3073,78	100%
3.0.1.6	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (150HP/LAMINA: 3,18M3), AF_07/2020	m³	86,37	2,94		3,82	329,93	86,37	329,93	100%				86,37	329,93	100%
3.0.1.7	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XX M	431,85	3,10		4,03	1.740,35	431,85	1740,35	100%				431,85	1740,35	100%
3.0.1.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	86,37	10,06		13,07	1.128,85	86,37	1128,85	100%				86,37	1128,85	100%
3.0.1.9	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2021	m²	1,11	430,72		559,83	621,52	1,11	621,52	100%				1,11	621,52	100%
3.0.1.10	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	47,57	116,11		150,94	7.180,21	47,57	7180,21	100%				47,57	7180,21	100%
3.0.1.11	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017	m²	63,4	58,20		75,66	4.796,84	63,4	4796,84	100%				63,4	4796,84	100%
3.0.1.12	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	103,95	19,22		24,98	2.596,67	103,95	2596,67	100%				103,95	2596,67	100%
3.0.1.13	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG	26,25	18,28		23,76	623,70	26,25	623,7	100%				26,25	623,70	100%
3.0.1.14	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	92,4	17,26		22,43	2.072,53	92,4	2072,53	100%				92,4	2072,53	100%
3.0.1.15	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	94,5	15,53		20,18	1.907,01	94,5	1907,01	100%				94,5	1907,01	100%
3.0.1.16	96547	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	245,7	13,17		17,12	4.206,38	245,7	4206,38	100%				245,7	4206,38	100%
3.0.1.17	96548	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	127,05	12,56		16,32	2.073,45	127,05	2073,45	100%				127,05	2073,45	100%
3.0.1.18	96549	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	80,85	14,09		18,31	1.480,36	80,85	1480,36	100%				80,85	1480,36	100%
3.0.1.19	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	15,79	575,58		748,25	11.814,86	15,79	11814,86	100%				15,79	11814,86	100%
3.0.1.20	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m³	15,79	179,63		233,51	3.687,12	15,79	3687,12	100%				15,79	3687,12	100%
3.0.2		SUPER ESTRUTURA						97.132,48		97.132,48	100%					97.132,48	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			10/02/2023 A 10/03/2023			MEDIÇÃO			3		
									ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA					
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.2.1	92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	92,16	209,65		272,54	25.117,28	92,16	25117,28	100%				92,16	25117,28	100%			
3.0.2.2	92266	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	53,4	166,79		216,82	11.578,18	53,4	11578,18	100%				53,4	11578,18	100%			
3.0.2.3	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	78	119,68		155,58	12.135,24	78	12135,24	100%				78	12135,24	100%			
3.0.2.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 8,0MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	158,55	19,21		24,97	3.958,99	158,55	3958,99	100%				158,55	3958,99	100%			
3.0.2.5	92776	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 8,0MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	105	18,28		23,76	2.494,80	105	2494,8	100%				105	2494,80	100%			
3.0.2.6	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 8,0MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	60,9	17,24		22,41	1.364,76	60,9	1364,76	100%				60,9	1364,76	100%			
3.0.2.7	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 10,0MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	308,7	15,44		20,07	6.195,60	308,7	6195,6	100%				308,7	6195,60	100%			
3.0.2.8	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 12,5MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	402,15	13,04		16,95	6.816,44	402,15	6816,44	100%				402,15	6816,44	100%			
3.0.2.9	92784	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 5,0MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	95,55	17,27		22,45	2.145,09	95,55	2145,09	100%				95,55	2145,09	100%			
3.0.2.10	92785	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 5,0MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	456,75	16,79		21,82	9.966,28	456,75	9966,28	100%				456,75	9966,28	100%			
3.0.2.11	92786	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 8,0MM. MONTAGEM AF_12/2015	KG	65,1	16,07		20,89	1.359,93	65,1	1359,93	100%				65,1	1359,93	100%			
3.0.2.12	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_06/2021	m³	14,26	575,58		748,25	10.670,04	14,26	10670,04	100%				14,26	10670,04	100%			
3.0.2.13	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	m³	14,26	179,63		233,51	3.329,85	14,26	3329,85	100%				14,26	3329,85	100%			
3.0.3		PAREDES E PAINÉIS					26.685,46	26.685,46		26.685,46	100%			0%	26.685,46	26.685,46	100%			
3.0.3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	258,03	79,56		103,42	26.695,46	258,03	26695,46	100%	0,00	0,00	0%	258,03	26695,46	100%			
3.0.4		REVESTIMENTO					57.524,02	57.524,02		57.524,02	100%			0%	57.524,02	57.524,02	100%			
3.0.4.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA.COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	609,46	11,02		14,32	8.727,46	609,46	8727,46	100%					8.727,46	100%			

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI

LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310

--

--

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

Class

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL		ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.7.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	30,13		39,16	939,84								0,00	0%
3.0.7.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	13,87		18,03	270,45								0,00	0%
3.0.7.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	23,54		30,60	397,80								0,00	0%
3.0.7.6	CPU-ELE-01	PANEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADADA, 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	70,24		91,31	1,095,72								0,00	0%
3.0.7.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11	70,69		91,89	1,010,79								0,00	0%
3.0.7.8	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	49	16,41		21,33	1,045,17								0,00	0%
3.0.7.9	CPU-ELE-02	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	75,89		98,65	1,085,15								0,00	0%
3.0.7.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	777	3,98		5,17	4,017,09								0,00	0%
3.0.7.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	630	6,47		8,41	5,298,30								0,00	0%
3.0.7.12	CPU-ELE-03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	129,76		168,68	1,349,44								0,00	0%
3.0.7.13	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	10,86		14,11	84,66								0,00	0%
3.0.7.14	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	38,36		49,86	698,04								0,00	0%
3.0.7.15	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16	8,47		11,01	176,16								0,00	0%
3.0.7.16	CPU-ELE-04	LUMINÁRIA RETANGULAR LED DE SOBREPOR 30x60cm COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	139,14		180,88	2,532,32								0,00	0%
3.0.7.17	CPU-ELE-05	PANEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADADA, 8W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	70,14		91,18	273,54								0,00	0%
3.0.8		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						3,994,26		0,00			0,00	0%			
3.0.8.1		ALIMENTAÇÃO						358,70		0,00			0,00	0%			

[Assinatura]

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			10/02/2023 A 10/03/2023			MEDICÃO			3		
									ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA					
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%			
3.0.8.1.1	CPU-HID-32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	29,06		37,77	37,77												
3.0.8.1.2	CPU-HID-33	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, DE 32 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	19,24		25,01	25,01												
3.0.8.1.3	CPU-HID-34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 20 X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	8,03		10,43	10,43												
3.0.8.1.4	CPU-HID-31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	24,02		31,22	31,22												
3.0.8.1.5	CPU-HID-35	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	27,95		36,33	36,33												
3.0.8.1.6	CPU-HID-36	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	16,88		21,94	21,94												
3.0.8.1.7	88359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1	6,68		8,68	8,68												
3.0.8.1.8	88358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4	6,24		8,11	32,44												
3.0.8.1.9	88371	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1	4,75		6,17	6,17												
3.0.8.1.10	88355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	7,16	15,98		20,77	148,71												
3.0.8.2		DISTRIBUIÇÃO					3,635,56		0,00				0,00		0%					
3.0.8.2.1	CPU-HID-37	JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA, DN 20MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,57		17,64	17,64												
3.0.8.2.2	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	5	30,21		39,27	196,35												
3.0.8.2.3	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	61,71		80,22	80,22												
3.0.8.2.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE EIRABRIBOCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	20,30		26,39	52,78												
3.0.8.2.5	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE EIRABRIBOCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	30,61		39,79	79,58												
3.0.8.2.6	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE EIRABRIBOCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	1	24,02		31,22	31,22												

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
3.0.8.2.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	7,46		9,69	38,76										
3.0.8.2.8	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	15,12		19,65	78,60										
3.0.8.2.9	CPU-HID-38	JOELHO SOLDÁVEL DE REDUÇÃO, DN 25 X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	9,37		12,16	24,36										
3.0.8.2.10	89378	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	5,65		7,34	22,02										
3.0.8.2.11	94681	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	11,39		14,80	14,80										
3.0.8.2.12	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,8	15,98		20,77	16,61										
3.0.8.2.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,46	18,96		24,64	651,97										
3.0.8.2.14	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,08	16,79		21,82	176,30										
3.0.8.2.15	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	7,38		9,59	47,95										
3.0.8.2.16	94682	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	23,15		30,09	30,09										
3.0.8.2.17	89397	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	12,95		16,83	16,83										
3.0.8.2.18	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	14,10		18,33	109,98										
3.0.8.2.19	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	19,78		25,71	25,71										
3.0.8.2.20	CPU-HID-39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	1.479,84		1.923,79	1.923,79										
3.0.9		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						4.991,44		0,00			0,00	0%				
3.0.9.1		REDE DE COLETA						4.611,88		0,00			0,00	0%				
3.0.9.1.1	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020	UN	3	390,67		507,87	1.523,61										

MEDIDÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			10/02/2023 A 10/03/2023			MEDIDÇÃO			3		
									ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA					
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.9.1.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	5	38,00		49,40	247,00												
3.0.9.1.3	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	3	36,77		47,80	143,40												
3.0.9.1.4	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	7	9,56		12,42	86,94												
3.0.9.1.5	89746	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	1	22,80		29,64	29,64												
3.0.9.1.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	5	6,25		8,12	40,60												
3.0.9.1.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	2	10,76		13,98	27,96												
3.0.9.1.8	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	1	10,13		13,16	13,16												
3.0.9.1.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	7	8,90		11,57	80,99												
3.0.9.1.10	CPUESG-03	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	2	38,95		50,63	101,26												
3.0.9.1.11	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	3	44,40		57,72	173,16												
3.0.9.1.12	89778	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	8	17,83		23,17	185,36												
3.0.9.1.13	89753	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	3	8,63		11,21	33,63												
3.0.9.1.14	CPUESG-01	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	1	16,09		20,91	20,91												
3.0.9.1.15	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AE 122014	M	21,17	49,26		64,03	1.355,51												
3.0.9.1.16	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AE 122014	M	10,86	17,09		22,21	241,20												
3.0.9.1.17	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AE 122014	M	5,4	25,60		33,28	179,71												
3.0.9.1.18	89783	JUNÇÃO SOLDAVEL, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AE 122014	UN	2	10,71		13,92	27,84												

MEDIDAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM

LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69161-310

CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
3.0.9.2		REDE DE VENTILAÇÃO						479,56					0,00	0%				
3.0.9.2.1	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	14,11		18,34	73,36										
3.0.9.2.2	89731	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OLIBRAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	10,13		13,16	52,64										
3.0.9.2.3	89785	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OLIBRAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	20,78		27,01	27,01										
3.0.9.2.4	89753	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OLIBRAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	8,63		11,21	11,21										
3.0.9.2.5	89798	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12,43	11,92		15,49	192,54										
3.0.9.2.6	89784	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	18,99		24,68	74,04										
3.0.9.2.7	CPUESG-02	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	18,76		24,38	48,76										
3.0.10		APARELHOS E METAIS						8.387,98					0,00	0%				
3.0.10.1	CPUPA-01	BANCADA EM GRANITO 240 X 90 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL. ENGATE FLEXIVEL. 30CM. TORNEIRA CROMADA. DE MESA. 1/2 OU 3/4. BARBA DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VALVULA E ENGATE FLEXIVEL. 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA	UN	2	1.704,84		2.216,42	4.432,84										
3.0.10.2	86942	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA LUSTÁVEL. FORNECIMENTO E PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	201,29		261,67	785,01										
3.0.10.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	344,22		447,48	894,96										
3.0.10.4	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA LUSTÁVEL. FORNECIMENTO E PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	517,77		673,10	673,10										
3.0.10.5	95544	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	28,39		36,90	110,70										
3.0.10.7	100874	PUXADOR PARA PCD. FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	252,65		328,44	656,88										
3.0.10.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	277,61		360,89	721,78										

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12/2022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL		ACUMULADA	
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.11		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO						979,89						0,00			0%
3.0.11.1	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	180,32		234,41	234,41									
3.0.11.2	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	573,45		745,48	745,48									
3.0.12		PINTURA						20.872,68						0,00			0%
3.0.12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	519,43	1,95		2,53	1.314,15									
3.0.12.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	519,43	12,73		16,54	8.591,37									
3.0.12.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	519,43	9,48		12,32	6.399,37									
3.0.12.4	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	249,47	7,14		9,28	2.315,08									
3.0.12.5	100747	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	249,47	6,95		9,03	2.252,71									
3.0.13		DIVERSOS						67.831,09						0,00			0%
3.0.13.1	CPU-DIV-01	BALÇÃO EM GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,08	767,62		997,90	7.085,13									
3.0.13.2		ESCADARIA EM "U" EM CONCRETO ARMADO						10.960,02						0,00			0%
3.0.13.2.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	19,3	152,83		198,67	3.834,33									
3.0.13.2.2	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,48	16,54		21,50	3.579,32									
3.0.13.2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,01	544,51		707,86	3.546,37									
3.0.13.3		ESCALA RETA EM CONCRETO ARMADO (LATERAL)						1.710,86						0,00			0%
3.0.13.3.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	3,03	152,83		198,67	601,97									



MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69161-310
CONTRATO: 061/2022

PERÍODO

10/02/2023 A 10/03/2023

MEDICÃO

3

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.13.3.2	92917	ARMÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,53	16,54		21,50	613,39									
3.0.13.3.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2019	m³	0,7	544,51		707,86	495,50									
3.0.13.4		TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM CHAPA METÁLICA						48.095,08					0,00	0%			
3.0.13.4.1	CPU-DIV-02	TESOURA TIPO MÃO-FRANCESA EM TUBO METÁLICO DE 1.1/2" E BARRA QUADRADA DE 3/8" E 5/16" - FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO	UN	20	544,73		708,14	14.162,80									
3.0.13.4.2	CPU-DIV-03	TERÇAMENTO EM TUBO METALON 40x40, ϕ = 1,25mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	276,6	51,76		67,28	18.609,64									
3.0.13.4.3	CPU-DIV-04	COBERTURA EM TELHA METÁLICA ONDULADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	117,55	100,27		130,35	15.322,64									
3.0.14		SOLEIRAS E PEITORIS						733,03					0,00	0%			
3.0.14.1	96689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,2	102,07		132,69	557,29									
3.0.14.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,06	127,54		165,80	175,74									
3.0.15		COBERTURA						38.464,72					0,00	0%			
3.0.15.1	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUI ISOÍCAMENTO. AF_12/2015	UN	8	1.086,07		1.411,89	11.295,12									
3.0.15.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUI ISO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	79,7	58,65		76,24	6.076,32									
3.0.15.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS. INCLUI ISOÍCAMENTO. AF_07/2019	m²	79,7	90,94		118,22	9.422,13									
3.0.15.4	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ISOÍCAMENTO. AF_07/2019	M	14,7	135,16		175,70	2.582,79									
3.0.15.5	94231	RUPÓ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUI ISO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,2	52,09		67,71	1.300,03									
3.0.15.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUI ISO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,1	170,69		221,89	7.788,33									
3.0.16		LIMPEZA FINAL						1.414,29					0,00	0%			

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

MEDIDÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12/2022

CONTRATO										PERÍODO		10/02/2023 A 10/03/2023		MEDIÇÃO		3	
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	ANTERIORES		ATUAL		ACUMULADA			
										Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
3.0.16.1	CPULIMP-01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	360,79	3,02		3,82	1.414,29									
4		CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE E LANCHES					435.623,59	162.356,21	37%				71.611,87	16%		233.968,08	54%
4.0.1		INFRAESTRUTURA					30.073,58	30.073,58	100%				0,00	0%		30.073,58	100%
4.0.1.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	11,46	125,07		162,59	1.863,28	11,46	1863,28	100%				11,46	1.863,28	100%
4.0.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	4,85	105,50		137,15	665,17	4,85	665,17	100%				4,85	665,17	100%
4.0.1.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	12,43	5,18		6,73	83,65	12,43	83,65	100%				12,43	83,65	100%
4.0.1.4	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	1,24	42,95		55,63	69,22	1,24	69,22	100%				1,24	69,22	100%
4.0.1.5	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m³	4,27	610,97		794,26	3.391,49	4,27	3391,49	100%				4,27	3.391,49	100%
4.0.1.6	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3), AF_07/2020	m³	82,82	2,94		3,82	316,37	82,82	316,37	100%				82,82	316,37	100%
4.0.1.7	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XX M	414,1	3,10		4,03	1.668,82	414,1	1668,82	100%				414,1	1.668,82	100%
4.0.1.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	m³	82,82	10,06		13,07	1.082,45	82,82	1082,45	100%				82,82	1.082,45	100%
4.0.1.9	94982	CARGA E TRANSPORTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_05/2021	m³	0,68	430,72		559,93	380,75	0,68	380,75	100%				0,68	380,75	100%
4.0.1.10	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	22,09	116,11		150,94	3.334,26	22,09	3334,26	100%				22,09	3.334,26	100%
4.0.1.11	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	40,04	84,31		109,60	4.388,38	40,04	4388,38	100%				40,04	4.388,38	100%
4.0.1.12	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,1MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	54,6	19,22		24,98	1.363,90	54,6	1363,9	100%				54,6	1.363,90	100%
4.0.1.13	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG	15,75	19,28		23,76	374,22	15,75	374,22	100%				15,75	374,22	100%
4.0.1.14	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	124,95	17,26		22,43	2.802,62	124,95	2802,62	100%				124,95	2.802,62	100%
4.0.1.15	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG	108,15	15,53		20,18	2.182,46	108,15	2182,46	100%				108,15	2.182,46	100%
4.0.1.16	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_05/2021	m³	6,22	575,58		748,25	4.654,11	6,22	4654,11	100%				6,22	4.654,11	100%

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.386/0001-63
Insc. Estadual: 04.213.048-4

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2288 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/12/2022

CONTRATO										ANTERIORES					ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%			
4.0.1.17	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,22	179,63		233,51	1.452,43	6,22	1452,43	100%				6,22	1.452,43	100%			
4.0.2		SUPER ESTRUTURA						62.783,51		62.783,51	100%		0,00	0%		62.783,51	100%			
4.0.2.1	92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	48,6	209,65		272,54	13.245,44	48,6	13245,44	100%				48,6	13.245,44	100%			
4.0.2.2	92266	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E = 18 MM. AF_09/2020	m²	5,63	166,79		216,82	1.220,69	5,63	1220,69	100%				5,63	1.220,69	100%			
4.0.2.3	92466	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11	119,68		155,58	1.711,38	11	1711,38	100%				11	1.711,38	100%			
4.0.2.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,2	19,21		24,97	3.775,46	151,2	3775,46	100%				151,2	3.775,46	100%			
4.0.2.5	92776	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,45	18,28		23,76	1.721,41	72,45	1721,41	100%				72,45	1.721,41	100%			
4.0.2.6	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,85	17,24		22,41	870,62	38,85	870,62	100%				38,85	870,62	100%			
4.0.2.7	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	278,25	15,44		20,07	5.584,47	278,25	5584,47	100%				278,25	5.584,47	100%			
4.0.2.8	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	291,9	13,04		16,95	4.947,70	291,9	4947,7	100%				291,9	4.947,70	100%			
4.0.2.9	92785	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	451,5	16,79		21,82	9.851,73	451,5	9851,73	100%				451,5	9.851,73	100%			
4.0.2.10	92786	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,5	16,07		20,89	658,03	31,5	658,03	100%				31,5	658,03	100%			
4.0.2.11	92787	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	134,4	14,52		18,87	2.536,12	134,4	2536,12	100%				134,4	2.536,12	100%			
4.0.2.12	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	16,97	575,58		748,25	12.697,80	16,97	12697,8	100%				16,97	12.697,80	100%			
4.0.2.13	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	16,97	179,63		233,51	3.962,66	16,97	3962,66	100%				16,97	3.962,66	100%			

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4



MEDIDÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69161-310
CONTRATO: 061/2022

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			10/02/2023 A 10/03/2023			MEDIDÇÃO			3		
									ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA					
									Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
4.0.3		PAREDES E PAINÉIS						19.770,80	19.770,80	100%	100%	0,00	0%	0%	19.770,80	100%	100%	19.770,80	100%	100%
4.0.3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	191,17	79,56		103,42	19.770,80	191,17	19.770,8	100%			0%				191,17	19.770,80	100%
4.0.4		REVESTIMENTO						63.520,24	49.728,32	78%	78%	13.791,92	22%	22%	63.520,24	100%	100%	63.520,24	100%	100%
4.0.4.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	465,74	11,02		14,32	6.669,39	465,74	6669,39	100%	0		0%	465,74	6.669,39	100%	465,74	6.669,39	100%
4.0.4.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	418,86	36,88		50,54	21.169,18	418,86	21169,18	100%	0		0%	418,86	21.169,18	100%	418,86	21.169,18	100%
4.0.4.3	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	46,88	29,16		37,90	1.776,75	46,88	1776,75	100%	0		0%	46,88	1.776,75	100%	46,88	1.776,75	100%
4.0.4.4	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	184,96	76,80		99,84	18.466,40	184,96	18466,4	100%	0		0%	184,96	18.466,40	100%	184,96	18.466,40	100%
4.0.4.5	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANGOS COM VÃOS. AF_06/2014	m²	46,88	253,53		329,32	15.438,52	5	1646,6	11%	41,88	13.791,92	89%	46,88	15.438,52	100%	46,88	15.438,52	100%
4.0.5		PAVIMENTAÇÃO-PISOS						56.936,39	0,00	0%	0%	56.936,39	100%	100%	56.936,39	100%	100%	56.936,39	100%	100%
4.0.5.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_06/2017	m³	9,76	627,17		815,32	7.957,52				9,76	7.957,52	100%	9,76	7.957,52	100%	9,76	7.957,52	100%
4.0.5.2	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	195,85	49,16		63,90	12.514,81				195,85	12.514,81	100%	195,85	12.514,81	100%	195,85	12.514,81	100%
4.0.5.3	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	7,75	169,90		220,87	1.711,74				7,75	1.711,74	100%	7,75	1.711,74	100%	7,75	1.711,74	100%
4.0.5.4	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	69,26	149,40		194,22	13.451,67				69,26	13.451,67	100%	69,26	13.451,67	100%	69,26	13.451,67	100%
4.0.5.5	CPUPAV-01	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 15MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	112,65	136,63		180,21	20.300,65				112,65	20.300,65	100%	112,65	20.300,65	100%	112,65	20.300,65	100%

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%		
4.0.6		ESQUADRIAS-GRADIS-BANDEIRAS						29.648,53		0,00			1.883,56	6%		1.883,56	6%		
4.0.6.1	CPU-ESQ-01	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAJADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	6,6	445,74		579,46	3.824,43				3,25	1.883,56	49%	3,250549	1.883,56	49%		
4.0.6.2	100712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2	589,54		766,40	1.532,80											
4.0.6.3	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1	613,46		797,49	797,49											
4.0.6.4	CPU-ESQ-02	PORTA METÁLICA CHAFEADA, DE ABRIR, 1 FOLHA COM BANDEIRA, EM METALON E CHAPA #24 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3	773,45		1.005,48	3.016,44											
4.0.6.5	CPU-ESQ-03	PORTA EM FERRO E VIDRO LISO DE 4MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, DIM. 1,30x2,70M, COM BANDEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.531,56		3.291,02	3.291,02											
4.0.6.6	CPU-ESQ-04	PORTA EM MADEIRA, TIPO VAL-VEI, COM VISOR, 2 FOLHAS, DIM. 1,20x2,10M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.146,91		1.490,98	1.490,98											
4.0.6.7	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	0,7	719,84		935,79	655,05											
4.0.6.8	CPU-ESQ-05	JANELA EM FERRO E VIDRO LISO DE 4MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, DIM. 1,20x1,70M, COM BANDEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	1.531,47		1.990,91	11.945,46											
4.0.6.9	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	3	793,56		1.031,62	3.094,86											
4.0.7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						15.496,53		0,00			0,00	0%					
4.0.7.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	147	12,89		16,75	2.462,25											
4.0.7.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	37	15,25		19,82	733,34											
4.0.7.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	33	30,13		39,16	1.292,28											
4.0.7.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	16	13,87		18,03	288,48											
4.0.7.5	91933	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	7	23,54		30,60	214,20											

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

[Assinatura]

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES						ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%				
4.0.7.6	CPU-ELE-01	PAINEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADA, 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	70,24		91,31	1.096,72													
4.0.7.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	70,69		91,89	367,56													
4.0.7.8	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21	16,41		21,33	447,93													
4.0.7.9	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	68,94		89,62	268,86													
4.0.7.10	CPU-ELE-03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	129,76		168,68	506,04													
4.0.7.11	CPU-ELE-02	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	75,89		98,65	690,55													
4.0.7.12	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	351	3,98		5,17	1.814,67													
4.0.7.13	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180	6,47		8,41	1.513,80													
4.0.7.14	91880	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	10,86		14,11	98,77													
4.0.7.15	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016, B	UN	14	38,36		49,86	698,04													
4.0.7.16	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18	8,47		11,01	198,18													
4.0.7.17	CPU-ELE-04	LUMINÁRIA RETÂNGULAR LED DE SOBREPOR 30x60cm COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	139,14		180,88	2.532,32													
4.0.7.18	CPU-ELE-05	PAINEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADA, 8W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	70,14		91,18	273,54													
4.0.8		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						4.198,80		0,00				0,00							
4.0.8.1		ALIMENTAÇÃO						402,29		0,00				0,00			0%				
4.0.8.1.1	CPU-HID-40	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	33,30		43,29	43,29													
4.0.8.1.2	CPU-HID-33	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, DE 32 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	19,24		25,01	25,01													
4.0.8.1.3	CPU-HID-41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, 25 X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	9,70		12,61	12,61													
4.0.8.1.4	CPU-HID-42	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	29,82		38,76	38,76													
4.0.8.1.5	CPU-HID-43	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	29,75		38,67	38,67													

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2011-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
4.0.8.1.6	CPU-HID-44	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UN	1	17,08		22,20	22,20										
4.0.8.1.7	88362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	7,46		9,69	9,69										
4.0.8.1.8	88355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,21	15,98		20,77	212,06										
4.0.8.2		DISTRIBUIÇÃO					3.796,51		0,00				0,00	0%				
4.0.8.2.1	CPU-HID-37	JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA, DN 20MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	13,57		17,64	52,92										
4.0.8.2.2	94469	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	30,21		39,27	274,89										
4.0.8.2.3	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	61,71		80,22	80,22										
4.0.8.2.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	20,30		26,39	52,78										
4.0.8.2.5	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	30,61		39,79	79,58										
4.0.8.2.6	88362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	7,46		9,69	116,28										
4.0.8.2.7	94676	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	15,12		19,65	78,60										
4.0.8.2.8	88355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,86	15,98		20,77	17,86										
4.0.8.2.9	88356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,55	18,96		24,64	629,55										
4.0.8.2.10	88448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,73	16,79		21,82	190,48										
4.0.8.2.11	88440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	7,38		9,59	47,95										
4.0.8.2.12	94692	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	23,15		30,09	30,09										

Claro

MEDIDÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI

OBRAS: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM

LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310

CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%		
4.0.8.2.13	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4	14,10		18,33	73,32											
4.0.8.2.14	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5	19,78		25,71	128,55											
4.0.8.2.15	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	1	15,12		19,65	19,65											
4.0.8.2.16	CPU-HID-39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	1.479,84		1.923,79	1.923,79											
4.0.9		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						7.420,41		0,00			0,00	0%					
4.0.9.1		REDE DE COLETA						6.987,23		0,00			0,00	0%					
4.0.9.1.1	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020	UN	5	390,67		507,87	2.539,35											
4.0.9.1.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	5	38,00		49,40	247,00											
4.0.9.1.3	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	2	11,90		15,47	30,94											
4.0.9.1.4	CPU-ESG-04	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2	64,72		84,13	168,26											
4.0.9.1.5	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	3	36,77		47,80	143,40											
4.0.9.1.6	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9	9,56		12,42	111,78											
4.0.9.1.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	7	6,25		8,12	56,84											
4.0.9.1.8	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1	10,76		13,98	13,98											
4.0.9.1.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9	8,90		11,57	104,13											

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 06/1/2022

CONTRATO										ANTERIORES			ATUAL			ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
4.0.9.1.10	CPU-ESG-03	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2	38,95		50,63	101,26										
4.0.9.1.11	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	5	44,40		57,72	288,60										
4.0.9.1.12	89778	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	12	17,83		23,17	278,04										
4.0.9.1.13	89753	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	4	8,63		11,21	44,84										
4.0.9.1.14	CPU-ESG-01	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1	16,09		20,91	20,91										
4.0.9.1.15	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	33,01	49,26		64,03	2.113,63										
4.0.9.1.16	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	19,13	17,09		22,21	424,87										
4.0.9.1.17	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	8,16	25,60		33,28	271,56										
4.0.9.1.18	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2	10,71		13,92	27,84										
4.0.9.2		REDE DE VENTILAÇÃO					433,18			0,00				0,00	0%			
4.0.9.2.1	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2	10,76		13,98	27,96										
4.0.9.2.2	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	4	10,13		13,16	52,64										
4.0.9.2.3	89753	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	3	8,63		11,21	33,63										
4.0.9.2.4	CPU-ESG-02	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	18,76		24,38	48,76										
4.0.9.2.5	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	M	11,07	11,92		15,49	171,47										

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69161-310
CONTRATO: 0611/2022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL				ACUMULADA			
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%				
4.0.9.2.6	89784	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	18,99		24,68	98,72													
4.0.10		APARELHOS E METAIS						14.942,08		0,00			0,00	0%							
4.0.10.1	CPU-APA-02	BANCADA EM GRANITO EM "L", LARGURA 60 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.975,48		3.868,12	7.736,24													
4.0.10.2	CPU-APA-03	BANCADA EM GRANITO, 390 CM X LARGURA 60 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.500,54		3.250,70	3.250,70													
4.0.10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	201,29		261,67	785,01													
4.0.10.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	344,22		447,48	894,96													
4.0.10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	517,77		673,10	673,10													
4.0.10.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	28,90		37,57	112,71													
4.0.10.7	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	28,39		36,90	110,70													
4.0.10.8	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	252,65		328,44	656,88													
4.0.10.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	277,61		360,89	721,78													
4.0.11		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO						979,89		0,00			0,00	0%							
4.0.11.1	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	180,32		234,41	234,41													
4.0.11.2	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	573,45		745,48	745,48													

MEDIDÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69151-310
CONTRATO: 061/2022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL		ACUMULADA		
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	
4.0.12		PINTURA						20.162,28		0,00			0,00	0%				
4.0.12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	473,56	1,95		2,53	1.198,10										
4.0.12.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	473,56	12,73		16,54	7.832,68										
4.0.12.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	473,56	9,48		12,32	5.834,25										
4.0.12.4	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_B	m²	289,31	7,14		9,28	2.684,79										
4.0.12.5	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_B	m²	289,31	6,95		9,03	2.612,46										
4.0.13		DIVERSOS						68.388,28		0,00			0,00	0%				
4.0.13.1	01	BALCÃO EM GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,42	767,62		997,90	6.406,51										
4.0.13.2		ESCADARIA EM "U" EM CONCRETO ARMADO						9.762,82		0,00			0,00	0%				
4.0.13.2.1	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	21,29	152,83		198,67	4.229,68										
4.0.13.2.2	92917	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,16	16,54		21,50	110,94										
4.0.13.2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,86	544,51		707,86	5.422,20										
4.0.13.3		TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM CHAPA METÁLICA						52.218,95		0,00			0,00	0%				
4.0.13.3.1	050	TESOURA TIPO MÃO-FRANCESA EM TUBO METÁLICO DE 1.1/2" E BARRA QUADRADA DE 3/8" E 5/16" - FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO	UN	17	613,36		787,36	13.555,12										
4.0.13.3.2	03	TERCEMENTO EM TUBO METALON 40x40, e= 1,25mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	298,2	51,76		67,28	20.062,89										
4.0.13.3.3	04	CHAPA METÁLICA PARA COBERTURA DE TOLDO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	142,7	100,27		130,35	18.600,94										
4.0.14		SOLEIRAS E PEITORIS						3.699,59		0,00			0,00	0%				
4.0.14.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,35	102,07		132,69	975,27										
4.0.14.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1	127,54		165,80	165,80										

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathan Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4

[Assinatura]

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL

EMPRESA CONTRATADA: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
LOCAL: R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69161-310
CONTRATO: 06112022

CONTRATO										ANTERIORES				ATUAL			ACUMULADA																			
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%																			
4.0.14.3	CPU-PTR-01	PEITORIL EM GRANTO POLIDO, ø= 2cm, DIM. 0,35 x 1,20m - FORNECIDO E ASSENTADO SOBRE ELEMENTO DECORATIVO	UN	6	328,02		426,42	2.558,52																												
4.0.15		COBERTURA						38.033,30		0,00			0,00	0%																						
4.0.15.1	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7	1.347,44		1.751,67	12.261,69																												
4.0.15.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	79,5	58,65		76,24	6.061,08																												
4.0.15.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	79,5	90,94		118,22	9.398,49																												
4.0.15.4	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	12,2	135,16		175,70	2.143,54																												
4.0.15.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22	52,09		67,71	1.489,62																												
4.0.15.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,1	170,89		221,89	6.678,88																												
4.0.16		LIMPEZA FINAL						569,38		0,00			0,00	0%																						
4.0.16.1	CPU-LIMP-01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	145,25	3,02		3,92	569,38																												
5		CONSTRUÇÃO DE CORETO						121.073,31																												
5.1	03	CONSTRUÇÃO DE CORETO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTOS LATERAIS EM GRADIL METÁLICO	UN	1	93.133,32		121.073,31	121.073,31																												
6		CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PI TAXISTAS E MOTOTAXISTAS						41.749,38																												
6.1	05	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO	UN	2	16.057,46		20.874,69	41.749,38																												
7		LIMPEZA FINAL						6.512,34																												
7.1	CPU-LIMP-01	LIMPEZA FINAL DA OBRA					3,83	6.512,34																												
VALOR TOTAL					SENOSP / PARINTINS - AM				2.624.882,15				399.234,90				15%				299.998,70				11%				699.233,60				27%			

Atesto que os serviços foram entregues de conformidade com a Nota de Empenho.
Em: 16/03/2023

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI
R. Caetano Prestes, 2268 - Centro, Parintins - AM, 69161-310
CNPJ 06.997.366/0001-10 - Manaus/AM
Insc. Estadual: 04.233.088-4 - CAU 099322-9
Lais Coelho de Moraes
Engenheira Civil
CREA 30785 AM
22 de 22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE
CONSTRUCAO EIRELI**
CNPJ: 06.997.366/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:26:35 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **19EB.3037.EF87.F478**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.997.366/0001-63

Certidão n°: 40938913/2022

Expedição: 21/11/2022, às 11:55:19

Validade: 20/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.997.366/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.997.366/0001-63
Razão Social: FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Endereço: AV JONATHAS PEDROSA 2071 LETRA B / PRACA 14 DE JANEIRO / MANAUS / AM / 69020-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/02/2023 a 26/03/2023

Certificação Número: 2023022500492487464972

Informação obtida em 09/03/2023 14:09:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52202495

Data: 06/03/2023

Hora: 13:29:36

Válida até: 05/04/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 06.997.366/0001-63 - FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 04.213.048-4 - Situação: Ativo

CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

37224/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**
ENDEREÇO : **AVENIDA JONATHAS PEDROSA, Nº: 2071, CEP: 69020110**
BAIRRO : **PRAÇA 14 DE JANEIRO** COMPLEMENTO: : **LETRA B;**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10984801**
CNPJ/CPF : **06997366000163**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

10/02/2023

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 11/05/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº37224/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **2B1.CA4.C53.D4A**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 10/02/2023

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 006668352****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 05/03/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E SERV. DE CONSTRUCAO EIRELI,
residente na Rua Jonathas Pedrosa, 2071-B, Praça 14 de Janeiro, CEP: 69020-110,
Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 06.997.366/0001-63. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 6 de março de 2023.

PEDIDO Nº:


0006668352

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 03

OBRA:	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
MEDIÇÃO Nº	03
DATA DE MEDIÇÃO:	10/02/2023 A 10/03/2023













FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63
Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801









FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801











Luís Coelho de Moraes
Luís Coelho de Moraes
Engenheira Civil
CREA 30785 AM

FIGUEIREDO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM

CNPJ 06.997.366/0001-63

Insc. Estadual: 04.213.048-4 / Insc. Municipal: 10984801

DIÁRIO DE OBRA					
Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 30/02/23	Dias Corridos:
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: SOL T: SOL N: SOL	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVEnte					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.
Serviços:					
* ASSESTAMENTO DE ALVENARIA. * MONTAGEM DE SERRAÇÃO DE ESTRUTURA.					
Observações da Fiscalização					
Contratada:		Fiscalização da Obra:		Fiscalização do Contrato:	
Laís Coelho					

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
v. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
997.366/0001-63

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 31/02/23	Dias Corridos:
Processo:		Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:
TP 011/2022-PMP		061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: <u>306</u> N: _____
Não de Obra	Efetivo	Não de Obra	Efetivo	Não de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
- MONTAGEM DE FERRETELAÇÃO DE ESTRUTURA.

Observações da Fiscalização

Contratada:

Fiscalização da Obra:

Fiscalização do Contrato:


FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 14/02/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: CHUVA T: SOL/CHUVA N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- ASSESTAMENTO DE ALUGUÉRIA DOS BOXES .
 - MONTAGEM E LOCAÇÃO DA FERRAGEM DOS PILARES .
 - CHUVA PELO PERÍODO DA MANHÃ / TARDE .

Observações da Fiscalização		
Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

DIÁRIO DE OBRA					
Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 17/02/23	Dias Corridos:
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: SOL T: SOL N: SOL	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

- * ASSENTAMENTO DE ALUMINIO DOS BOXES.
- * ATERRO DOS BOXES.
- * CORTE, DOBRAS, AMARRAÇÕES DE FERRAGEM.

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63

DIÁRIO DE OBRA


Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 18/02/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: SOL T: SOL N:	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

* ASSUNTAMENTO DE ALUGUEIRAS
DOS BOXES E LANCHINETES.

* ATERRO DOS BOXES E LANCHINETES.

* CORTE, DOBRAS, AMARRAÇÃO DE
FERROCEM.

Observações da Fiscalização		
Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
CNPJ 06.997.366/0001-63


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 20/02/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Sem expediente !

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 25/02/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: <u>CHUVA</u> T: <u>CHUVA</u> N: <u>CHUVA</u>	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

* ADEUS BOMAS DE RABUCHO
POUQUA A NOITE CITAUA.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Emp: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 22/02/23	Dias Corridos:
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	S T Q Q S S D
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAIS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: <u>CHUVA</u>	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

3 horas de trabalho no campo.
 CHUVA FORTE.

Observações da Fiscalização

Contratada: 	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
---	------------------------------	----------------------------------

FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 End.: Av. Jonathas Pedrosa, 2071-B - Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-110 - Manaus/AM
 CNPJ 06.997.366/0001-63

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 23/07/23	Dias Corridos:
Processo:		Contrato:		Engº Resid.:	
TP 011/2022-PMP		061/2022-SEMOSP		LAÍS COELHO DE MORAES	
Crea:		30785-AM		Tempo:	
Mão de Obra		Efetivo		Mão de Obra Subcont.	
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO		Efetivo	
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO		Efetivo	
ASSISTENTE DE ENGENHARIA				Efetivo	
ELETRICISTA				Efetivo	
ALMOXARIFE				Efetivo	
ARMADOR				Efetivo	
CARPINTEIRO				Efetivo	
PEDREIRO				Efetivo	
PINTOR				Efetivo	
SERVENTE				Efetivo	
SERRALHEIRO				Efetivo	
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos		Quant.		Equipamentos	
				Quant.	

Serviços:

- * ASSESSAMENTO DE ALUGUEIRAS DOS BOXES E LANCHONETES
- * ATERRO DOS BOXES E LANCHONETES.
- * PAVIMENTO DOS CHAPISCA DOS BOXES
- * CONSECÇÃO DE CAIXARIA PARA PILAR
- * ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO EXTERNA).
- * CORTE, DOBRA E AMARRAÇÃO DE FERRAGEM.

Observações da Fiscalização		
Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 25/02/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: CHUVA T: SOL N: SOL	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- ASSENTAMENTO DE ALVENARIAS,
- CHAPISCO
- LOCOSOS, AMARRAÇÃO, CONCRETAGEM DE CONTRA-VIGAS.
- ATERRO NOS BOXES.
- CONFEÇÃO DE CAXARIAS P/ PILAR.
- CORTE, DOBRAS, AMARRAÇÃO DE FERRAGEM.
- LOCOSOS DE GABARITO.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
()		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 26/02/23	Dias Corridos:
Processo:		Contrato:		Engº Resid.:	
TP 011/2022-PMP		061/2022-SEMOSP		LAÍS COELHO DE MORAES	
Crea:		30785-AM		M: _____ T: _____ N: _____	
Tempo:					
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

Sem expediente !

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 27/02/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DOS BOXES.
- CHAPISCO
- ATERRO DOS BOXES
- CONFECCÃO DE CHIXARIS PARA PILAR.
- CORTE, DOBRAS, AMARRAÇÃO DE FERRAGEM.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 28/02/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
- LOCUPÔ DE CARRIÃO DE PILAR E AMARRAÇÃO DE VIGAS
- CHAPISCO DOS BOXES E LUCHONETES.
- APERRO DOS BOXES.
- CORTE, DOBRA, AMARRAÇÃO DE FERRAGEM
- LIMPEZA DO CAMPO.

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 30/03/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: <u>50v</u> T: <u>0</u> N: <u>0</u>	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- LOCAÇÃO E AMARRAÇÃO DE CAIXARIA NOS PILAR
- CONCRETAGEM DE PISO NOS BOXES E CHUVEIRO
- CORTE, DOBRA E AMARRAÇÃO DE FERRAGEM.
- ESCAVACÃO MANUAL DE SAPATAS (FUNDAÇÃO).

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 09/10/23	Dias Corridos:
				S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: <u>SOL</u> N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- * ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
- * LOCOS E AMARRAS DE CAXARIAS NOS PILAR
- * ABERURA NAS PAREDES. INFRS DE CAXARIAS.

Observações da Fiscalização

Contratada: 	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
---	------------------------------	----------------------------------

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM
 Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
 Data: 08/03/23
 Dias Corridos: _____
 CNPJ: 06.997.366/0001-63
 S T Q Q S S D


Processo: TP 011/2022-PMP
 Contrato: 061/2022-SEMOSP
 Engº Resid.: LAÍS COELHO DE MORAES
 Crea: 30785-AM
 Tempo: _____
 M: _____
 T: _____
 N: CHUVA

Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVEnte					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

— CHUVA PELA MANHÃ
 — ABERTURA DOS OROS DE PAREDE PARA
 INFRAS DE CLEDRIS.
 — VARIAS DE CHUVA NO PERIODO DA MANHÃ.

Observações da Fiscalização

Contratada: 
 Fiscalização da Obra: _____
 Fiscalização do Contrato: _____

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 07/03/23	Dias Corridos:
Processo:		Contrato:		Engº Resid.:	
TP 011/2022-PMP		061/2022-SEMOSP		LAÍS COELHO DE MORAES	
Crea:		30785-AM		Tempo:	
				M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

* ASSENTAMENTO DE ALVENARIA E CHAPISCO
 * LOCAÇÃO DE CARRIÃO DE PILAR.
 * CONSERÇÃO DE CARRIÃO PARA PILAR.
 * RASCO DE PAREDE PARA ÍNDICE DE ELETROS
 DOS BOXES.
 * CORTE, DOBRA, AMARRADO DE FERRAGEM.
 * LOCAÇÃO DE CARRIÃO LADO B.

Observações da Fiscalização		
Contratada: 	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 06/03/22	Dias Corridos:
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	S T Q Q S S D
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: <u>sol</u> N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- * CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA PILAR
- * LANCOS DE CAIXARIA PARA PILAR
- * RASGO DE PAREDE PARA INSERÇÃO DE ELÉTRICA.
- * CORTE, DOBRA, E AMARSCOS DE FERROEM.

Observações da Fiscalização

Contratada: 	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
---	------------------------------	----------------------------------

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 05/03/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

SEM EXPERIENTE

Observações da Fiscalização**Contratada:****Fiscalização da Obra:****Fiscalização do Contrato:**


DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 04/03/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: <u>gol</u> N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- LOCAS E AMARRAS DE VIGAR
- ASSESSAMENTO DE ALVENARIA

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

DIÁRIO DE OBRA


Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 03/03/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: _____ N: <u>sol</u>	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVEnte					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

<u>LADO A</u> * LOCUPÔ E USINARIA DOS DILATORES E VIGAS. * CONCRETAGEM DE VIGAS. * RESSCO DE PAREDE P/COU- BUIRE	<u>LADO B</u> * CORTE, DOBRA, AMARRAÇÃO DE FERRAGEM. * LOCUPÔ DE TABEIRAS DO RESTAURANTE E BOX.
--	--

Observações da Fiscalização

--

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
		

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 06.997.366/0001-63		Data: 02/03/23	Dias Corridos:
Processo: TP 011/2022-PMP		Contrato: 061/2022-SEMOSP		Engº Resid.: LAÍS COELHO DE MORAES	
		Crea: 30785-AM		Tempo:	
				M: _____ T: _____ N: 506	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:


LADO A

- * BOXES E USCHOVERES.
- * ADEQUAMENTO DE ALVENARIAS
- * LOCUS DE CAIXAS PARA DILAT E OIÇOS.
- * RESSCO DE DARENE A/COMENTE

LADO B

- * CHUMBAMENTO DE CAIXAS DE LUZ PARA TOMADAS.
- * CORTE DOBRO E AMARRAÇÃO DE FERRAGEM.
- * LIMPEZA DE CMAO.
- * ESCOVAÇÃO PARA LOCUS DE PONTALCERES DO GABARITO.

Observações da Fiscalização

Contratada: 	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
---	------------------------------	----------------------------------

DIÁRIO DE OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - PARINTINS/AM		Empresa: FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Data: 03/03/23	Dias Corridos:
		CNPJ: 06.997.366/0001-63		S T Q Q S S D	
Processo:	Contrato:	Engº Resid.:	Crea:	Tempo:	
TP 011/2022-PMP	061/2022-SEMOSP	LAÍS COELHO DE MORAES	30785-AM	M: _____ T: <u>sol</u> N: _____	
Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra	Efetivo	Mão de Obra Subcont.	Efetivo
ENG. CIVIL		VIGIA DIURNO			
ENCARREGADO		VIGIA NOTURNO			
ASSISTENTE DE ENGENHARIA					
ELETRICISTA					
ALMOXARIFE					
ARMADOR					
CARPINTEIRO					
PEDREIRO					
PINTOR					
SERVENTE					
SERRALHEIRO					
				TOTAL GERAL EFETIVO	
Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.

Serviços:

- ASSEIAMENTO DE ALVENARIA
- LOCAÇÃO E AMARRAÇÃO DE PAPEL PARA PILAR.
- CONCRETAÇÃO DE VIGAS.
- CORTE, DOBRA E AMARRAÇÕES DE SERRAÇÃO
- ESQUADREJAMENTO E NIVELAMENTO DE GABARITO DO RESTAURANTE E LUCHE. (LADO B).

Observações da Fiscalização

Contratada:	Fiscalização da Obra:	Fiscalização do Contrato:
