



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 02 de dezembro de 2021.

Memorando Nº 607/2021 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. PREFEITO Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA


AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excia., Processo contendo os anexos descritos abaixo oriundos do Termo de Contrato nº 072/2021 e Tomada de Preços nº 004/2021-PMP da Empresa L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ 12.502.709/0001-74, referente à 2ª (segunda) Medição dos Serviços de Ampliação do Centro do Idoso da Vila Amazônia, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 197/2021-SEMOSP
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nº 191357 valor de R\$ 30.431,95 (trinta mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos);
- ✓ Planilha da 2ª (segunda) medição dos serviços executados;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos.

Fonte pagadora: 707 - Fundo Nacional de Assistência Social/FMAS

Atenciosamente,


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SEFIN
RECEBIDO
Data: 02/12/2021
Hora: 11:55

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 02 de dezembro de 2021.

CÓPIA

C. I. Nº 197/2021-SEMOSP/PMP

ANO: 2021		MÊS DE REFERÊNCIA:		DEZEMBRO
EMISSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO CONTRATO: TERMO DE CONTRATO Nº 072/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-PMP				
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL	Nº 191357	
CREDOR:	L. DE S AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI			
CNPJ/ CPF	12.502.709/0001-74	PIS/NIT		
ENDEREÇO:	Avenida Nações Unidas, nº 3395, Bairro São José Operário - Cep 69151-565		FONE:	
OBJETO:	Ampliação do Centro do Idoso da Vila Amazônia, no Município de Parintins-Am.			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VB	Ref. Serviços de Ampliação do Centro do Idoso da Vila Amazônia - Comunidade de Vila Amazônia - Município de Parintins - 2ª (segunda) Medição	R\$ 30.431,95	30.431,95
FICHA Nº		RECURSO: DADOS BANCÁRIOS:	SOMA:	R\$ 30.431,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
03.01.01	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0034.2690.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19 - SEMASTH		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
707	AFM		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-PMP			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Avenida: Nações Unidas, S/Nº - Centro
C.P.N.J. - 04.329.736/0001-69



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

023150 - L. de S. Azevedo Construção
Endereço...: Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário
Compl.....:
CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74

Número: 191357

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão.....: 02/12/2021

TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins
Endereço...: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro
Compl.....: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1,00	Und	Ref. a serviço de ampliação do Centro do Idoso da Vila Amazônia no município de Parintins/Am - 2ª medição.	30.431,95	30.431,95

SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os materias foram
serviços
entregues
prestados de conformidade com
a Nota de Empenho.

Em: 02/12/21

12.502.709/0001-74
L. DE S. AZEVEDO
CONSTRUCAO
AV AVENIDA NACOES UNIDAS, 3395
SAO JOSE - CEP 69.151-537
PARINTINS - AM
AMAZONAS

Denner Buloz
DENNER CARDOSO BRELAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Serviço LC116: 0.00

Valor dos Serviços 30.431,95	Deduções Permitidas	Base de Cálculo 30.431,95	Alíquota % 2,73	Valor do ISS 830,79	ISS Retido pelo Tomador SIM
Retenções					
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped. 21,07
					Valor Líquido 29.580,09

Empresa: 204701 - 1.11 ME - Optante Simples

Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal

Vencimento do ISS: 10/01/2022

R\$ 30.431,95

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 30.431,95 (TRINTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 191357

Quadro Demonstrativo		R\$
MATERIAL:		0,00
Serviço / Mão de Obra		30.431,95
VALOR BRUTO:		30.431,95
DESCONTO ISS (%):	2,73	830,79
DESCONTO IR (%):	0,00	0,00
DESCONTO INSS (%):	0,00	0,00
DESCONTO Taxa Exp:		21,07
VALOR LÍQUIDO:		29.580,09

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ
12.502.709/0001-74
L. DE S. AZEVEDO
CONSTRUCÃO
AV AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 3395
SÃO JOSÉ - CEP 69.151-537
AMAZONAS

DE _____ DE _____

L. de S. Azevedo Construção
CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74
Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário

Prefeitura Municipal de Parintins

PAGUE-SE

Em _____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Parintins

Pago este Cheque

Em _____ de _____ de _____

Número: _____

Banco: _____

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
CNPJ 12.502.709/0001-74			CONTRATO: 064/2021-FMP-CML								
Av. Nações Unidas, 3395 - S. José			OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								
Parintins - Amazonas			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZONIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
										2ª MEDIÇÃO	Data
											02/12/2021
Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtde.	Valor Unitário R\$	Valor Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			REALIZADO		
						Acumuladas			Atual		
						%	Qtde.	Valor R\$	%	Qtde.	Valor R\$
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES				5.931,24			5.931,24			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00	354,94	2.129,64	100,00	6,00	2.129,64			
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	1.320,00	2,88	3.801,60	100,00	1320,00	3.801,60			
2.0	DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOÇÕES				5.997,89			5.997,89			
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	129,51	19,87	2.573,36	100,00	129,51	2.573,36			
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	449,00	2,78	1.248,22	100,00	449,00	1.248,22			
2.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	205,70	2,89	594,47	100,00	205,70	594,47			
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	7,73	51,94	100,00	6,72	51,94			
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,40	28,66	670,64	100,00	23,40	670,64			
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	205,70	3,12	641,78	100,00	205,70	641,78			
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,53	48,01	217,48	100,00	4,53	217,48			
3.0	TRABALHOS EM TERRA				2.365,86			2.365,86			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	11,51	129,97	1.495,95	100,00	11,51	1.495,95			
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	5,86	109,41	641,14	100,00	5,86	641,14			
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	31,08	5,38	167,21	100,00	31,08	167,21			
3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,39	44,29	61,56	100,00	1,39	61,56			
4.0	INFRA ESTRUTURA				18.963,76			18.963,76			
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,48	488,75	1.700,85	100,00	3,48	1.700,85			
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,76	58,29	3.483,41	100,00	59,76	3.483,41			
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	173	18,26	3.158,98	100,00	173,00	3.158,98			

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
CNPJ 12.502.709/0001-74			CONTRATO: 064/2021-PMP-CML								
Av. Nações Unidas, 3395 - S. José			OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								
Parintins - ARIZONIAS			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZONIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
			2ª MEDIÇÃO								
			Data: 02/12/2021								
Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtds.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			REALIZADO		
						Acumuladas			Atual		
						%	Qtds.	Valor R\$	%	Qtds.	Valor R\$
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	209,00	20,29	4.240,61	100,00	209,00	4.240,61			
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	128,00	22,28	2.851,84	100,00	128,00	2.851,84			
4.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	3,37	666,52	2.246,17	100,00	3,37	2.246,17			
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	6,85	187,14	1.281,90	100,00	6,85	1.281,90			
5.0	SUPER ESTRUTURA				55.333,86			55.333,86			
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, FÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	128,32	116,52	14.951,84	100,00	128,32	14.951,84			
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, FÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	98,64	68,07	6.714,42	100,00	98,64	6.714,42			
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.009,00	18,20	18.363,80	100,00	1009,00	18.363,80			
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	255,00	22,32	5.691,60	100,00	255,00	5.691,60			
5.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	11,26	666,52	7.505,01	100,00	11,26	7.505,01			
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	11,26	187,14	2.107,19	100,00	11,26	2.107,19			
6.0	PAREDES E PAINÉIS				44.069,09			44.069,09			
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	58,90	101,91	6.002,49	100,00	58,90	6.002,49			
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	372,80	102,11	38.066,60	100,00	372,80	38.066,60			

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								2ª MEDIÇÃO Data 02/12/2021
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								
			OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZONIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
Item	Descrição dos serviços	Und.	Qtde.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtde.	Valor R\$	%	Qtde.	Valor R\$
7.0	COBERTURA				147.401,40			95.577,51			13.673,10
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	21,00	2.253,36	47.320,56	95,00	19,95	44.954,52	5,00	1,05	2.366,02
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	3,00	891,67	2.675,01	95,00	2,85	2.541,25	5,00	0,15	133,75
7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	550,50	47,63	26.220,31	60,00	330,30	15.732,18	20,00	110,10	5.244,06
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	550,50	53,49	29.446,24	60,00	330,30	17.667,74	19,00	104,59	5.594,51
7.5	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	57,5	29,11	1.673,82	50,00	28,75	836,91	20,00	11,50	334,76
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50,40	157,08	7.916,83	50,00	25,20	3.958,41			
7.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50,40	48,08	2.423,23	40,00	20,16	969,29			
7.8	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	364,55	81,54	29.725,40	30,00	109,36	8.917,21			
8.0	REVESTIMENTOS				77.588,48			48.933,94			16.758,85
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	804,50	9,16	7.369,22	100,00	804,50	7.369,22			
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m2	505,45	27,77	14.036,34	80,00	404,35	11.228,79	10,00	50,54	1.403,49
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m2	299,05	25,04	7.488,21	80,00	239,23	5.990,31	10,00	29,90	748,69

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								
			OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZONIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
			2ª MEDIÇÃO								
			Data								
			02/12/2021								
Item	Descrição dos serviços	Unid	Qtds	Valor Unitário R\$	Valor Realizado R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtds	Valor R\$	%	Qtds	Valor R\$
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	199,80	71,53	14.291,69	50,00	99,90	7.145,84	30,00	59,94	4.287,50
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	99,25	346,63	34.403,02	50,00	49,62	17.199,78	30,00	29,77	10.319,17
9.0	PAVIMENTAÇÃO - PISOS				83.019,52			33.778,63			
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	M3	11,73	699,80	8.208,65	100,00	11,73	8.208,65			
9.2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (CONTRAPISO - AMPLIAÇÃO)	M3	18,57	561,74	10.431,51	60,00	11,14	6.257,78			
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	364,55	128,86	46.975,91	30,00	109,36	14.092,12			
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,27	952,57	17.403,45	30,00	5,48	5.220,08			
10.0	ESQUADRIAS-GRADIS-GUARDA CORPOS				55.713,28			12.305,04			
10.1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	11,00	570,48	6.275,28	30,00	3,30	1.882,58			
10.2	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	2.057,42	2.057,42	30,00	0,30	617,22			
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	617,88	617,88	30,00	0,30	185,36			
10.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	649,45	1.298,90	30,00	0,60	389,67			

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								2ª MEDIÇÃO
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								
			OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								Data
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZONIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
02/12/2021											
Item	Descrição dos serviços	Unid	Qtd.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			REALIZADO		
						Acumuladas			Atual		
						%	Qtd.	Valor R\$	%	Qtd.	Valor R\$
10.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	702,14	1.404,28	30,00	0,60	421,28			
10.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,73	491,53	8.714,82	20,00	3,54	1.740,01			
10.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,50	491,69	2.704,29	20,00	1,10	540,85			
10.8	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8mm, DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, INCLUINDO FARRAGENS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,60	332,78	14.176,42	20,00	8,52	2.835,28			
10.9	GRADIL METÁLICO EM PERFIL DE METALON, PILARETES 50x50, BARRAS HORIZONTAIS 30x50 E GRADIL 20x20, SOBRE MURETA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M2	78,75	186,26	14.667,97	20,00	15,75	2.933,59			
10.10	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	18,00	210,89	3.796,02	20,00	3,60	759,20			
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - GERAL				23.595,58			4.719,07			
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00	163,65	2.127,45	20,00	2,60	425,49			
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280	10,92	3.057,60	20,00	56,00	611,52			
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	16,71	1.671,00	20,00	20,00	334,20			
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	5,30	1.431,00	20,00	54,00	286,20			
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,00	7,44	2.827,20	20,00	76,00	565,44			


PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								2ª MEDIÇÃO
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								
			OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								Data
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZONIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
02/12/2021											
Item	Descrição dos serviços	Unid	Qtd.	Valor Unitário - R\$	A Realizar - R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			REALIZADO		
						%	Qtd.	Valor - R\$	%	Qtd.	Valor - R\$
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	220,00	10,05	2.211,00	20,00	44,00	442,20			
11.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00	38,84	1.087,52	20,00	5,60	217,50			
11.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16,00	16,62	265,92	20,00	3,20	53,18			
11.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	96,54	289,62	20,00	0,60	57,92			
11.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	38,00	13,84	525,92	20,00	7,60	105,18			
11.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	62,00	12,01	744,62	20,00	12,40	148,92			
11.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	696,92	696,92	20,00	0,20	139,38			
11.13	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	129,38	129,38	20,00	0,20	25,87			
11.14	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	33,00	11,20	369,60	20,00	6,60	73,92			
11.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	36,00	14,89	536,04	20,00	7,20	107,20			
11.16	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	51,00	110,29	5.624,79	20,00	10,20	1.124,95			
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				1.449,97			434,99			
12.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00	1.449,97	1.449,97	30,00	0,30	434,99			
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				13.104,62			9.733,87			
13.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,00	873,54	873,54	40,00	0,40	349,41			
13.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	667,34	1.334,68	50,00	1,00	667,34			
13.3	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	10.896,40	10.896,40	80,00	0,80	8.717,12			

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								2ª MEDIÇÃO
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								
			OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
											Data
											02/12/2021
Item	Descrição dos serviços	Und.	Qtd.	Valor Unitário - R\$	Valor - R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			REALIZADO		
						Acumuladas		Valor - R\$	Atual		Valor - R\$
						%	Qtd.	Valor - R\$	%	Qtd.	Valor - R\$
14.0	APARELHOS, METAIS E BANCADAS				15.966,94						
14.1	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. VÁLVULA AMERICANA EM METAL. SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,33	957,66	1.273,68	40,00	0,53	507,55			
14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	423,68	4.236,80	40,00	4,00	1.694,72			
14.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	715,80	715,80	40,00	0,40	286,32			
14.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	11	37,18	408,98						
14.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	78,01	390,05						
14.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	206,12	206,12						
14.7	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	241,94	483,88						
14.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	241,94	483,88						
14.9	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	610,37	3.051,85						
14.10	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 01/2021	M2	2,00	746,30	1.492,60						
14.11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PLA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,98	647,25	3.223,30						
15.0	PINTURA				26.642,90			11.616,54			
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	505,45	12,22	6.176,59	50,00	252,72	3.088,23			
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	505,45	13,54	6.843,79	45,00	227,45	3.079,67			



PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								2ª MEDIÇÃO	
		CONTRATO: 004/2021-PMP-CML									
		OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								Data 02/12/2021	
		LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZONIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM									
Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtde.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtde.	Valor R\$	%	Qtde.	Valor R\$
15.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	M2	368,75	18,63	6.869,81	40,00	147,50	2.747,92			
15.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	M2	368,75	18,31	6.751,81	40,00	147,50	2.700,72			
16.0	SOLEIRAS E PEITORIS				7.757,26						
16.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	13,30	93,84	1.248,07						
16.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	47,45	137,18	6.509,19						
17.0	LIMPEZA FINAL				3.762,90						
17.1	LIMPEZA GERAL	M2	1320	2,85	3.762,90						
TOTAL >>					988.662,75			352.249,88			30.431,95

O valor desta Fatura é de **R\$ 30.431,95** (trinta mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)



Denner Brelaz
DENNER CARDOSO BRELAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE TERRAS, CADASTRO E ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA- 2021

Nome: L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÃO

Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 3395 – SÃO JOSÉ OPERÁRIO

CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74


Matricula: 204701

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, relativas a tributos administrados pela Coordenadoria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação e Parintins (CTCA/SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parintins.

Esta certidão foi emitida com base na Lei Complementar nº 006/2009 – PGMP (Código Tributário do Município de Parintins) e tem validade por 60 (sessenta) dias.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Parintins, 10 de novembro de 2021.


Claudia Sergio W. Cardoso
Secretário P/ Assuntos Extraordinários
Decreto Nº 011/2021 - PGMP
ADMINISTRADOR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.502.709/0001-74

Certidão nº: 37078184/2021

Expedição: 15/10/2021, às 10:23:43

Validade: 12/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.502.709/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a multas ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.502.709/0001-74
Razão Social: L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO
Endereço: AV NACOES UNIDAS 3395 / SAO JOSE OPERARIO / PARINTINS / AM / 69151-565

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/11/2021 a 03/12/2021

Certificação Número: 2021110401105026741055

Informação obtida em 09/11/2021 10:30:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005781127

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/11/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

L DE S AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI, residente na AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 3395, , SÃO JOSE OPERARIO, CEP: 69151-537, Parintins - AM, vinculado ao CNPJ: 05.602.709/0001-74.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 9 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005781127





Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débito

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte.: L. de S. Azevedo Construção
CPF / CNPJ.: 12.502.709/0001-74
Endereço.: Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário
Complemento: Parintins/AM

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos registros existentes na Dívida Ativa do Município, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não conta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data.

Data de Emissão.: 09/11/2021

Data de Validade: 09/12/2021

Para efeito de validação desta certidão, consultar o Portal Tributário do Município.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 12.502.709/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:35:55 do dia 02/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2022.

Código de controle da certidão: **C366.AF43.68F5.7BAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51262560

Data: 09/11/2021

Hora: 10:05:22

Válida até: 09/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 12.502.709/0001-74 - L DE S AZEVEDO CONTRUCAO EIRELI

Inscrição: 05.330.640-6 - Situação: Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>