



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 04 de março de 2022.

Memorando Nº 134/2022 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. PREFEITO Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excia., Processo contendo os anexos descritos abaixo oriundos do Termo de Contrato nº 072/2021 e Tomada de Preços nº 004/2021-PMP da Empresa L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ 12.502.709/0001-74, referente à 3ª (terceira) Medição dos Serviços de Reforma do Centro do Idoso da Vila Amazônia, no Município de Parintins-AM, para pagamento.


Anexos:

- ✓ CI Nº 038/2022-SEMOSP
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nº 193090 valor de R\$ 43.712,78 (quarenta e três mil setecentos e doze reais e setenta e oito centavos);
- ✓ Planilha da 3ª (terceira) medição dos serviços executados;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos.

Fonte pagadora – 010 – Recursos próprios

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 04 de março de 2022.


CÓPIA

C. I. Nº 038/2022-SEMOSP/PMP

ANO: 2022		MÊS DE REFERÊNCIA:		MARÇO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO CONTRATO: TERMO DE CONTRATO Nº 072/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-PMP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL		Nº 193090	
CREDOR:		L. DE S AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI			
CNPJ/ CPF		12.502.709/0001-74		PIS/NIT	
ENDEREÇO:		Avenida Nações Unidas, nº 3395, Bairro São José Operário - Cep 69151-565			FONE:
OBJETO:		Reforma do Centro do Idoso da Vila Amazônia, no Município de Parintins-Am.			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VB	Ref. a Serviços de Reforma do Centro do Idoso da Vila Amazônia - Comunidade de Vila Amazônia - Município de Parintins - 3ª (terceira) Medição		R\$ 43.712,78	43.712,78
FICHA Nº		RECURSO: DADOS BANCÁRIOS:		SOMA:	R\$ 43.712,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0014.2034.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
010	RECURSOS PRÓPRIOS		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-PMP			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

023150 - L. de S. Azevedo Construção
Endereço.: Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário
Compl.:
CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74

Número: 193090

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão: 04/03/2022

TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins
Endereço.: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro
Compl.: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1,00	Und	Ref. a serviço de reforma do Centro do Idoso da Vila Amazônia - 3ª medição.	43.712,78	43.712,78



Denner Cardoso Brelaz
DENNER CARDOSO BRELAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA /AM - 32148

Serviço LC116: 0.00

Valor dos Serviços 43.712,78	Deduções Permitidas	Base de Cálculo 43.712,78	Alíquota % 3,26	Valor do ISS 1.426,04	ISS Retido pelo Tomador SIM
Retenções					
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Valor Líquido 42.287,74

Empresa: 204701 - 1.11 ME - Optante Simples
Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal

DAM do ISS pelo Portal: www.parintinsnfe.am.gov.br

Vencimento do ISS: 10/04/2022



Prefeitura Municipal de Parintins
TAXA DE EXPEDIENTE

Receita: 08
Nota Fiscal: 193090
Ano: 0000
Parcela: 00/00

023150 - L. de S. Azevedo Construção
Endereço: Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário
Compl.:
CPF/CNPJ: 12.502.709/0001-74

Vencimento	10/04/2022
Valor	23,34
C Moretária	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Total	23,34

EMISSION: 04/03/2022 NÃO RECEBER APÓS: 20/04/2022

Prefeitura Municipal de Parintins
TAXA DE EXPEDIENTE

L. de S. Azevedo Construção
Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário
12.502.709/0001-74

Vencimento	10/04/2022
Valor	23,34
Correção	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Total	23,34

EMISSION: 04/03/2022 NÃO RECEBER APÓS: 20/04/2022
81650000000 4 23343143202 7 20420081930 6 90023150999 4





Prefeitura Municipal de Parintins
I S S

Recetta: 38
Nota Fiscal: 193090
Ano: 0000
Parcela: 00/00

023150 - Prefeitura Municipal de Parintins
Endereço: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro
Compl.: Parintins - Am / CEP: 69.151-271
CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

38 - NF - ISS Recolhimento mensal

EMIÇÃO: 04/03/2022 NÃO RECEBER APOS: 20/04/2022

Vencimento	10/04/2022
Valor:	1.425,04
C Moretária:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	1.425,04

Prefeitura Municipal de Parintins
I S S

Recetta: 38
Nota Fiscal: 193090
Ano: 0000
Parcela: 00/00

Prefeitura Municipal de Parintins
Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro
Parintins - Am / CEP: 69.151-271
04.329.736/0001-69

38 - NF - ISS Recolhimento mensal

EMIÇÃO: 04/03/2022 NÃO RECEBER APOS: 20/04/2022
81670000014 3 25043143202 1 20420381930 3 90023150999 4

Vencimento:	10/04/2022
Valor:	1.425,04
Correção:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	1.425,04



PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								3ª MEDIÇÃO
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								
			OBRA: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								Data
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
04/03/2022											
Item	Discriminação dos serviços	Und	Qtde.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtde.	Valor R\$	%	Qtde.	Valor R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.931,24			5.931,24			-
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00	354,94	2.129,64	100,00	6,00	2.129,64			-
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	1.320,00	2,88	3.801,60	100,00	1320,00	3.801,60			-
2.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES				5.997,89			5.997,89			-
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	129,51	19,87	2.573,36	100,00	129,51	2.573,36			-
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	449,00	2,78	1.248,22	100,00	449,00	1.248,22			-
2.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	205,70	2,89	594,47	100,00	205,70	594,47			-
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	7,73	51,94	100,00	6,72	51,94			-
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,40	28,66	670,64	100,00	23,40	670,64			-
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	205,70	3,12	641,78	100,00	205,70	641,78			-
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,53	48,01	217,48	100,00	4,53	217,48			-
3.0	TRABALHOS EM TERRA				2.365,86			2.365,86			-
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	11,51	129,97	1.495,95	100,00	11,51	1.495,95			-
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	5,86	109,41	641,14	100,00	5,86	641,14			-
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	31,08	5,38	167,21	100,00	31,08	167,21			-
3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	1,39	44,29	61,56	100,00	1,39	61,56			-
4.0	INFRA ESTRUTURA				18.963,76			18.963,76			-
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	3,48	488,75	1.700,85	100,00	3,48	1.700,85			-
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	59,76	58,29	3.483,41	100,00	59,76	3.483,41			-
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	173	18,26	3.158,98	100,00	173,00	3.158,98			-



PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS						3ª MEDIÇÃO		
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML						Date		
			OBRA: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA						04/03/2022		
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
Item	Discriminação dos serviços	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES A acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtde	Valor R\$	%	Qtde	Valor R\$
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	209,00	20,29	4.240,61	100,00	209,00	4.240,61			
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128,00	22,38	2.851,84	100,00	128,00	2.851,84			
4.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,37	666,52	2.246,17	100,00	3,37	2.246,17			
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,85	187,14	1.281,90	100,00	6,85	1.281,90			
5.0	SUPER ESTRUTURA				55.333,86			55.333,86			
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	128,32	116,52	14.951,84	100,00	128,32	14.951,84			
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	98,64	68,07	6.714,42	100,00	98,64	6.714,42			
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.009,00	18,20	18.363,80	100,00	1009,00	18.363,80			
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255,00	22,32	5.691,60	100,00	255,00	5.691,60			
5.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,26	666,52	7.505,01	100,00	11,26	7.505,01			
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,26	187,14	2.107,19	100,00	11,26	2.107,19			
6.0	PAREDES E PAINÉIS				44.069,09			44.069,09			
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	58,90	101,91	6.002,49	100,00	58,90	6.002,49			
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	372,80	102,11	38.066,60	100,00	372,80	38.066,60			



PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS						3ª MEDIÇÃO		
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML						Data		
			OBRA: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA						04/03/2022		
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
Item	Discriminação dos serviços	Und	Qtd	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtd	Valor R\$	%	Qtd	Valor R\$
7.0	COBERTURA				147.401,40			147.397,89			3,51
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	21,00	2.253,36	47.320,56	100,00	21,00	47.320,54	-	-	0,02
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	3,00	891,67	2.675,01	100,00	3,00	2.675,00	-	-	0,01
7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	550,50	47,63	26.220,31	100,00	550,50	26.220,29	-	-	0,02
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	550,50	53,49	29.446,24	100,00	550,49	29.445,68	-	-	0,56
7.5	CUMBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	57,5	29,11	1.673,82	100,00	57,50	1.673,81	-	-	0,01
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50,40	157,08	7.916,83	100,00	50,39	7.915,25	-	-	1,58
7.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50,40	48,08	2.423,23	100,00	50,39	2.422,74	-	-	0,49
7.8	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	364,55	81,54	29.725,40	100,00	364,54	29.724,58	-	-	0,82
8.0	REVESTIMENTOS				77.588,48			77.580,14			8,34
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	804,50	9,16	7.369,22	100,00	804,50	7.369,22	-	-	-
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m2	505,45	27,77	14.036,34	100,00	505,42	14.035,49	-	-	0,85
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m2	299,05	25,04	7.488,21	100,00	299,03	7.487,68	-	-	0,53

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								
			OBRA: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								
			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
											3ª MEDIÇÃO
											Data
											04/03/2022
Item	Discriminação dos serviços	Und	Qtd	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtd	Valor R\$	%	Qtd	Valor R\$
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	199,80	71,53	14.291,69	100,00	199,80	14.291,67	-	-	0,02
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	99,25	346,63	34.403,02	100,00	99,23	34.396,08	-	-	6,94
9.0	PAVIMENTAÇÃO - PISOS				83.019,52			82.997,43			22,09
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	11,73	699,80	8.208,65	100,00	11,73	8.208,65	-	-	-
9.2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (CONTRAPISO - AMPLIAÇÃO)	M3	18,57	561,74	10.431,51	100,00	18,55	10.420,27	-	-	11,24
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	364,55	128,86	46.975,91	100,00	364,54	46.974,60	-	-	1,31
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M5	18,27	952,57	17.403,45	100,00	18,26	17.393,91	-	-	9,54
10.0	ESQUADRIAS-GRADIS-GUARDA CORPOS				55.713,28			55.701,49			11,79
10.1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER. ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	11,00	570,48	6.275,28	100,00	11,00	6.275,27	-	-	0,01
10.2	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	2.057,42	2.057,42	100,00	1,00	2.057,41	-	-	0,01
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	617,88	617,88	100,00	1,00	617,87	-	-	0,01
10.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	649,45	1.298,90	100,00	2,00	1.298,90	-	-	-



PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
CNPJ 12.502.709/0001-74			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								
Av. Nações Unidas, 3395 - S. José			OBRA: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								
Parintins - Amazonas			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
			3ª MEDIÇÃO								
			Data: 04/03/2022								
Item	Discriminação dos serviços	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtde	Valor R\$	%	Qtde	Valor R\$
10.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS. DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	702,14	1.404,28	100,00	2,00	1.404,27			0,01
10.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,73	491,53	8.714,82	100,00	17,71	8.704,98			9,84
10.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,50	491,69	2.704,29	100,00	5,50	2.704,27			0,02
10.8	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8mm, DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, INCLUINDO FARRAGENS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,60	332,78	14.176,42	100,00	42,60	14.176,41			0,01
10.9	GRADIL METÁLICO EM PERFIL DE METALON, PILARETES 50x50, BARRAS HORIZONTAIS 30x50 E GRADIL 20x20, SOBRE MURETA DE ALVENARIA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M2	78,75	186,26	14.667,97	100,00	78,74	14.666,10			1,87
10.10	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	18,00	210,89	3.796,02	100,00	18,00	3.796,01			0,01
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - GERAL				23.595,58			16.555,94			7.039,64
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	13,00	163,65	2.127,45	100,00	13,00	2.127,45			
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280	10,92	3.057,60	100,00	280,00	3.057,60			
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	16,71	1.671,00	79,43	79,43	1.327,28	20,57	20,57	343,72
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	5,30	1.431,00	60,00	162,00	858,60	40,00	108,00	572,40
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,00	7,44	2.827,20	60,00	228,00	1.696,32	40,00	152,00	1.130,88

PLANILHA DE MEDIÇÃO												
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES CNPJ 12.502.709/0001-74 Av. Nações Unidas, 3395 - S. José Parintins - Amazonas					CONTRATANTE: PRFBEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS							3ª MEDIÇÃO
					CONTRATO: 004/2021-PMP-CML							
					OBRA: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA							Data
					LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM							
							04/03/2022					
Item	Discriminação dos serviços	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual			
						%	Qtde	Valor R\$	%	Qtde	Valor R\$	
11.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	220,00	10,05	2.211,00	60,00	132,00	1.326,60	40,00	88,00	884,40	
11.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00	38,84	1.087,52	60,00	16,80	652,50	40,00	11,20	435,02	
11.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16,00	16,62	265,92	60,00	9,60	159,54	40,00	6,40	106,38	
11.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	96,54	289,62	60,00	1,80	173,76	40,00	1,20	115,86	
11.10	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	38,00	13,84	525,92	60,00	22,80	315,54	40,00	15,20	210,38	
11.11	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	62,00	12,01	744,62	60,00	37,20	446,76	40,00	24,80	297,86	
11.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	696,92	696,92	60,00	0,60	418,14	40,00	0,40	278,78	
11.13	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	129,38	129,38	60,00	0,60	77,62	40,00	0,40	51,76	
11.14	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	33,00	11,20	369,60	60,00	19,80	221,76	40,00	13,20	147,84	
11.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	36,00	14,89	536,04	60,00	21,60	321,61	40,00	14,40	214,43	
11.16	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	51,00	110,29	5.624,79	60,00	30,60	3.374,86	40,00	20,40	2.249,93	
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				1.449,97							
12.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00	1.449,97	1.449,97			-	100,00	1,00	1.449,97	
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				13.104,62			12.251,61			853,01	
13.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,00	873,54	873,54	80,00	0,80	698,82	20,00	0,20	174,72	
13.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	667,34	1.334,68	90,00	1,80	1.201,21	10,00	0,20	133,47	
13.3	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES) AF 12/2020	UN	1,00	10.896,40	10.896,40	95,00	0,95	10.351,58	5,00	0,05	544,82	



PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES				CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS							3ª MEDIÇÃO
CNPJ 12.502.709/0001-74				CONTRATO: 004/2021-PMP-CML							
Av. Nações Unidas, 3393 - S. José				OBRA: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA							
Parintins - Amazonas				LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM							Data
											04/03/2022
Item	Discriminação dos serviços	Und	Qtd.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES Acumuladas			REALIZADO Atual		
						%	Qtd.	Valor R\$	%	Qtd.	Valor R\$
14.0	APARELHOS, METAIS E BANCADAS				15.966,94			4.347,55			11.619,09
14.1	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,33	957,66	1.273,68	70,00	0,92	881,03	30,00	0,39	392,65
14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	423,68	4.236,80	70,00	7,00	2.965,76	30,00	3,00	1.271,04
14.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	715,80	715,80	70,00	0,70	501,06	30,00	0,30	214,74
14.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	37,18	408,98			-	100,00	11,00	408,98
14.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	78,01	390,05			-	100,00	5,00	390,05
14.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	206,12	206,12			-	100,00	1,00	206,12
14.7	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	241,94	483,88			-	100,00	2,00	483,88
14.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	241,94	483,88			-	100,00	2,00	483,88
14.9	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	610,37	3.051,85			-	100,00	5,00	3.051,85
14.10	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E AF 01/2021	M2	2,00	746,30	1.492,60			-	100,00	2,00	1.492,60
14.11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,98	647,25	3.223,30			-	100,00	4,98	3.223,30
15.0	PINTURA				26.642,00			15.455,92			11.186,08
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	505,45	12,22	6.176,59	90,00	454,90	5.558,86	10,00	50,54	617,73
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	505,45	13,54	6.843,79	65,00	328,54	4.448,42	35,00	176,90	2.395,37

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÕES			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								3ª MEDIÇÃO
CNPJ 12.502.709/0001-74			CONTRATO: 004/2021-PMP-CML								Data
Av. Nações Unidas, 3395 - S. José			OBRA: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DA VILA AMAZONIA								04/03/2022
Parintins - Amazonas			LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZONIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM								
Item	Descrição dos serviços	Und	Qtd.	Valor Unitário RS	A Realizar RS	MEDIÇÕES ANTERIORES			REALIZADO		
						Acumuladas			Atual		
						%	Qtd.	Valor RS	%	Qtd.	Valor RS
15.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	368,75	18,63	6.869,81	40,00	147,50	2.747,92	60,00	221,25	4.121,89
15.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	368,75	18,31	6.751,81	40,00	147,50	2.700,72	60,00	221,25	4.051,09
16.0	SOLEIRAS E PEITORIS				7.757,26			-			7.757,26
16.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,30	93,84	1.248,07			-	100,00	13,30	1.248,07
16.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	47,45	137,18	6.509,19			-	100,00	47,45	6.509,19
17.0	LIMPEZA FINAL				3.762,00			-			3.762,00
17.1	LIMPEZA GERAL	M2	1320	2,85	3.762,00			-	100,00	1.320,00	3.762,00
TOTAL >>					588.662,75			544.949,97			43.712,78

O valor desta Fatura é de RS 43.712,78 (quarenta e três mil, setecentos e doze reais e setenta e oito centavos)

[Assinatura]

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ
12.502.709/0001-74
L. DE S. AZEVEDO
CONSTRUÇÃO
 AV AVENIDA NACOES UNIDAS, 3395
 SAO JOSÉ - CEP 69.151-537
 PARINTINS - AM

L. DE S. AZEVEDO CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 12.502.709/0001-74

SEMOSP / PARINTINS - AM
 Atesto que os materias foram
 entregues serviços de conformidade com
 prestados a Nota de Empenho.
 Em: 04/03/2022

[Assinatura]
DENNER CARDOSO BRELAZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/AM - 32148

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.502.709/0001-74
Certidão nº: 7357897/2022
Expedição: 04/03/2022, às 10:39:12
Validade: 31/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.502.709/0001-74, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a lamentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005965791

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 03/03/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

LOPE S AZEVEDO CONSTRUÇÃO EIRELI, residente na AV NAÇÕES UNIDAS 3395, BENEDITO, CEP: 69151-565, Parintins - AM, vinculado ao CNPJ: 12.502.709/0001-74. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 4 de março de 2022.

PEDIDO Nº:



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.502.709/0001-74

Razão

Social: L DE S AZEVEDO CONSTRUCAO

Endereço: AV NACOES UNIDAS 3395 / SAO JOSE OPERARIO / PARINTINS / AM / 69151-565

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2022 a 18/03/2022

Certificação Número: 2022021700525688993481

Informação obtida em 04/03/2022 10:37:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débito

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte...: L. de S. Azevedo Construção
CPF/CNPJ...: 12.502.709/0001-74
Endereço...: Avenida Nações Unidas, 3395 - São José Operário
Complemento: Parintins/AM

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos registros existentes na Dívida Ativa do Município, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data.

Data de Emissão.: 04/03/2022

Data de Validade: 04/04/2022

Para efeito de validação desta certidão, consultar o Portal Tributário do Município.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51460688

Data: 04/03/2022

Hora: 09:46:02

Válida até: 03/04/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 12.502.709/0001-74 - L DE S AZEVEDO CONTRUCAO EIRELI

Inscrição: 05.330.640-6 - Situação: Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

stemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaContDte.do