

Prefeitura Municipal de Parintins



QUÉOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
OPERÁRIO, NA COMUNIDADE PARANÁ DO LIMÃO
DO MEIO, MUNICIPIO DE PARINTINS”.**

DIÁRIO DE OBRA

CARTA CONTRATO: 006/2022 - SEMOSP

01^a


Priscila de Oliveira Neves
Engenheira Civil
CREA 26939 - D/AM


QUÉOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Priscila de Oliveira Neves
Administradora
CNPJ: 17.471.993/0001-82

MEDIÇÃO

	DIÁRIO DE OBRA		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS		

ASSINATURA CONTRATUAL 23/02/2022	INICIO DAS ATIVIDADES: 07/06/2022	FOLHA: 1	(PARINTINS) CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA COMUNIDADE PARANÁ DO LIMÃO DO MEIO, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM - CONTRATO Nº 006/2022 - PMP terça-feira, 7 de junho de 2022	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS					
ASSINATURA ORDEM SERVIÇO 06/06/2022	DIAS DECORIDOS: 1 dias	LIVRO Nº:		MANHÃ		TARDE		NOITE	
				x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 22/06/2022	DIAS RESTANTES: 15 dias	1		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
TÉRMINO CONTRATUAL: 120					CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
					S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	x S/ ATIVIDADE	

MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.
ENCARREGADO	1	APONTADOR	1	CAMINHÃO PIPA			
ENG. CIVIL	1			CAMINHÃO BASCULANTE			
ENG. ELETRICO				ROLO DE PNEU			
PEDREIRO				ROLO TANDEM			
AJ. DE PEDREIRO				CAMINHÃO DE APOIO	1		
CARPINTEIRO				CARRO DE PASSEIO	1		
AJ. DE CARPINTARIA				COMPRESSOR DE AR			
ENC. DE TRANSPORTE				BETONEIRA			
ELETRICISTA				ANDAIME			
AJ. DE ELETRICISTA				MOTOR DE LUZ			
AJ. DE OBRA				BARCO DE TRANSPORTE	1		
PINTOR							
AJUDANTE	3						

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
1.0	INICIO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA (LIMPEZA)

CONTRATADA:  Priscila de Oliveira Neves Engenheira Civil CREA 26939 - D/AM	CONTRATADA:  Priscila de Oliveira Neves Administradora CNPJ: 17.471.993/0001-82	CONTRATANTE:  Ronaldo Marinho Farias Engenheiro Civil CREA 13226-D/AM SEMOSP/PARINTINS	CONTRATANTE:
--	---	---	--------------


CONTRATADA:	CONTRATADA:	CONTRATANTE:	CONTRATANTE:
 <i>Priscila de Oliveira Neves</i> Engenheira Civil CREA 26939 - D/AM	 QUEOPS ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA Priscila de Oliveira Neves Administradora CNPJ: 17.471.993/0001-82	 Ronaldo Marinho Faras Engenheiro Civil CREA: 13226-D/AM SEMOSP/PARINTINS	

		DIÁRIO DE OBRA		 QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO																
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS																				
ASSINATURA CONTRATUAL 23/02/2022	INICIO DAS ATIVIDADES: 10/06/2022	FOLHA: 4	(PARINTINS) CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA COMUNIDADE PARANÁ DO LIMÃO DO MEIO, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM - CONTRATO Nº 006/2022 - PMP		CONDIÇÕES CLIMÁTICAS															
ASSINATURA ORDEM SERVIÇO 06/06/2022	DIAS DECORIDOS: 4 dias	LIVRO Nº: 1	sexta-feira, 10 de junho de 2022		<table border="1"> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> <tr> <td>x BOM</td> <td>x BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ ATIVIDADE</td> <td>S/ ATIVIDADE</td> <td>x S/ ATIVIDADE</td> </tr> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	x BOM	x BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	x S/ ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																		
x BOM	x BOM	BOM																		
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																		
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																		
S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	x S/ ATIVIDADE																		
TÉRMINO CONTRATUAL: 22/06/2022	DIAS RESTANTES: 12 dias																			
TÉRMINO CONTRATUAL: 120																				
MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.													
ENCARREGADO	1	APONTADOR	1	CAMINHÃO PIPA																
ENG. CIVIL	1			CAMINHÃO BASCULANTE																
ENG. ELETRICO				ROLO DE PNEU																
PEDREIRO	1			ROLO TANDEM																
AJ. DE PEDREIRO				CAMINHÃO DE APOIO	1															
CARPINTEIRO	1			CARRO DE PASSEIO	1															
AJ. DE CARPINTARIA				COMPRESSOR DE AR																
ENC. DE TRANSPORTE				BETONEIRA																
ELETRICISTA				ANDAIME																
AJ. DE ELETRICISTA				MOTOR DE LUZ																
AJ. DE OBRA				BARCO DE TRANSPORTE	1															
PINTOR																				
AJUDANTE	2																			
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:																			
1.0	INICIO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA (INSTALAÇÃO DO BARACÃO DO CANTEIRO DE OBRA)																			
CONTRATADA:  QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Priscila de Oliveira Neves Administradora CNPJ: 17.471.993/0001-82 CONTRATADA:  Priscila de Oliveira Neves Engenheira Civil CREA 26939 - D/AM CONTRATANTE:  Ronaldo de Farias Engenheiro Civil CREA: 13226-D/AM SEMOSP/PARINTINS CONTRATANTE:																				

Priscila de Oliveira Neves
Engenheira Civil
CREA 26939 - D/AM

		DIÁRIO DE OBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS				 QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
ASSINATURA CONTRATUAL 23/02/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES: 12/06/2022	FOLHA: 6	(PARINTINS) CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA COMUNIDADE PARANÁ DO LIMÃO DO MEIO, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM - CONTRATO N° 006/2022 - PMP			CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		
ASSINATURA ORDEM SERVIÇO 06/06/2022	DIAS DECORRIDOS: 6 dias	LIVRO N°:				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 22/06/2022	DIAS RESTANTES: 10 dias	1				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 120						INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			domingo, 12 de junho de 2022			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
						X S/ ATIVIDADE	X S/ ATIVIDADE	x S/ ATIVIDADE
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.
ENCARREGADO		APONTADOR			CAMINHÃO PIPA			
ENG. CIVIL					CAMINHÃO BASCULANTE			
ENG. ELETRICO					ROLO DE PNEU			
PEDREIRO					ROLO TANDEM			
AJ. DE PEDREIRO					CAMINHÃO DE APOIO			
CARPINTEIRO					CARRO DE PASSEIO			
AJ. DE CARPINTARIA					COMPRESSOR DE AR			
ENC. DE TRANSPORTE					BETONEIRA			
ELETRICISTA					ANDAIME			
AJ. DE ELETRICISTA					MOTOR DE LUZ			
AJ. DE OBRA					BARCO DE TRANSPORTE			
PINTOR								
AJUDANTE								
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:							
1.0	FIM DE SEMANA - SEM ATIVIDADES							
CONTRATADA:		CONTRATADA:		CONTRATANTE:  Ronaldo Marinho Farias Engenheiro Civil CREA: 12226-D/AM SEMOSP/PARINTINS		CONTRATANTE:		
 QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Priscila de Oliveira Neves Administradora CNPJ: 17.471.993/0001-82		 Priscila de Oliveira Neves Engenheira Civil CREA: 20090 - B/AM						

Engenheira Civil
CREA 26939 - D/AM

		DIÁRIO DE OBRA									
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
ASSINATURA CONTRATUAL 23/02/2022	INICIO DAS ATIVIDADES: 16/06/2022	FOLHA: 10	(PARINTINS) CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA COMUNIDADE PARANÁ DO LIMÃO DO MEIO, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM - CONTRATO Nº 006/2022 - PMP quinta-feira, 16 de junho de 2022			CONDIÇÕES CLIMÁTICAS					
ASSINATURA ORDEM SERVIÇO 06/06/2022	DIAS DECORIDOS: 10 dias	LIVRO Nº:				MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL: 22/06/2022	DIAS RESTANTES: 6 dias	1				BOM	BOM	BOM			
						INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL			
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO						
TÉRMINO CONTRATUAL: 120						X	S/ ATIVIDADE	X	S/ ATIVIDADE		
MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.				
ENCARREGADO		APONTADOR		CAMINHÃO PIPA							
ENG. CIVIL				CAMINHÃO BASCULANTE							
ENG. ELETRICO				ROLO DE PNEU							
PEDREIRO				ROLO TANDEM							
AJ. DE PEDREIRO				CAMINHÃO DE APOIO							
CARPINTEIRO				CARRO DE PASSEIO							
AJ. DE CARPINTARIA				COMPRESSOR DE AR							
ENC. DE TRANSPORTE				BETONEIRA							
ELETRICISTA				ANDAIME							
AJ. DE ELETRICISTA				MOTOR DE LUZ							
AJ. DE OBRA				BARCO DE TRANSPORTE							
PINTOR											
AJUDANTE											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td> FERIADO - SEM ATIVIDADES </td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:	1.0	FERIADO - SEM ATIVIDADES
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:										
1.0	FERIADO - SEM ATIVIDADES										
CONTRATADA:  CONTRATADA:  CONTRATANTE:  CONTRATANTE:											
QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Priscila de Oliveira Neves Administradora CNPJ: 17.471.993/0001-82		Priscila de Oliveira Neves Engenheira Civil CREA 26939 - D/AM									

		DIÁRIO DE OBRA								
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
ASSINATURA CONTRATUAL 23/02/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/06/2022	FOLHA: 11	(PARINTINS)			CONDIÇÕES CLIMÁTICAS				
ASSINATURA ORDEM SERVIÇO 06/06/2022	DIAS DECORIDOS: 11 dias	LIVRO Nº:	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA COMUNIDADE PARANÁ DO LIMÃO DO MEIO, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM - CONTRATO Nº 006/2022 - PMP			MANHÃ		TARDE		NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 22/06/2022	DIAS RESTANTES: 5 dias	1	sexta-feira, 17 de junho de 2022			x	BOM	x	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 120							INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
							CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
							S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	x S/ ATIVIDADE
MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.		
ENCARREGADO	1	APONTADOR	1	CAMINHÃO PIPA						
ENG. CIVIL	1			CAMINHÃO BASCULANTE						
ENG. ELETRICO				ROLO DE PNEU						
PEDREIRO	1			ROLO TANDEM						
AJ. DE PEDREIRO				CAMINHÃO DE APOIO	1					
CARPINTEIRO	1			CARRO DE PASSEIO	1					
AJ. DE CARPINTARIA				COMPRESSOR DE AR						
ENC. DE TRANSPORTE				BETONEIRA						
ELETRICISTA				ANDAIME						
AJ. DE ELETRICISTA				MOTOR DE LUZ						
AJ. DE OBRA				BARCO DE TRANSPORTE	1					
PINTOR										
AJUDANTE	2									
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA (LOCAÇÃO DA OBRA - GABARITO)									
CONTRATADA:		CONTRATADA:		CONTRATANTE:		CONTRATANTE:				
 QUEOPS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Priscila de Oliveira Neves Administradora CNPJ: 17.471.993/0001-82		 Priscila de Oliveira Neves Engenheira Civil CREA 13226-D/AM		 Ronaldo Marinho Farias Engenheiro Civil CREA: 13226-D/AM SEMOSP/PARINTINS						