



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-Am, 13 de fevereiro de 2020.

Memorando Nº 093/2020 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA

Senhor Prefeito,

Encaminho a V. Excia., Processo contendo os anexos descritos abaixo oriundos da Carta Convite Nº 004/2020-CML/PMP da Empresa E. F. N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97, referente à 1ª (primeira) Medição da Construção de Banheiro Público, na Comunidade do Aduacá, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 021/2020-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços no valor de R\$ 33.197,56 (trinta e três mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos);
- ✓ Planilha da 1ª (primeira) medição dos serviços executados;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos.

Atenciosamente,

Lázaro Ferreira
Subsecretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal de Parintins
Francisca Machado Rabelo
ASSESSORA ADMINISTRATIVA II
PORT. Nº 034/2017 - PGMP

SEFIN
RECEBIDO
Data: 14 02 2020
Hora:

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 13 de fevereiro de 2020

CÓPIA

C. I. Nº 021/2020-SEMOSP/PMP

ANO: 2020		MÊS DE REFERÊNCIA:		FEVEREIRO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 004/2020-CML/PMP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL		Nº	
CREDOR:	E. F. N. MESQUITA				
CNPJ/ CPF	09.576.357/0001-97		PIS/NIT		
ENDEREÇO:	Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I			FONE:	
OBJETO:	Construção de Banheiro Público na Comunidade do Aduacá, no Município de Parintins-Am, conforme Carta Convite Nº 004/2020-CML.				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VB	1ª (primeira) Medição da Construção de Banheiro Público na Comunidade do Aduacá, no Município de Parintins-Am, conforme Carta Convite Nº 004/2020-CML.		33.197,56	33.197,56
FICHA Nº		RECURSO:		SOMA:	R\$ 33.197,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122.0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CARTA CONVITE Nº 004/2020 CML/PMP			


Lázaro Ferreira
Subsecretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Avenida: Nações Unidas, S/Nº - Centro
C.P.N.J. - 04.329.736/0001-69



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR**020489 - E. F. N. Mesquita**

Endereço.: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Compl.....: Itaúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Número: 174163

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão.....: 13/02/2020

TOMADOR**000001 - Prefeitura Municipal de Parintins**


Endereço.: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro

Compl.....: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

Empenho..:

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1,00	Und	Ref: a 1ª (primeira) medição da construção de banheiro público na Comunidade do Aduacá, no município de Parintins - AM, conforme Carta Convite nº 004/2020 - CML/PMP	33.197,56	33.197,56



Albano C. A. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-AM 041758286-2

Valor dos Serviços 33.197,56	Deduções Permitidas	Base de Cálculo 33.197,56	Alíquota % 3,87	Valor do ISS 1.284,75	ISS Retido pelo Tomador Sim
Retenções					
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped. 20,00
					Valor Líquido 31.892,81
Natureza do jurídica: 207243 - 1.11 ME - Optante Simples			Vencimento do ISS: 10/03/2020		
Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal			ISS: Media ou Faturamento (12 meses) R\$ 872.306,20		



Prefeitura Municipal de Parintins
TAXA DE EXPEDIENTE

Receta: 08
Fiscal: 174163
Ano: 0000
Parcela: 00/00

020489 - E. F. N. Mesquita

Endereço.: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Compl.....: Itaúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Empenho:.

EMIÇÃO: 13/02/2020 NÃO RECEBER APÓS: 20/03/2020

Vencimento	10/03/2020
Valor:	20,00
C Moretária:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total:	

Prefeitura Municipal de Parintins
TAXA DE EXPEDIENTE

E. F. N. Mesquita

Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Itaúna I

09.576.357/0001-97

Empenho:

EMIÇÃO: 13/02/2020 NÃO RECEBER APÓS: 20/03/2020

Vencimento:	10/03/2020
Valor:	20,00
Correção:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total:	

Receta: 00
Nota Fiscal: 174163
Ano: 0000
Parcela: 00/00

R\$ 33.197,56

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 33.197,56 (TRINTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 174163

<u>Quadro Demonstrativo</u>	<u>R\$</u>
MATERIAL:	0,00
Serviço / Mão de Obra	33.197,56
VALOR BRUTO:	33.197,56
DESCONTO ISS (%): 3,87	1.284,75
DESCONTO IR (%):	0,00
DESCONTO INSS (%):	0,00
DESCONTO Taxa Exp:	20,00
VALOR LÍQUIDO:	31.892,81

_____, ____ DE _____ DE _____

E. F. N. Mesquita
CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Prefeitura Municipal de Parintins	
PAGUE-SE	
Em _____ de _____	de _____

Prefeitura Municipal de Parintins	
Pago este Cheque	
Em _____ de _____	de _____
Número: _____	
Banco: _____	

R\$ 33.197,56

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 33.197,56 (TRINTA E TRES MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 174163

Quadro Demonstrativo		R\$
MATERIAL:		0,00
Serviço / Mão de Obra		33.197,56
VALOR BRUTO:		33.197,56
DESCONTO ISS (%):	3,87	1.284,75
DESCONTO IR (%):		0,00
DESCONTO INSS (%):		0,00
DESCONTO Taxa Exp:		20,00
VALOR LÍQUIDO:		31.892,81

_____, DE _____ DE _____

E. F. N. Mesquita
CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Prefeitura Municipal de Parintins

PAGUE-SE

Em _____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Parintins

Pago este Cheque

Em _____ de _____ de _____

Número: _____

Banco...: _____

PLANILHA DE MEDIÇÃO

E.F.N. MESQUITA - ME											
CNPJ 09.576.357/0001-97											
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I											
Parintins - Amazonas											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACÁ - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE PARINTINS/AM											
CONTRATO: CC 004/2020-CML											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO											
LOCAL: MUNICIPIO DE PARINTINS/AM											
Data 13/02/2020											
1ª MEDIÇÃO											
# E	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
1.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				729,50						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	2,00	364,75	729,50	100,00%			100,00%	2,00	729,50
2.0	INFRAESTRUTURA				12.990,04						
2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m3	4,66	68,93	321,23	100,00%			100,00%	4,66	321,23
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m2	29,28	97,56	2.856,54	100,00%			100,00%	29,28	2.856,54
2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m2	3,24	28,68	92,93	100,00%			100,00%	3,24	92,93
2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m3	1,00	473,18	473,17	100,00%			100,00%	1,00	473,17
2.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	un	6,72	705,35	4.739,96	100,00%			100,00%	6,72	4.739,96
2.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m3	6,72	517,13	3.475,13	100,00%			100,00%	6,72	3.475,13
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	8,11	127,14	1.031,08					8,11	1.031,08
3.0	SUPERESTRUTURA				8.338,53						

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
 Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I - CEP 69159-002 - Parintins/AM

Albano C.A. Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-AM 041/58286-2

E. F. N. MESQUITA - ME

Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna

Parintins - Amazonas

ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACA - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE PARINTINS/AM
CONTRATO: CC 004/2020-CML

CONTRATO: 00.004/00000 0001

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO

LOCAL: MUNICIPIO DE PARINTINS/AM

1ª MEDIÇÃO

Date	Time	Location	Remarks
10/10/2018	10:00	...	...

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.957/0001-97

Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaipua I - CEP 69153-002 - Parintins/AM

Albano C. A. Sobrinho

Engenhheiro Civil

CREA-AM 041758286-2

PLANILHA DE MEDIÇÃO

E.F.N. MESQUITA - ME											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACÁ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM											
CNPJ 09.576.357/0001-97											
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I											
Parintins - Amazonas											
1ª MEDIÇÃO											
Data 13/02/2020											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO											
LOCAL: MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM											
# E	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
5.0	COBERTURA				6.507,50						-
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IQAMENTO. AF_12/2015	un	3,00	717,34	2.152,00				50,00%	1,50	1.076,00
5.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m2	39,91	43,74	1.745,66				50,00%	19,95	872,61
5.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IQAMENTO. AF_06/2016	m2	39,91	52,70	2.103,33				50,00%	19,95	1.051,40
5.4	CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m	7,75	65,36	506,51				50,00%	3,87	252,93
6.0	FORRO				691,33						
6.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	12,82	53,93	691,33						-
7.0	REVESTIMENTO				8.185,84						-
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	106,08	4,11	436,15				50,00%	53,04	218,07

E.F.N. MESQUITA – CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 – Itaúna I – CEP 69153-002 – Parintins/AM

Albano C. A. Sobrinho

Engenheiro Civil
CREA-AM 041/58286-2

PLANILHA DE MEDIÇÃO

E. F. N. MESQUITA - ME										1ª MEDIÇÃO	
CNPJ 09.576.357/0001-97										Data	
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I										13/02/2020	
Parintins - Amazonas											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACÁ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM											
CONTRATO: CC 004/2020-CML											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO											
LOCAL: MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM											
# E	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	55,68	42,16	2.347,22				50,00%	27,84	1.173,61
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	50,4	38,47	1.938,97				100,00%	50,40	1.938,97
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	50,40	68,72	3.463,50					-	-
8.0	PAVIMENTAÇÃO				6.847,23					-	-
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m2	12,82	48,44	621,05					-	-
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m2	12,82	131,65	1.687,72					-	-

PLANILHA DE MEDIÇÃO

E. F. N. MESQUITA - ME											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACÁ - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE PARINTINS/AM											
CONTRATO: CC 004/2020-CML											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO											
LOCAL: MUNICIPIO DE PARINTINS/AM											
1ª MEDIÇÃO											
Data 13/02/2020											
# E	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (VARANDA e= 8,00cm)	m3	6,15	737,96	4.538,46						-
9.0	PINTURA										-
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	55,68	1,95	108,78						-
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m2	55,68	15,12	842,12						-
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	55,68	12,37	688,95						-
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m2	39,91	16,70	666,45						-
10.0	ESQUADRIA										-
10.1	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m2	6,78	481,00	3.261,20						-
10.2	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m2	1,44	626,50	902,16						-
10.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	1,44	178,21	256,61						-

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
 Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I - CEP 69159-002 - Parintins/AM

Albano Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-AM 041/58286-2

PLANILHA DE MEDIÇÃO

E. F. N. MESQUITA - ME										
CNPJ 09.576.357/0001-97										
Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I										
Parintins - Amazonas										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACÁ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM										
CONTRATO: CC 004/2020-CML										
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO										
LOCAL: MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM										
1ª MEDIÇÃO										
Data 13/02/2020										
# E	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL	
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.862,95				-	-
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA); AF_01/2016		un	5,00	124,43				-	-
11.2	LUMINÁRIA LED COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	2,00	121,39				-	-
11.3	LÂMPADA LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	3,00	40,10				-	-
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		m	40,00	2,94				-	-
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		m	20,00	4,70				-	-
11.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016		un	4,00	11,30				-	-
11.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016		un	1,00	60,25				-	-
11.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		m	30,00	7,00				-	-

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97

Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I - CEP 69153-002 - Parintins/AM

Albano C. Sobrinho

Engº Civil CREA-AM 041758286-2

PLANILHA DE MEDIÇÃO

E. F. N. MESQUITA - ME											
CNPJ 09.576.357/0001-97											
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I											
Parintins - Amazonas											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACA - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE PARINTINS/AM											
CONTRATO: CC 004/2020-CML											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO											
LOCAL: MUNICIPIO DE PARINTINS/AM											
1ª MEDIÇÃO											
Data 13/02/2020											
º E	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
11.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		un	1,00	350,87						
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.912,38						
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014		un	7,00	110,63						
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		m	21,00	34,04						
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		m	8,00	33,60						
12.4	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		un	1,00	44,84						

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I - CEP 69159-002 - Parintins/AM

Albano C. A. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-AM 041758286-2

PLANILHA DE MEDIÇÃO

E. F. N. MESQUITA - ME											
CNPJ 09.576.357/0001-97											
Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I											
Parintins - Amazonas											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACA - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE PARINTINS/AM											
CONTRATO: CC 004/2020-CML											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO											
LOCAL: MUNICIPIO DE PARINTINS/AM											
1ª MEDIÇÃO											
Data 13/02/2020											
E	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
12.5	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	3,00	36,50	109,49						-
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				1.082,28						-
13.1	CAIXA ENTERADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	un	1,00	256,81	256,81						-
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	8,00	14,62	116,95						-
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	10,00	21,14	211,41						-
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	12,00	41,43	497,11						-
14.0	APARFELHOS E METAIS				2.788,57						-
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00	394,53	789,05						-

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I - CEP 69153-002 - Parintins/AM

Albano C.A. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-AM 041758286-2



PLANILHA DE MEDIÇÃO

E. F. N. MESQUITA - ME												1ª MEDIÇÃO	
CNPJ 09.576.357/0001-97													
Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I													
Parintins - Amazonas													
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS													
ENDEREÇO: COMUNIDADE ADUACÁ - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE PARINTINS/AM													
CONTRATO: CC 004/2020-CML													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO												Data	
LOCAL: MUNICIPIO DE PARINTINS/AM												13/02/2020	
# E	Descrição dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL				
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)		
14.2	MICRORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO												
14.3	BANCADA DE GRANITO C/ UMA CUBA DE LOUÇA BRANCA, INCLUINDO TORNEIRA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	526,11	526,11							-	
14.4	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	631,78	1.263,56							-	
14.4	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	17,76	35,51							-	
14.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	un	2,00	44,10	88,19							-	
14.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	un	2,00	43,08	86,15							-	
TOTAL >>					SE 16022020	PARINTINS-AM						33.197,56	

Obs: Informamos que o valor desta Fatura é de R\$ 33.197,56 (Trinta e três mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Atesto que os trabalhos foram realizados e a Nota de Empenho. Em: _____
Albano A. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-AM 041758286-2

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ
09.576.357/0001-97
E. F. N. MESQUITA
RUA TOMASZINHO MEIRELES, 3897
ITAUNA I - CEP 69.152-002
PARINTINS - AM
AMAZONAS

06/02/2020

Certidão Negativa Não Contribuinte



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50517574
Data: 06/02/2020
Hora: 08:35:48
Válida até: 07/03/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 09.576.357/0001-97 - E. F. N. MESQUITA - ME

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.576.357/0001-97

Razão Social: E F N MESQUITA

Endereço: R TOMAZINHO MEIRELES 3897 / ITAUNA I / PARINTINS / AM / 69152-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2020 a 06/03/2020

Certificação Número: 2020020602130584833098

Informação obtida em 06/02/2020 09:31:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. F. N. MESQUITA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.576.357/0001-97

Certidão nº: 189036444/2019

Expedição: 12/11/2019, às 13:22:07

Validade: 09/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. F. N. MESQUITA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
09.576.357/0001-97, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Imprimir](#) (Se necessário configure visualizar impressão)[Voltar](#)

Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débito

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte...: E. F. N. Mesquita
CPF / CNPJ...: 09.576.357/0001-97
Endereço.....: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Complemento: Construtora

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos registros existentes na Divida Ativa do Município, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não conta qualquer debito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data.

Data de Emissão.: 06/02/2020

Data de Validade: 06/03/2020

Para efeito de validação desta certidão, consultar o Portal Tributario do Município.

12/11/2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E. F. N. MESQUITA
CNPJ: 09.576.357/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:18:46 do dia 12/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2020.

Código de controle da certidão: **1B23.3DAE.FD7B.CF96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/02/2020

004860881



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 004860881

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 05/02/2020, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

E. F. N. MESQUITA - ME, residente na RUA TOMASZINHO MEIRELES, N. 3897, ITAÚNA I, CEP: 69152-002, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 09.576.357/0001-97. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020.

PEDIDO Nº:

004860881

