




ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 07 de julho de 2022.

**Memorando Nº 365/2022 – SEMOSP/PMP**

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia  
M. D. Prefeito Municipal de Parintins  
Nesta

  
AUTORIZO NA FORMA DA LEI  
Frank Luiz da Cunha Garcia  
Prefeito Municipal de Parintins

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da TOMADA DE PREÇOS DE Nº 008/2022-CML, contendo os anexos listados abaixo da Empresa E. F. N. MESQUITA, CNPJ 09.576.357/0001-97, referente à 2ª (segunda) Medição da Construção de Uma Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atender a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM, para pagamento.


Anexos:

- ✓ CI Nº 140/2022-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 196045 no valor de R\$ 274.290,88 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos);
- ✓ Planilha da 2ª (segunda) medição com valores e quantitativos;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;
- ✓ Relatório fotográfico.

Fonte pagadora: 031 – Convênio Nº 057/2021-SEDUC/PMP

Atenciosamente,

  
**Albano Albuquerque**  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

RECEBIMOS  
Data: 08/07/2022  
Hora: 19:00  


ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 07 de julho de 2022

C. I. Nº 140/2022-SEMOSP/PMP

|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ANO: 2022                                                                         |                                                                                                                      | MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO                                                                                                                            |                     |
| EMISSOR:                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP                                                           |                                                                                                                                                     |                     |
| NÚMERO DO PROCESSO: TERMO DE CONTRATO Nº16/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº008/2022-PMP |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                     |
| TIPO DE INSTRUMENTO:                                                              |                                                                                                                      | NOTA FISCAL Nº 196045                                                                                                                               |                     |
| CREDOR:                                                                           | E. F. N. MESQUITA                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                     |
| CNPJ/CPF                                                                          | 09.576.357/0001-97                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                     |
| ENDEREÇO:                                                                         | Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I                                                                             |                                                                                                                                                     | PIS/NIT             |
| OBJETO:                                                                           | Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM. |                                                                                                                                                     | FONE:               |
| QUANT.                                                                            | UNID.                                                                                                                | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO      |
| 1                                                                                 | vb                                                                                                                   | Ref. a 2ª (segunda) Medição da Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM. | R\$274.290,88       |
| RECURSO: DADOS BANCÁRIOS:                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL         |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | R\$274.290,88       |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | SOMA: R\$274.290,88 |

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        |
| 02.09.01                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             |
| 12.361.0061.1003.0000           | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 4.4.90.51.00                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |
| 031                             | CONVENIO 057/2021 - SEDUC/PMP                                |
| PROCESSO LICITATÓRIO            | VALOR DO EMPENHO                                             |
| TOMADA DE PREÇOS Nº008/2022-PMP | SALDO ANTERIOR                                               |
|                                 | SALDO ATUAL                                                  |

  
Albano Albuquerque  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

Avenida: Nações Unidas, S/Nº - Centro  
C.P.N.J. - 04.329.736/0001-69





Estado do Amazonas  
Prefeitura Municipal de Parintins  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

## PRESTADOR

020489 - E. F. N. Mesquita  
Endereço... Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I  
Compl..... Itaúna I  
CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Número: 196045

CNPJ: 04.329.736/0001-69  
Nat. Serviços: À vista  
Emissão..... 07/07/2022

## TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins  
Endereço... Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro  
Compl..... Parintins - Am / CEP: 69.151-271

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

| Quant | Unid | Discriminação dos Serviços                                                                           | Valor Unit | Valor Total |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1,00  | Und  | Referente a 2ª Medição - Construção de 1 (uma) escola com 10 salas de aula no Município de Parintins | 274.290,88 | 274.290,88  |

## SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os materias foram  
entregues serviços  
prestados de conformidade com  
a Nota de Empenho.

Em: 07/07/2022

*Denner Cardoso Brelaz*  
DENNER CARDOSO BRELAZ

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/AM - 32148

Serviço LC116: 0,00

|                                  |                     |                               |                    |                           |                                |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Valor dos Serviços<br>274.290,88 | Deduções Permitidas | Base de Cálculo<br>274.290,88 | Alíquota %<br>3,73 | Valor do ISS<br>10.231,06 | ISS Retido pelo Tomador<br>SIM |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|

INSS

IRRF

PIS

COFINS

CSLL

Taxa Exped.  
23,34

Valor Líquido  
264.036,49

Empresa: 207243 - 1.11 ME - Optante Simples

Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal - Lei Municipal.

O valor da Taxa de Expediente e ISS retido e recolhido pelo Tomador do Serviço (Substituto Tributário).

Vencimento do ISS: 10/08/2022

020489 - E. F. N. Mesquita  
Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaipua I  
Compl.: Itaipua I  
CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e  
ISS retido e recolhido pelo  
Tomador do Serviço (Substituto  
Tributário).

Bradesco  
Itau  
Banco do Brasil

EMISSION: 07/07/2022 NÃO RECEBER APÓS: 20/08/2022

|               |            |
|---------------|------------|
| Ano:          | 0000       |
| Parcela:      | 00/00      |
| Vencimento    | 10/08/2022 |
| Valor:        | 10.231,05  |
| C. Monetária: | 0,00       |
| Multa:        | 0,00       |
| Juros:        | 0,00       |
| Desconto:     | 0,00       |
| Total:        | 10.231,05  |


E. F. N. Mesquita  
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaipua I  
09.576.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e  
ISS retido e recolhido pelo  
Tomador do Serviço (Substituto  
Tributário).

Bradesco  
Itau  
Banco do Brasil

EMISSION: 07/07/2022 NÃO RECEBER APÓS: 20/08/2022

|            |            |
|------------|------------|
| Ano:       | 0000       |
| Parcela:   | 00/00      |
| Vencimento | 10/08/2022 |
| Valor:     | 10.231,05  |
| Correção:  | 0,00       |
| Multa:     | 0,00       |
| Juros:     | 0,00       |
| Desconto:  | 0,00       |
| Total:     | 10.231,05  |





R\$ 274.290,88

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 274.290,88 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 196045

## Quadro Demonstrativo

|                       |      | R\$        |
|-----------------------|------|------------|
| MATERIAL:             |      |            |
| Serviço / Mão de Obra |      | 0,00       |
| VALOR BRUTO:          |      | 274.290,88 |
|                       |      | 274.290,88 |
| DESCONTO ISS (%):     | 3,73 |            |
| DESCONTO IR (%):      | 0,00 | 10.231,05  |
| DESCONTO INSS (%):    | 0,00 | 0,00       |
| DESCONTO Taxa Exp:    |      | 0,00       |
|                       |      | 23,34      |
| VALOR LÍQUIDO:        |      | 264.036,49 |

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

E. F. N. Mesquita

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Prefeitura Municipal de Parintins

PAGUE-SE

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Parintins

Pago este Cheque

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_



## E. F. N. MESQUITA - ME

CNPJ 09.576.357/0001-97  
Rua Tomasinho Melreles, 3897 - Itaúna I  
Parintins - Amazonas

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORREIA, PARINTINS - AM  
CONTRATO: 010/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMF  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS  
LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM

2ª MEDIÇÃO

Data: 07/07/2022

| Item | Descrição dos serviços                                                                                                                                                                           | Qtde.    | Und.  | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |          |             | MEDIÇÃO ATUAL |        |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------------|----------------------------------|----------|-------------|---------------|--------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                  |          |       |                    |                | %                                | Qtde.    | Valor (R\$) | %             | Qtde.  | Valor (R\$) |
| 1    | CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS                                                                                                                      |          |       |                    | 1.953.885,88   |                                  |          |             |               |        |             |
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                    |          |       |                    | 42.784,00      |                                  |          | 168.800,88  |               |        | 274.200,88  |
| 1.1  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                            | 4,00     | MES   | 10.696,02          | 42.784,00      | 25,00%                           | 1,00     | 10.696,02   | 20,0%         | 1,00   | 10.696,02   |
| 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                            |          |       |                    | 17.997,06      |                                  |          | 17.997,06   |               |        |             |
| 2.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                        | 6,00     | M2    | 372,30             | 2.233,80       | 100,00%                          | 6,00     | 2.233,80    |               |        |             |
| 2.2  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018                                                                                                                                                    | 68,00    | M2    | 121,06             | 8.233,44       | 100,00%                          | 68,00    | 8.233,44    |               |        |             |
| 2.3  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018                                                                      | 140,80   | M     | 47,88              | 7.120,82       | 100,00%                          | 140,80   | 7.120,82    |               |        |             |
| 3.0  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                            |          |       |                    | 62.171,00      |                                  |          | 37.476,28   |               |        | 14.884,87   |
| 3.1  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERNA. AF. 05/2018                                                     | 1.370,20 | M2    | 0,36               | 493,27         | 100,00%                          | 1.370,20 | 493,27      |               |        |             |
| 3.2  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017                                                                                                                  | 143,38   | M3    | 276,09             | 39.585,79      | 80,00%                           | 114,70   | 31.666,62   | 20,0%         | 28,67  | 7.917,16    |
| 3.4  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 8 CM. AF. 07/2016                                                                                           | 237,75   | M2    | 5,67               | 1.346,94       | 80,00%                           | 190,20   | 1.078,43    | 20,0%         | 47,55  | 268,50      |
| 3.5  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020                                                                                        | 237,75   | M2    | 38,87              | 9.176,29       | 30,00%                           | 71,32    | 2.615,48    | 70,0%         | 166,42 | 6.102,80    |
| 3.6  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CARGA DE 1,7 A 2,9 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 | 567,60   | M3XKM | 2,60               | 1.487,11       | 80,00%                           | 454,08   | 1.188,68    | 20,0%         | 113,52 | 297,42      |
| 4.0  | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | 536,61         | 80,00%                           | 58,76    | 430,80      | 20,0%         | 14,18  | 107,70      |
| 4.1  | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017                                                                                                  | 1.061,30 | KG    | 23,37              | 24.568,85      | 70,00%                           | 735,91   | 17.198,21   | 30,0%         | 315,39 | 7.370,64    |
| 4.2  | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017                                                                                                 | 2.158,40 | KG    | 21,29              | 45.952,33      | 70,00%                           | 1510,88  | 32.166,63   | 30,0%         | 647,52 | 13.785,69   |
| 4.3  | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017                                                                                                | 765,70   | KG    | 19,14              | 14.565,40      | 70,00%                           | 535,99   | 10.256,64   | 30,0%         | 229,71 | 4.308,74    |
| 4.4  | ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017                                                                                              | 40,60    | KG    | 16,24              | 659,34         | 70,00%                           | 28,42    | 461,53      | 30,0%         | 12,18  | 197,80      |
| 4.5  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021                                                          | 89,63    | M3    | 666,05             | 45.743,42      | 50,00%                           | 34,81    | 22.871,71   | 50,0%         | 34,81  | 22.871,71   |
| 4.6  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2016                                                                                                    | 99,63    | M3    | 197,09             | 19.721,26      | 50,00%                           | 34,81    | 6.860,64    | 50,0%         | 34,81  | 6.860,64    |
| 4.7  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAMS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017                                                                          | 999,01   | M2    | 63,01              | 60.427,22      | 50,00%                           | 479,50   | 30.213,61   | 50,0%         | 479,50 | 30.213,61   |
| 5.0  | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | 189.889,30     |                                  |          |             |               |        |             |
| 5.1  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2016                      | 33,94    | M3    | 796,84             | 27.044,74      | 50,0%                            | 16,97    | 13.522,37   | 50,0%         | 16,97  | 13.522,37   |
| 5.2  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016                          | 982,80   | KG    | 23,42              | 13.651,51      | 50,0%                            | 291,45   | 6.826,75    | 50,0%         | 291,45 | 6.826,75    |



| E. F. N. MESQUITA - ME                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          | PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                |                                  |       |             |               |        |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------|--------|-------------|--|
| CNPJ 09.676.357/0001-97<br>Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itatuna I<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                                                         |          | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS<br>ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM<br>CONTRATO: 0162022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2023-PMP<br>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS<br>LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM |                    |                |                                  |       |             |               |        |             |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          | 2ª MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |                                  |       |             |               |        |             |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          | Data: 07/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |                                  |       |             |               |        |             |  |
| Item                                                                                        | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                              | Qtde.    | Und.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |       |             | MEDIÇÃO ATUAL |        |             |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                | %                                | Qtde. | Valor (R\$) | %             | Qtde.  | Valor (R\$) |  |
| 5.3                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 5.4                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016                                                  | 130,90   | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,28              | 2.785,65       |                                  |       |             | 50,0%         | 65,45  | 1.392,77    |  |
| 5.5                                                                                         | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020                                                                                                | 1.102,70 | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,07              | 21.026,48      |                                  |       |             | 50,0%         | 551,35 | 10.514,24   |  |
| 5.6                                                                                         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                            | 452,91   | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149,15             | 69.043,02      |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 5.1                                                                                         | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 235.881,27     |                                  |       |             | 50,0%         | 231,45 | 34.521,51   |  |
| 5.2                                                                                         | PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020                                                                                                                                                    | 295,94   | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,29              | 14.379,92      |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 5.3                                                                                         | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES                                                                                                                                                         | 1.248,05 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83,06              | 103.247,75     |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 5.4                                                                                         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016                                                                               | 1.072,97 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52,65              | 56.444,45      |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 5.5                                                                                         | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2016                                                                                      | 48,99    | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 882,94             | 43.253,23      |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 5.6                                                                                         | PISO PODOFATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020                                                                                                                                            | 72,06    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,52              | 6.517,84       |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 5.7                                                                                         | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 50 CM ALTURA. AF. 06/2016                                                                                                          | 75,42    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142,92             | 10.884,42      |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 5.8                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 58,02    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,88              | 2.952,05       |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 7.0                                                                                         | PINTURA                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 81.028,37      |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 7.1                                                                                         | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA, ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014                                                                                                          | 2.368,36 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,01              | 47.390,88      |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 7.2                                                                                         | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014                                                                                                                                                  | 2.368,36 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,16               | 5.115,65       |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 7.3                                                                                         | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020, P                                     | 1.449,57 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,87              | 28.515,84      |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 8.0                                                                                         | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 305.393,04     |                                  |       |             |               |        |             |  |
| 8.1                                                                                         | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 09/2014                         | 2.758,22 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,96              | 137.858,83     |                                  |       |             | 25,0%         | 788,09 | 39.285,91   |  |
| 8.2                                                                                         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 09/2014        | 1.579,11 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96,01              | 133.235,81     |                                  |       |             | 35,0%         | 524,06 | 50.829,60   |  |
| 8.3                                                                                         | CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 04/2014 | 2.758,22 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,94               | 19.142,04      |                                  |       |             | 34,0%         | 937,75 | 6.508,29    |  |



| E. F. N. MESQUITA - ME                                         |                                                                                                                                                                                     | PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                               |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------|---------------|---|-------|-------------|
| CNPJ 09.576.357/0001-97                                        |                                                                                                                                                                                     | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS                                    |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
| Rua Tomazinho Melreles, 3897 - Itaúna I - Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                     | ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM                |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                     | CONTRATO: 014/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMF                                 |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                     | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                     | LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM                                                     |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                     | 3ª MEDIÇÃO                                                                        |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                     | Data: 07/07/2022                                                                  |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
| Item                                                           | Descrição dos serviços                                                                                                                                                              | Qtde.                                                                             | Und. | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |       | MEDIÇÃO ATUAL |   |       |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |      |                    |                | %                                | Qtde. | Valor (R\$)   | % | Qtde. | Valor (R\$) |
| 8.4                                                            | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016                                                                                                                | 115,20                                                                            | M    | 63,75              | 7.345,15       |                                  |       |               |   |       |             |
| 8.5                                                            | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016                                                                                                      | 115,20                                                                            | M    | 50,12              | 5.805,48       |                                  |       |               |   |       |             |
| 8.6                                                            | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016                                                                                                                     | 31,00                                                                             | M    | 36,08              | 1.118,70       |                                  |       |               |   |       |             |
| 8.9                                                            | ESQUADRIA (PORTÃO/GRADE)                                                                                                                                                            |                                                                                   |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
| 9.1                                                            | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNICÕES. AF. 12/2019                                                                                                         |                                                                                   |      |                    | 88.072,41      |                                  |       |               |   |       |             |
| 9.2                                                            | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"                                                                                                                                                 | 3,78                                                                              | M2   | 357,28             | 1.350,51       |                                  |       |               |   |       |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                     | 50,15                                                                             | M2   | 692,43             | 34.721,90      |                                  |       |               |   |       |             |
| 10.0                                                           | COBERTURA                                                                                                                                                                           |                                                                                   |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
| 10.1                                                           | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019                                           | 28,00                                                                             | UN   | 261,37             | 7.318,36       |                                  |       |               |   |       |             |
| 10.2                                                           | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | 1.395,94                                                                          | M2   | 65,38              | 91.206,05      |                                  |       |               |   |       |             |
| 10.3                                                           | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOLUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019                                                                                     | 1.395,94                                                                          | M2   | 118,39             | 165.251,37     |                                  |       |               |   |       |             |
| 10.4                                                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019                                                                   | 79,50                                                                             | M    | 85,05              | 6.761,47       |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.0                                                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                               |                                                                                   |      |                    |                |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.1                                                           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020          | 1,00                                                                              | UN   | 632,95             | 632,95         |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.2                                                           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020          | 1,00                                                                              | UN   | 1.047,34           | 1.047,34       |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.3                                                           | CABA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020                                                        | 2,00                                                                              | UN   | 206,27             | 412,54         |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.4                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                    | 368,95                                                                            | M    | 4,24               | 1.649,14       |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.5                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                      | 8.921,80                                                                          | M    | 6,80               | 24.208,04      |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.6                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                      | 38,70                                                                             | M    | 9,46               | 366,10         |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.7                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                     | 1.820,70                                                                          | M    | 15,65              | 23.082,50      |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.8                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                     | 25,40                                                                             | M    | 23,65              | 600,20         |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.9                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                            | 29,50                                                                             | M    | 37,78              | 1.113,92       |                                  |       |               |   |       |             |
| 11.10                                                          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                            | 105,40                                                                            | M    | 75,69              | 7.977,72       |                                  |       |               |   |       |             |



**E. F. N. MESQUITA - ME**

CNPJ 09.576.357/0001-97

Rua Tomasinho Meireles, 3897 - Itaúna I.

Parintins - Amazonas

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORREIA, PARINTINS - AM

CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM

LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM

1ª MEDIÇÃO

Data: 07/07/2022

| Item  | Discriminação dos serviços                                                                                                                            | Qtda.  | Unid. | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |       |             | MEDIÇÃO ATUAL |       |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|
|       |                                                                                                                                                       |        |       |                    |                | %                                | Qtda. | Valor (R\$) | %             | Qtda. | Valor (R\$) |
| 11.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                        |        |       |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                        | 45,00  | UN    | 13,53              | 603,85         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                          | 1,00   | UN    | 14,14              | 14,14          |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                          | 3,00   | UN    | 86,27              | 258,81         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                          | 15,00  | UN    | 68,91              | 1.042,65       |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                          | 1,00   | UN    | 74,65              | 74,65          |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                  | 1,00   | UN    | 84,01              | 84,01          |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.18 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                    | 2,00   | UN    | 500,72             | 1.001,44       |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                    | 41,00  | UN    | 47,86              | 1.962,26       |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.20 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                          | 19,00  | UN    | 51,50              | 979,04         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.21 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                         | 10,00  | UN    | 24,11              | 241,10         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                         | 5,00   | UN    | 38,09              | 190,45         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.23 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015              | 16,00  | UN    | 52,09              | 833,44         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                            | 14,30  | M     | 13,81              | 197,48         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                                | 80,88  | M     | 17,18              | 1.387,19       |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015              | 34,40  | M     | 25,44              | 875,13         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.27 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                            | 1,00   | M     | 11,28              | 11,28          |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | 1,40   | M     | 35,43              | 49,60          |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.29 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                     | 596,45 | M     | 10,87              | 6.472,54       |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.30 | CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,50 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                    | 172,00 | UN    | 137,83             | 23.706,76      |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.31 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                              | 81,00  | UN    | 16,02              | 1.297,62       |                                  |       |             |               |       |             |
|       |                                                                                                                                                       | 185,00 | UN    | 12,50              | 2.312,50       |                                  |       |             |               |       |             |



| E. F. N. MESQUITA - ME                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                               |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|
| CNPJ 09.576.357/0001-97<br>Rua Tomasinho Meireles, 3897 - Itaúna I<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS                                    |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM                |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2023-PMU                                 |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM                                                     |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 2ª MEDIÇÃO                                                                        |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Data: 07/07/2022                                                                  |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
| Item                                                                                       | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                                              | Qtde.                                                                             | Und. | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |       |             | MEDIÇÃO ATUAL |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |      |                    |                | %                                | Qtde. | Valor (R\$) | %             | Qtde. | Valor (R\$) |
| 11.32                                                                                      | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020                                                                                                                                     | 13,00                                                                             | UN   | 35,00              | 455,00         |                                  |       |             |               |       |             |
| 11.9                                                                                       | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
| 12.1                                                                                       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014                                                                                                 |                                                                                   |      |                    | 22.239,45      |                                  |       |             |               |       |             |
| 12.2                                                                                       | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015 | 45,00                                                                             | UN   | 79,18              | 3.563,10       |                                  |       |             |               |       |             |
| 12.3                                                                                       | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015    | 397,17                                                                            | M    | 39,75              | 15.787,50      |                                  |       |             |               |       |             |
| 12.4                                                                                       | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015                                            | 39,08                                                                             | M    | 27,01              | 1.078,00       |                                  |       |             |               |       |             |
| 12.5                                                                                       | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021                                                                                                                                                       | 26,08                                                                             | M    | 31,24              | 815,48         |                                  |       |             |               |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00                                                                              | UN   | 480,19             | 960,38         |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.0                                                                                       | INSTALAÇÕES SANITARIAS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |      |                    | 35.793,42      |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.1                                                                                       | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,87 M, VOLUME ÚTL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                                                |                                                                                   |      |                    |                |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.2                                                                                       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014                                                                                                       | 1,00                                                                              | UN   | 12.890,30          | 12.890,30      |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.3                                                                                       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014                                                                                                       | 138,18                                                                            | M    | 10,27              | 1.419,16       |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.4                                                                                       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                                                                                                           | 49,30                                                                             | M    | 17,00              | 839,10         |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.5                                                                                       | TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                                                   | 248,20                                                                            | M    | 26,26              | 6.539,74       |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.6                                                                                       | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014                                                                      | 1,00                                                                              | UN   | 12.331,44          | 12.331,44      |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.7                                                                                       | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014                                                                     | 42,00                                                                             | UN   | 11,76              | 493,92         |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.8                                                                                       | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014                                                                           | 2,00                                                                              | UN   | 27,01              | 54,02          |                                  |       |             |               |       |             |
| 13.9                                                                                       | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014                                                                           | 22,00                                                                             | UN   | 6,39               | 140,58         |                                  |       |             |               |       |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 30,00                                                                             | UN   | 12,48              | 374,40         |                                  |       |             |               |       |             |



| E. F. N. MESQUITA - ME                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |       | PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |                                  |      |             |   |               |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|------|-------------|---|---------------|-------------|--|
| CNPJ 09.576.357/0001-97<br>Rua Tomasinha Meireles, 3897 - Itádna I<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                                                                                |       | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS<br>ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORREA, PARINTINS - AM<br>CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP<br>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS<br>LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM |                    |                |                                  |      |             |   |               |             |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 2ª MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |                                  |      |             |   |               |             |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |       | Data: 07/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |                                  |      |             |   |               |             |  |
| Item                                                                                       | Descrição dos serviços                                                                                                                                                                                                                         | Qtd.  | Und                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |      |             |   | MEDIÇÃO ATUAL |             |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                | %                                | Qtd. | Valor (R\$) | % | Qtd.          | Valor (R\$) |  |
| 13.10                                                                                      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 13.11                                                                                      | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014                                                                                                      | 47,00 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,88               | 276,36         |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 13.12                                                                                      | TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014                                                                                                                 | 9,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,17              | 541,53         |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 13.13                                                                                      | CADA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014                                                                                                                       | 5,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58,50              | 292,50         |                                  |      |             |   |               |             |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 22,00 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,97              | 571,34         |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.0                                                                                       | LOUÇAS                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.1                                                                                       | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 37.221,33      |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.2                                                                                       | MISTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                           | 14,00 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 330,53             | 4.627,42       |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.3                                                                                       | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR-OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | 2,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 601,67             | 1.123,34       |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.4                                                                                       | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,85 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR-OVAL LOUÇA BRANCA 25 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO       | 2,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 573,93             | 1.147,86       |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.5                                                                                       | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,99 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR-OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO       | 2,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.996,11           | 5.992,22       |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.6                                                                                       | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,66 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR-OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO       | 2,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.303,18           | 2.606,36       |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.7                                                                                       | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,52 X 2,55 + 2,54 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR-AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO            | 1,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.797,80           | 3.797,80       |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.8                                                                                       | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,00 X 2,70 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR-AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO                   | 1,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.326,56           | 9.326,56       |                                  |      |             |   |               |             |  |
| 14.9                                                                                       | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,80 X 2,00 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR-AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO                   | 1,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.587,71           | 4.587,71       |                                  |      |             |   |               |             |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.092,08           | 4.092,08       |                                  |      |             |   |               |             |  |

*[Assinatura]*



| E. F. N. MESQUITA - ME                                                                     |                                                                                                                                                                                            | PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |                     |                                  |        |             |               |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------|-------------|---------------|------------|-------------|
| CNPJ 09.576.357/0001-97<br>Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itauna I<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                            | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS<br>ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM<br>CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMF<br>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS<br>LOCAL: CIDADE DE PARINTINS-AM |      |                    |                     |                                  |        |             |               |            |             |
| Item                                                                                       | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                 | Qtde.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Und. | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$      | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |        |             | MEDIÇÃO ATUAL |            |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |                     | %                                | Qtde.  | Valor (R\$) | %             | Qtde.      | Valor (R\$) |
| 16.0                                                                                       | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    | 112.996,10          |                                  |        |             |               |            |             |
| 16.1                                                                                       | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                                                       | 34,36                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 709,10             | 24.172,67           |                                  |        |             |               |            |             |
| 16.2                                                                                       | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                       | 94,32                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 599,54             | 55.098,73           |                                  |        |             |               |            |             |
| 16.3                                                                                       | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                         | 17,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN   | 288,12             | 4.898,04            |                                  |        |             |               |            |             |
| 16.4                                                                                       | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021_P                                                                                                             | 36,72                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 752,30             | 27.627,76           |                                  |        |             |               |            |             |
| 16.6                                                                                       | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    | 34.871,80           |                                  |        |             |               |            |             |
| 16.1                                                                                       | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014                                           | 170,66                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2   | 55,19              | 9.426,12            |                                  |        |             |               |            |             |
| 16.2                                                                                       | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6 M² NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF. 06/2014 | 369,86                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2   | 69,73              | 24.845,77           |                                  |        |             |               |            |             |
| 17.0                                                                                       | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    | 228.011,83          |                                  |        |             |               |            |             |
| 17.1                                                                                       | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRIBADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P                                                                                  | 772,34                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2   | 79,75              | 59.269,37           |                                  |        |             |               |            |             |
| 17.2                                                                                       | ACM - ALUGOBOND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | 245,90                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2   | 515,85             | 125.810,25          |                                  |        |             |               |            |             |
| 17.3                                                                                       | BRISE METÁLICO EM BARRAS DE FERRO CHATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                        | 38,85                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 410,45             | 15.945,92           |                                  |        |             |               |            |             |
| 17.4                                                                                       | DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ARRENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021                                            | 30,66                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 736,41             | 22.575,33           |                                  |        |             |               |            |             |
| <b>TOTAL &gt;&gt;</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    | <b>1.955.883,58</b> |                                  |        |             |               |            |             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |                     | 186.500,83                       | 14,04% |             |               | 274.290,68 |             |

Obs:

O valor desta fatura é de R\$ 274.290,68 (duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos)

**SEMOSP / PARINTINS - AM**

Atesto que os materias foram entregues serviços de conformidade com a Nota de Empenho.

Em: 07/07/2022

*Denner Cardoso Brelaz*  
DENNER CARDOSO BRELAZ  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA /AM - 32148

*E. F. N. Mesquita*  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ  
**09.576.357/0001-97**  
**E. F. N. MESQUITA**  
RUA TOMAZINHO MEIRELES, 3897  
ITAUNA I - CEP 69.152-002  
(PARINTINS - AM) AMAZONAS





Estado do Amazonas  
Prefeitura Municipal de Parintins  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - Mobiliário

Período: 01/01/2017 a 17/06/2022

Numero: 20220617207243

Emissão: 17/06/2022 Validade: 60 dias

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação - SMTCA e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parintins.

Esta certidão foi emitida com base na Lei Complementar nº 006/2009 - PGMP (Código Tributário do Município de Parintins) e suas alterações e tem validade por 60 (sessenta) dias.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## DADOS DO IMÓVEL

Matricula: 207243

Endereço: Rua Tomaszinho Meireles

Bairro: Itaúna I

Compl: Construtora

Número: 3897

## PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97 E. F. N. Mesquita

Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Compl: Itaúna I

Parintins, 17 de Junho de 2022

*Cláudio Sérgio N. Cardoso*  
Secretário M. de Terras, Cadastro e Arrecadação  
Decreto nº 82/2022 - PGMP  
SMTCA





**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.576.357/0001-97

**Razão Social:** E F N MESQUITA

**Endereço:** R TOMAZINHO MEIRELES 3897 / ITAUNA I / PARINTINS / AM / 69152-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/06/2022 a 22/07/2022

**Certificação Número:** 2022062301365346798771

Informação obtida em 04/07/2022 14:14:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 006145515**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 16/06/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**E F N MESQUITA, residente na R TOMASZINHO MEIRELES 3897, , ITAUNA I, CEP: 69152-002, Parintins - AM, vinculado ao CNPJ: 09.576.357/0001-97. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela Internet, com validade de 30 dias.


Manaus, sexta-feira, 17 de junho de 2022.

**PEDIDO Nº:**

**0006145515**







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.576.357/0001-97  
Certidão nº: 15638636/2022  
Expedição: 16/05/2022, às 15:24:19  
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.576.357/0001-97, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51650838  
Data: 17/06/2022  
Hora: 09:50:40  
Válida até: 17/07/2022

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 09.576.357/0001-97 - E. F. N. MESQUITA - ME

Inscrição: 05.442.602-2 - Situação: Ativo

CNAE: 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.ssfaz.am.gov.br>





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E. F. N. MESQUITA  
CNPJ: 09.576.357/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:33:49 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: 011E.EB29.EF87.B5B5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Diário de obra



E. F. N. MESQUITA - ME

CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO  
MUNICÍPIO DE PARINTINS.







| REGISTRO DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS |                                                                                                                                |               |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| DATA                                            | ANOTAÇÕES                                                                                                                      | CIENTE (PROP) | CIENTE (PROF)                                                      |
| 17/06/2022                                      | 1. LANÇAMENTO DO CONCRETO NOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO;<br>2. CONTINUAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA.             |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 18/06/2022                                      | 1. LANÇAMENTO DO CONCRETO NOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO;<br>2. CONTINUAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA.             |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 19/06/2022                                      | 1. DOMINGO - SEM ATIVIDADES.                                                                                                   |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 20/06/2022                                      | 1. LANÇAMENTO DO CONCRETO NOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO;<br>2. CONTINUAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA.             |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 21/06/2022                                      | 1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE PILAR, FORMA E CONCRETAGEM.<br>2. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS. |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 22/06/2022                                      | 1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE PILAR, FORMA E CONCRETAGEM.<br>2. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS. |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 23/06/2022                                      | 1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE PILAR, FORMA E CONCRETAGEM.<br>2. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS. |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 24/06/2022                                      | 1. FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PILARES.<br>2. EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES E CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS.                        |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 25/06/2022                                      | 1. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.                                                                       |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 26/06/2022                                      | 1. DOMINGO - SEM ATIVIDADES.                                                                                                   |               | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |





|            |                                                                                                                              |  |                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| 27/06/2022 | 1. SEM ATIVIDADES.                                                                                                           |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 28/06/2022 | 1. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.                                                                     |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 29/06/2022 | 1. FABRICAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS PARA VERGAS E CONTRA VERGAS.                                                             |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 30/06/2022 | 1. FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PILARES.<br>2. EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES E CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS.                      |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 01/07/2022 | 1. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.<br>2. FABRICAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS PARA VERGAS E CONTRA VERGAS. |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 02/07/2022 | 1. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.<br>2. FABRICAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS PARA VERGAS E CONTRA VERGAS. |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 03/07/2022 | 1. DOMINGO - SEM ATIVIDADES.                                                                                                 |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 04/07/2022 | 1. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.<br>2. FABRICAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS PARA VERGAS E CONTRA VERGAS. |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 05/07/2022 | 1. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.<br>2. APLICAÇÃO CHAPISCO EM ALVENARIA.                              |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 06/07/2022 | 1. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.<br>2. APLICAÇÃO CHAPISCO EM ALVENARIA.                              |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |
| 07/07/2022 | 1. EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.<br>2. APLICAÇÃO CHAPISCO EM ALVENARIA.                              |  | Petrucio Gabriel de M. Garcia<br>Engenheiro Civil<br>CREA/AM 30579 |

**OUTROS FATOS RELEVANTES****ACIDENTES****OCORRÊNCIA DE ACIDENTES:**

SIM ( )

NÃO ( X )

**DATA****TIPO DE ACIDENTE**

| PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| DATA                    | MOTIVOS                  |
| 19 / 06 / 2022          | DOMINGO - SEM ATIVIDADES |
| 26 / 06 / 2022          | DOMINGO - SEM ATIVIDADES |
| 27 / 06 / 2022          | SEM ATIVIDADES           |
| 03 / 07 / 2022          | DOMINGO - SEM ATIVIDADES |
|                         |                          |
|                         |                          |
|                         |                          |
|                         |                          |
|                         |                          |
|                         |                          |

  
Gabriel de M. Garcia  
Engenheiro Civil  
CREA/AM 30579






# FICHA DE ANDAMENTO DAS ETAPAS

DATA: 17/06/2022

| ITEM  | PROJETOS                                                  | SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS HOJE (ASSINALAR COM "X") |        |         |           | ANOTAÇÕES RELEVANTES |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
|       |                                                           | INICIADO                                       | ANDAM. | PREJUD. | CONCLUÍDO |                      |
| 1.0   | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA. |                                                |        |         |           |                      |
| 1.1   | ADMINISTRAÇÃO                                             | X                                              | X      |         |           |                      |
| 1.2   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                     | X                                              |        |         |           |                      |
| 1.3   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                     | X                                              |        |         | X         |                      |
| 1.4   | INFRAESTRUTURA                                            | X                                              |        |         | X         |                      |
| 1.5   | SUPERESTRUTURA                                            | X                                              |        |         | X         |                      |
| 1.6   | PAVIMENTAÇÃO                                              | X                                              | X      |         |           |                      |
| 1.7   | PINTURA                                                   |                                                |        |         |           |                      |
| 1.8   | ALVENARIA                                                 | X                                              | X      |         |           |                      |
| 1.9   | ESQUADRIA (PORTÃO/GRADE)                                  |                                                |        |         |           |                      |
| 1.10  | COBERTURA                                                 |                                                |        |         |           |                      |
| 1.11  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                     |                                                |        |         |           |                      |
| 1.12  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                                   |                                                |        |         |           |                      |
| 1.13  | INSTALAÇÕES SANITARIAS                                    |                                                |        |         |           |                      |
| 1.14  | LOUÇAS                                                    |                                                |        |         |           |                      |
| 1.15  | ESQUADRIAS                                                |                                                |        |         |           |                      |
| 1.16  | REVESTIMENTO                                              |                                                |        |         |           |                      |
| 1.17  | DIVERSOS                                                  |                                                |        |         |           |                      |
| OBS.: |                                                           |                                                |        |         |           |                      |
|       |                                                           |                                                |        |         |           |                      |
|       |                                                           |                                                |        |         |           |                      |

  
 Renato Gabriel de M. Garcia  
 Engenheiro Civil  
 CREA/AM 30579



# **Relatório fotográfico**



**E. F. N. MESQUITA - ME**

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO  
MUNICÍPIO DE PARINTINS**





**CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA COM  
10 SALAS DE AULA, NO  
MUNICÍPIO DE PARINTINS**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.953.883,58**

**PRAZO: 150 DIAS**

**INÍCIO DA VIGÊNCIA: 04/05/2022**

**TERMINO DA VIGÊNCIA: 01/10/2022**

**CONTRATO: 016/2022-PMF**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

**CONTRATADA: E. N. MISCUTA ME**


**CNPJ: 09.576.287/0001-97**

**RESP. TÉCNICO: GABRIEL DE MAGALHÃES - ENG. CIVIL CREA 30579/AM**

**ART DE EXECUÇÃO: AM20220324204**

**MUNICÍPIO DE  
PARINTINS**

**AMAZONAS**



**Engenheiro Civil  
CREA/AM 30579**



Parintins Gabriel de M. Cordeiro  
Engenheiro Civil  
CREA/AM 00579



**CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA COM  
10 SALAS DE AULA, NO  
MUNICÍPIO DE PARINTINS**

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.953.883,56

PRazo: 150 DIAS

INICIO DA VIGÊNCIA: 04/05/2022

TERMINO DA VIGÊNCIA: 01/10/2022

CONTRATO: 009/2022-PM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PARINTINS

CONTRATADA: S. E. M. ARQUITETOS ME

CNPJ: 06.909.387/0001-04

RESP. TÉCNICO: GILBERTO DE ARAÚJO NETO - INSC. EST. CREIA 50375/AM

ART. DE EXECUÇÃO: 00000000000000000000

MUNICÍPIO DE  
PARINTINS

AMAZONAS

*Handwritten signature*





*[Signature]*  
Fernando Sánchez García  
Ingeniero Civil  
CREAM 30579







*[Signature]*  
Engr. Carlos R. Garcia  
Engineer Civil  
CREAM 30579






Proyecto Colocación de la Granja  
de Ingenieros Civil  
CBE/LMA/30579






Proyecto Carretera de M. Gento  
Especialista Civil  
DREANUM 10579





Benito Daniel de M. Garcia  
Argentine 1971  
CBE/AM/0579









Ministerio General de la Guardia  
Ingeniero Civil  
C.R.E.A. 30579



Donnerstag, 14. April 2011 16:59  
Donnerstag, 14. April 2011 16:59



14/4/11





Proyecto: Catedral de la Merced  
Código: 10579  
Código: 10579





Project: Canal de la Cumbre  
In: Bismarck, D.R.  
CHENAM 38579





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PARINTINS - AMAZONAS

Check List de documento para pagamento

Modalidade de Licitação: Registro de Preço nº 004/2022-CML

2

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Solicitação de Pagamento (Secretaria específica)         |
| <input type="checkbox"/>            | Ordem de Compra/Serviço - ASSINADA                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Recibo Assinado                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nota Fiscal - Mercadoria ou Serviço - ATESTADA           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cert. Neg - Tribut. Federais e a Dívida Ativa da União   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certidão de Regularidade do FGTS - CRF - Validade        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certidão Negativa de Débito Trabalhista - Validade       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certidão Negativa Tributos Municipais - Validade 60 dias |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certidão Negativa SEFAZ - Tributos Estaduais             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dados Bancários para transferência                       |

Orientação para pagamento:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Valor bruto:                 | R\$ 274.290,88 |
| Dedução ISS (na fonte) 3,85% | R\$ 10.231,05  |
| Taxa de Expediente           | R\$ 0,00       |
| Dedução INSS                 | R\$ 0,00       |
| Dedução IR                   | R\$ 0,00       |
| Valor Líquido                | R\$ 264.059,83 |

Parintins(AM), 11.07.2022

NFSA nº 196045

E. F. N. MESQUITA  
CNPJ nº 09.576.357/0001-97  
Agência: 3703 - BRADESCO  
Conta: 0010157-5





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Parintins-Amazonas



OFÍCIO Nº. 144/2022-PMP/SEFIN

Parintins-AM, 13 de Julho de 2022


A. Ilma. Senhora  
**ELIZABETH SARRAFF NASCIMENTO**  
Gerente Geral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Parintins  
Nesta


Senhora Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, autorizo a Vossa Senhoria, a efetuar a transferência bancária abaixo, da Conta nº 0715.006.71.156-6, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de titularidade da PREFEITURA DE PARINTINS, CNPJ nº 04.329.736/0001 – 69, proveniente ao CONVÊNIO firmado entre o MUNICÍPIO DE PARINTINS e o GOVERNO DO ESTADO, através da SEDUC – CONVÊNIO Nº 059/2021:

| Conta Favorecida                                | Favorecida / CNPJ                                                   | Valor R\$  | Finalidade                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ag. 3703<br>Conta: 0010157-5<br>BRADESCO        | E. F. N. MESQUITA<br>CNPJ nº 09.576.357/0001-97                     | 264.059,83 | Quitação da NFSA nº 196045.        |
| Ag. 3563-7<br>Conta: 11329-8<br>BANCO DO BRASIL | PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>PARINTINS – CNPJ<br>04.329.736/0001 – 69 | 10.231,05  | Pagamento de ISS – alíquota 3,73%. |

Sem mais para o momento, renovo a Vossa Senhoria, meus protestos de consideração e apreço.

  
**Frank Luiz da Cunha Garcia**  
Prefeito Municipal de Parintins

  
**João Nêta Silva de Souza**  
Secretário Municipal de Finanças  
Dec. nº 08/2021 – PGMP

Rua Jonathas Pedrosa, 190, Centro – CEP: 69.151-970  
e-mail: [sempaf@parintins.am.gov.br](mailto:sempaf@parintins.am.gov.br)  
CNPJ – 04.329.736/0001 – 69

  
**IVAN NUNES MÚRIAS DE MELO**  
Gerente de Carteira  
Matrícula: 077830-3  
Agência Parintins  
Caixa Econômica Federal



13/07/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 13/07/2022

TERMINAL:8505

HORA: 11:49:05

NSU:000503

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0715  
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0715-3 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071156-6

NOME: MUNICIPIO DE PARINTINS

CPF ou CNPJ: 04.329.736/0001-69

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO BRADESCO S.A.

AG: 3703 CONTA-DV: 000000010157-3

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: E F N MESQUITA

CPF ou CNPJ: 09.576.357/0001-97

FINALIDADE:

00005 - Pgto Fornecedores

Cod. Identificador:

HISTORICO:QUITACAO NFSA 196045

VALOR DA TED : 264.059,83

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 264.059,83

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO  
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA  
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE  
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



- 13/07/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 13/07/2022

TERMINAL: 8505

HORA: 11:54:59

NSU: 000522

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0715  
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0715-3 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071156-6

NOME: MUNICIPIO DE PARINTINS

CPF ou CNPJ: 04.329.736/0001-69

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO BRASIL S.A.

AG: 3563 CONTA-DV: 00000011329-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

CPF ou CNPJ: 04.329.736/0001-69

FINALIDADE:

Tributos Municipais ISS - LCP 157

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO ISS ALIQUOTA 3,73%

VALOR DA TED : 10.231,05

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 10.231,05

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO  
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA  
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE  
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br