



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 08 de Setembro de 2022.

Memorando Nº 479/2022 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA

AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da TOMADA DE PREÇOS DE Nº 008/2022-CML, contendo os anexos listados abaixo da Empresa E. F. N. MESQUITA, CNPJ 09.576.357/0001-97, referente à 3ª (terceira) Medição da Construção de Uma Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atender a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 194/2022-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 197434 no valor de R\$ 354.023,52 (trezentos e cinquenta e quatro mil, vinte e três reais e cinquenta e dois centavos);
- ✓ Planilha da 3ª (terceira) medição com valores e quantitativos;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;

Fonte pagadora: 031 – Convênio Nº 057/2021-SEDUC/PMP

Atenciosamente,

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEBIDO
08/09/2022
Ass: [assinatura]

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 09 de Setembro de 2022

CÓPIA

C. I. Nº 194/2022-SEMOSP/PMP

ANO: 2022		MÊS DE REFERÊNCIA:		SETEMBRO
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
NÚMERO DO PROCESSO: TERMO DE CONTRATO Nº 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-PMP				
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL	Nº 197434	
CREDOR:	E. F. N. MESQUITA			
CNPJ/ CPF	09.576.357/0001-97	PIS/NIT		
ENDEREÇO:	Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I		FONE:	
OBJETO:	Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	vb	Ref. a 3ª (Terceira) Medição da Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.	R\$354.023,52	R\$354.023,52
RECURSO:		DADOS BANCÁRIOS:		SOMA: R\$354.023,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
031	CONVÊNIO 057/2021 - SEDUC/PMP			
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
TOMADA DE PREÇOS Nº008/2022-PMP				


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal de Parintins
ISS

Receta: 38
Nota Fiscal: 197434
Ano: 0000
Parcela: 00/00

020489 - E. F. N. Mesquita

Endereço.: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itáúna I

Compl.....: Itáúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e
ISS retido e recolhido pelo
Tomador do Serviço (Substituto
Tributário).

Bradesco
Itau
Banco do Brasil

EMISSÃO: 08/09/2022

NÃO RECEBER APÓS: 20/10/2022

Vencimento	10/10/2022
Valor:	14.762,78
C Moretária:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	14.762,78

Prefeitura Municipal de Parintins
ISS

Receta: 38
Nota Fiscal: 197434
Ano: 0000
Parcela: 00/00

E. F. N. Mesquita

Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itáúna I

Itáúna I

09.576.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e
ISS retido e recolhido pelo
Tomador do Serviço (Substituto

Bradesco
Itau
Banco do Brasil

EMISSÃO: 08/09/2022

NÃO RECEBER APÓS: 20/10/2022

81680000147 0 62783143202 6 21020381974 8 34020489999 1





Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

020489 - E. F. N. Mesquita

Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Compl.: Itaúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Número: 197434

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão: 08/09/2022

TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins

Endereço: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro

Compl.: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1,00	Und	Referente a 3ª Medição - Construção de 1 (uma) escola com 10 salas de aula no Município de Parintins	354.023,52	354.023,52

SEMOSP / PARINTINS - AM
Atesto que os materias foram
entregues serviços
prestados de conformidade com
a Nota de Empenho.

Em: 08 / 09 / 22

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

Serviço LC116: 0.00

Valor dos Serviços 354.023,52	Deduções Permitidas	Base de Cálculo 354.023,52	Alíquota % 4,17	Valor do ISS 14.762,78	ISS Retido pelo Tomador SIM
Retenções					
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped. 23,34
					Valor Líquido 339.237,40

Empresa: 207243 - 1.11 ME - Optante Simples

Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal - Lei Municipal.

O valor da Taxa de Expediente e ISS retido e recolhido pelo Tomador do Serviço (Substituto Tributário).

Vencimento do ISS: 10/10/2022

R\$ 354.023,52

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 354.023,52 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 197434

Quadro Demonstrativo		R\$
MATERIAL:		0,00
Serviço / Mão de Obra		354.023,52
VALOR BRUTO:		354.023,52
DESCONTO ISS (%):	4,17	14.762,78
DESCONTO IR (%):	0,00	0,00
DESCONTO INSS (%):	0,00	0,00
DESCONTO Taxa Exp:		23,34
VALOR LÍQUIDO:		339.237,40

_____, DE _____ DE _____


E. F. N. Mesquita
CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Prefeitura Municipal de Parintins

PAGUE-SE

Em _____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Parintins

Pago este Cheque

Em _____ de _____ de _____

Número: _____

Banco...: _____

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas				CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS							
				ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM							
				CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP							
				OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS							
				LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM							
				3ª MEDIÇÃO							
				Data: 08/09/2022							
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,00	MÊS	10.696,02	42.784,08	50,00%	2,00	21.392,04	35,0%	1,40	14.974,42
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	372,30	2.233,80	100,00%	6,00	2.233,80	-	-	-
2.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	68,00	M2	121,08	8.233,44	100,00%	68,00	8.233,44	-	-	-
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	148,60	M	47,98	7.129,82	100,00%	148,60	7.129,82	-	-	-
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2018	1.370,20	M2	0,36	493,27	100,00%	1.370,20	493,27	-	-	-
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_08/2017	143,38	M3	276,09	39.585,78	100,00%	143,37	39.585,77	-	-	-
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	237,75	M2	5,67	1.348,04	100,00%	237,75	1.348,03	-	-	-
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	237,75	M2	36,67	8.718,28	100,00%	237,74	8.718,28	-	-	-
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	567,60	M3XKM	2,62	1.487,11	100,00%	567,60	1.487,10	-	-	-
3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	70,95	M3	7,59	538,51	100,00%	70,95	538,50	-	-	-
4.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	1.051,30	KG	23,37	24.568,88	100,00%	1.051,30	24.568,87	-	-	-
4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	2.158,40	KG	21,29	45.952,33	100,00%	2.158,40	45.952,32	-	-	-
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	765,70	KG	19,14	14.655,49	100,00%	765,70	14.655,48	-	-	-
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	40,60	KG	16,24	659,34	100,00%	40,60	659,33	-	-	-
4.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	69,63	M3	656,96	45.743,42	100,00%	69,62	45.743,42	-	-	-
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	69,63	M3	197,06	13.721,28	100,00%	69,62	13.721,28	-	-	-
4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	959,01	M2	83,01	60.427,22	100,00%	959,00	60.427,22	-	-	-
5.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	33,94	M3	796,84	27.044,74	50,00%	16,97	13.522,37	50,0%	16,97	13.522,37
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	582,90	KG	23,42	13.651,51	50,00%	291,45	6.825,75	50,0%	291,45	6.825,75

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								
			3ª MEDIÇÃO								
			Data: 08/08/2022								
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	130,90	KG	21,28	2.785,55	50,00%	65,45	1.392,77	50,0%	65,45	1.392,77
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1.102,70	KG	19,07	21.028,48	50,00%	551,35	10.514,24	50,0%	551,35	10.514,24
5.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	462,91	M2	149,15	69.043,02	50,00%	231,45	34.521,51	50,0%	231,45	34.521,51
5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	285,94	M3	50,29	14.379,92	-	-	-	100,0%	285,94	14.379,92
6.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	1.243,05	M2	83,06	103.247,73	-	-	-	-	-	-
6.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.	1.072,07	M2	52,65	56.444,48	-	-	-	-	-	-
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	48,99	M3	882,94	43.255,23	-	-	-	-	-	-
6.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	72,00	M2	90,52	6.517,44	-	-	-	-	-	-
6.6	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	70,42	M	142,92	10.064,42	-	-	-	-	-	-
6.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_08/2016	58,02	M	50,88	2.952,06	-	-	-	-	-	-
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_08/2014	2.368,36	M2	20,01	47.390,88	-	-	-	-	-	-
7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2.368,36	M2	2,16	5.115,65	-	-	-	-	-	-
7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	1.449,87	M2	19,97	28.818,84	-	-	-	-	-	-
8.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	2.758,22	M2	49,98	137.855,83	28,50%	786,09	39.288,91	51,5%	1.420,48	70.995,75
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1.379,11	M2	96,61	133.285,81	38,00%	524,06	50.829,60	62,0%	855,04	82.606,20
8.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	2.758,22	M2	9,94	19.142,04	34,00%	937,79	6.508,29	66,0%	1.820,42	12.633,74

(Assinatura)

(Assinatura)

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS						3ª MEDIÇÃO			
		ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM									
		CONTRATO: 019/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP						Data 08/09/2022			
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS									
LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM											
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
8.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	115,20	M	63,76	7.345,15	-	-	-	100,0%	115,20	7.345,15
8.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	115,20	M	58,12	6.695,42	-	-	-	100,0%	115,20	6.695,42
8.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	31,00	M	36,09	1.118,79	-	-	-	100,0%	31,00	1.118,79
9.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	3,78	M2	357,28	1.350,51	-	-	-	-	-	-
9.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	50,15	M2	692,43	34.721,90	-	-	-	-	-	-
10.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	28,00	UN	261,37	7.318,36	-	-	-	-	-	-
10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	1.395,94	M2	65,38	91.266,55	-	-	-	70,0%	977,15	63.886,58
10.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	1.395,94	M2	118,38	165.251,37	-	-	-	-	-	-
10.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	79,50	M	86,05	6.761,47	-	-	-	-	-	-
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	632,95	632,95	-	-	-	-	-	-
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	1.047,34	1.047,34	-	-	-	-	-	-
11.3	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	2,00	UN	206,27	412,54	-	-	-	-	-	-
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	388,95	M	4,24	1.649,14	-	-	-	-	-	-
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	3.521,60	M	6,90	24.299,04	-	-	-	-	-	-
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	38,70	M	9,46	366,10	-	-	-	-	-	-
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1.520,70	M	15,58	23.692,50	-	-	-	-	-	-
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	25,40	M	23,83	605,28	-	-	-	-	-	-
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	29,50	M	37,76	1.113,92	-	-	-	-	-	-
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	105,40	M	75,69	7.977,72	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]

PLANILHA DE MEDIÇÃO												
E. F. N. MESQUITA - ME		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
		ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM										
		CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP										
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS										
CNPJ 09.576.357/0001-97		LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM										
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I		Data										
Parintins - Amazonas		08/09/2022										
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL			
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)	
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	45,00	UN	13,53	608,85	-	-	-	-	-	-	
11.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	14,14	14,14	-	-	-	-	-	-	
11.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	68,27	204,81	-	-	-	-	-	-	
11.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15,00	UN	69,51	1.042,65	-	-	-	-	-	-	
11.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	74,66	74,65	-	-	-	-	-	-	
11.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	84,01	84,01	-	-	-	-	-	-	
11.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	500,72	1.001,44	-	-	-	-	-	-	
11.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	41,00	UN	47,86	1.962,26	-	-	-	-	-	-	
11.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	19,00	UN	51,56	979,64	-	-	-	-	-	-	
11.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	24,11	241,10	-	-	-	-	-	-	
11.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00	UN	38,09	190,45	-	-	-	-	-	-	
11.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,00	UN	52,09	833,44	-	-	-	-	-	-	
11.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,30	M	11,81	168,88	-	-	-	-	-	-	
11.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	60,80	M	17,18	1.041,10	-	-	-	-	-	-	
11.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	34,40	M	25,44	875,13	-	-	-	-	-	-	
11.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,50	M	11,28	16,92	-	-	-	-	-	-	
11.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,40	M	35,43	49,60	-	-	-	-	-	-	
11.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	595,45	M	10,87	6.472,54	-	-	-	-	-	-	
11.29	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES EM LED 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	172,00	UN	137,83	23.706,76	-	-	-	-	-	-	
11.30	CADIA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91,00	UN	16,02	1.457,82	-	-	-	-	-	-	
11.31	CADIA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	185,00	UN	12,50	2.312,50	-	-	-	-	-	-	

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS						3ª MEDIÇÃO Data 08/09/2022			
		ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM									
		CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP									
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS									
		LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM									
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
11.32	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	13,00	UN	35,00	455,00		-	-		-	-
12.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	45,00	UN	79,18	3.563,10		-	-		-	-
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	397,17	M	39,75	15.787,50		-	-		-	-
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	39,08	M	27,61	1.078,99		-	-		-	-
12.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	26,68	M	31,24	833,48		-	-		-	-
12.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	2,00	UN	480,19	960,38		-	-		-	-
13.1	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	12.890,39	12.890,39		-	-	50,0%	0,50	6.445,19
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	138,18	M	10,27	1.419,10		-	-		-	-
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	49,30	M	17,00	838,10		-	-		-	-
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	249,80	M	26,26	6.559,74		-	-		-	-
13.5	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	12.331,44	12.331,44		-	-	50,0%	0,50	6.165,72
13.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	42,00	UN	11,76	493,92		-	-		-	-
13.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	27,01	54,02		-	-		-	-
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	22,00	UN	6,39	140,58		-	-		-	-
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	30,00	UN	12,48	374,40		-	-		-	-

(Assinatura)

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itáuna I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 09/2022-PMP OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								
			3ª MEDIÇÃO								
			Data 08/09/2022								
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
13.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	47,00	UN	5,88	276,36	-	-	-	-	-	-
13.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	9,00	UN	60,17	541,53	-	-	-	-	-	-
13.12	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	5,00	UN	58,50	292,50	-	-	-	-	-	-
13.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	22,00	UN	25,97	571,34	-	-	-	-	-	-
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	14,00	M2	330,53	4.627,42	-	-	-	-	-	-
14.2	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	561,67	1.123,34	-	-	-	-	-	-
14.3	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	573,93	1.147,86	-	-	-	-	-	-
14.4	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,85 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	2.996,11	5.992,22	-	-	-	-	-	-
14.5	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,90 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	2,00	UN	1.303,18	2.606,36	-	-	-	-	-	-
14.6	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,85 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1,00	UN	3.797,80	3.797,80	-	-	-	-	-	-
14.7	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,52 + 2,60 + 2,34 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	9.326,56	9.326,56	-	-	-	-	-	-
14.8	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,00 + 2,70 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1,00	UN	4.567,71	4.567,71	-	-	-	-	-	-
14.9	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,80 + 2,00 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	4.032,06	4.032,06	-	-	-	-	-	-



PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS						3ª MEDIÇÃO		
			ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM						Data		
			CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP						08/09/2022		
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS								
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
15.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	34,38	M2	703,10	24.172,57	-	-	-	-	-	-
15.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	94,32	M2	590,54	55.699,73	-	-	-	-	-	-
15.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	17,00	UN	288,12	4.898,04	-	-	-	-	-	-
15.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	36,72	M2	752,39	27.627,76	-	-	-	-	-	-
16.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	170,98	M2	55,13	9.426,12	-	-	-	-	-	-
16.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	389,86	M2	63,73	24.845,77	-	-	-	-	-	-
17.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_P	772,34	M2	76,74	59.269,37	-	-	-	-	-	-
17.2	ACM - ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	243,90	M2	515,56	125.818,25	-	-	-	-	-	-
17.3	BRISSE METÁLICO EM BARRAS DE FERRO CHATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,85	M2	410,45	15.945,98	-	-	-	-	-	-
17.4	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	30,66	M2	736,41	22.578,33	-	-	-	-	-	-

Obs:
O valor desta Fatura é de R\$ 354.023,52 (trezentos e cinquenta e quatro mil, vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ
09.576.357/0001-97
E. F. N. MESQUITA
RUA TOMASZINHO MEIRELES, 3897
ITAUNA I - CEP 69.152-002
PARINTINS - AM

SEMOESP / PARINTINS - AM
Atesto que os materias foram
entregues serviços
prestados de conformidade com
a Nota de Empenho.
Em: 08/09/22

[Imprimir](#) (Se necessário configure visualizar impressão)

[Voltar](#)



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débito

DADOS DO CADASTRO MERCANTIL

Contribuinte.: 207243 - E. F. N. Mesquita
Documento.: 09.576.357/0001-97
CPF.: . . .
Endereço.: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itáúna I
Complemento: Construtora

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos registros existentes na Dívida Ativa do Município, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não conta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data.

Data de Emissão.: 29/08/2022

Data de Validade: 29/09/2022

Para efeito de validação desta certidão, consultar o Portal Tributário do Município.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.576.357/0001-97
Razão Social: E F N MESQUITA
Endereço: R TOMAZINHO MEIRELES 3897 / ITAUNA I / PARINTINS / AM / 69152-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/08/2022 a 17/09/2022

Certificação Número: 2022081901374283112225

Informação obtida em 29/08/2022 11:24:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **E. F. N. MESQUITA**
CNPJ: **09.576.357/0001-97**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:49 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: **011E.EB29.EF87.B5B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.576.357/0001-97

Certidão nº: 28243738/2022

Expedição: 29/08/2022, às 11:30:01

Validade: 25/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) n CNPJ sob o nº **09.576.357/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente n Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídica inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ao recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

29/08/2022

0006291704



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006291704

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 28/08/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

E F N MESQUITA, residente na RUA TOMASZINHO MEIRELES 3897, , ITAUNA I, CEP: 69462-002, Parintins - AM, vinculado ao CNPJ: 09.576.357/0001-97. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022.

PEIDO Nº:

0006291704



[Assinatura]

[Assinatura]



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51797134

Data: 29/08/2022

Hora: 10:25:37

Válida até: 28/09/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 09.576.357/0001-97 - E. F. N. MESQUITA - ME

Inscrição: 05.442.602-2 - Situação: Ativo

CNAE: 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

stemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaContDte.do