



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 04 de novembro de 2022.

Memorando Nº 557/2022 – SEMOSP/PMP

CÓPIA

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta


AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Senhor Prefeito,


Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da TOMADA DE PREÇOS DE Nº 008/2022-CML, contendo os anexos listados abaixo da Empresa E. F. N. MESQUITA, CNPJ 09.576.357/0001-97, referente à 5ª (quinta) Medição da Construção de Uma Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atender a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 227/2022-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 198727 no valor de R\$ 110.790,10 (cento e dez mil setecentos e noventa reais e dez centavos);
- ✓ Planilha da 5ª (quinta) medição com valores e quantitativos;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;

Fonte pagadora: 031 – Convênio Nº 057/2021-SEDUC/PMP

Atenciosamente,


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SEFIN
RECEBIDO
Data: 04/11/2022
Hora: 14h15

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 04 de novembro de 2022

CÓPIA

C. I. Nº 227/2022-SEMOSP/PMP

ANO: 2022		MÊS DE REFERÊNCIA:		NOVEMBRO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: TERMO DE CONTRATO Nº 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-PMP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL		Nº 198727	
CREDOR:		E. F. N. MESQUITA			
CNPJ/ CPF		09.576.357/0001-97		PIS/NIT	
ENDEREÇO:		Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I		FONE:	
OBJETO:		Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	vb	Ref. a 5ª (quinta) Medição da Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.		R\$110.790,10	R\$110.790,10
RECURSO:		DADOS BANCÁRIOS:		SOMA:	R\$110.790,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
031	CONVÊNIO 057/2021 - SEDUC/PMP		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº008/2022-PMP			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

CÓPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

020489 - E. F. N. Mesquita

Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Compl.: Itaúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Número: 198727

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão: 04/11/2022

TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Endereço: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro

Compl.: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1,00	Und	Ref. a construção de 01 (uma) escola com 10 salas de aula no município de Parintins/Am - 5ª medição.	110.790,10	110.790,10

SEMOCP / PARINTINS - AM
Atesto que os materiais foram
entregues serviços
prestados de conformidade com
a Nota de Empenho.
Em: 04 / 11 / 22


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

Serviço LC116: 0.00

Valor dos Serviços 110.790,10	Deduções Permitidas	Base de Cálculo 110.790,10	Alíquota % 4,47	Valor do ISS 4.952,32	ISS Retido pelo Tomador SIM
Retenções					
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped. 23,34
					Valor Líquido 105.814,44

Empresa: 207243 - 1.11 ME - Optante Simples

Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal - Lei Municipal.

O valor da Taxa de Expediente e ISS retido e recolhido pelo Tomador do Serviço (Substituto Tributário).

Vencimento do ISS: 10/12/2022



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

020489 - E. F. N. Mesquita
Endereço.: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Compl.: Itaúna I
CPF/CNPJ: 09.578.357/0001-97

Número: 198727

CNPJ: 04.329.736/0001-69
Nat. Serviços: À vista
Emissão: 04/11/2022

TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins
Endereço.: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro
Compl.: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1,00	Und	Ref. a construção de 01 (uma) escola com 10 salas de aula no município de Parintins/Am - 5ª medição.	110.790,10	110.790,10

SEMOSP / PARINTINS - AM
Atesto que os materiais foram
entregues serviços
prestados de conformidade com
a Nota de Empenho.
Em: 04/11/22


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

Serviço LC116: 0.00

Valor dos Serviços 110.790,10	Deduções Permitidas	Base de Cálculo 110.790,10	Alíquota % 4,47	Valor do ISS 4.962,32	ISS Retido pelo Tomador SIM
Retenções					
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped. 23,34
					Valor Líquido 106.814,44

Empresa: 207243 - 1.11 ME - Optante Simples

Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal - Lei Municipal.

O valor da Taxa de Expediente e ISS retido e recolhido pelo Tomador do Serviço (Substituto Tributário).

Vencimento do ISS: 10/12/2022



Prefeitura Municipal de Parintins
TAXA DE EXPEDIENTE

Receita: 08
Nota Fiscal: 198727
Ano: 0000
Parcela: 00/00

020489 - E. F. N. Mesquita
Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Compl.: Itaúna I
CPF/CNPJ: 09.576.367/0001-97

O valor da Taxa de Expediente
retilo e recolhido pelo Tomador do
Serviço (Substituto Tributário).

Bradesco
Itau
Banco do Brasil

EMISSÃO: 04/11/2022 NÃO RECEBER APÓS: 20/12/2022

Vencimento	10/12/2022
Valor:	23,34
C Moretina:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	23,34

Prefeitura Municipal de Parintins
TAXA DE EXPEDIENTE

Receita: 08
Nota Fiscal: 198727
Ano: 0000
Parcela: 00/00

E. F. N. Mesquita
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Compl.: Itaúna I
CPF/CNPJ: 09.576.367/0001-97

O valor da Taxa de Expediente
retilo e recolhido pelo Tomador do
Serviço (Substituto Tributário).

Bradesco
Itau
Banco do Brasil

EMISSÃO: 04/11/2022

NÃO RECEBER APÓS: 20/12/2022

81630000000 6 23343143202 7 21220081987 9 27020489999 0

Vencimento:	10/12/2022
Valor:	23,34
Correção:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	23,34





Prefeitura Municipal de Parintins
ISS

Receita: 38
Nota Fiscal: 198727
Ano: 0000
Parcela: 00/00

020489 - E. F. N. Mesquita
Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Cmpt.: Itaúna I
CPF/CNPJ: 09.578.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e
ISS retido e recolhido pelo
Tomador do Serviço (Substituto
Tributário).

Bradesco
Itaú
Banco do Brasil

EMISSÃO: 04/11/2022

NÃO RECEBER APÓS: 20/12/2022

Vencimento	10/12/2022
Valor:	4.952,32
C. Moretaria:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	4.952,32

Prefeitura Municipal de Parintins
ISS

Receita: 38
Nota Fiscal: 198727
Ano: 0000
Parcela: 00/00

E. F. N. Mesquita
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Itaúna I
09.578.357/0001-97


O valor da Taxa de Expediente e
ISS retido e recolhido pelo
Tomador do Serviço (Substituto

Bradesco
Itaú
Banco do Brasil

EMISSÃO: 04/11/2022

NÃO RECEBER APÓS: 20/12/2022

8166000049 0 52323143202 3 21220381987 6 27020489999 0



Receita:	38
Nota Fiscal:	198727
Ano:	0000
Parcela:	00/00
Vencimento:	10/12/2022
Valor:	4.952,32
Correção:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	4.952,32

R\$ 110.790,10

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 110.790,10 (CENTO E DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 198727

Quadro Demonstrativo		R\$
MATERIAL:		0,00
Serviço / Mão de Obra		110.790,10
VALOR BRUTO:		110.790,10
DESCONTO ISS (%):	4,47	4.952,32
DESCONTO IR (%):	0,00	0,00
DESCONTO INSS (%):	0,00	0,00
DESCONTO Taxa Exp:		23,34
VALOR LÍQUIDO:		105.814,44

_____ DE _____ DE _____

E. F. N. Mesquita

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Prefeitura Municipal de Parintins	
PAGUE-SE	
Em _____	de _____

Prefeitura Municipal de Parintins	
Pago este Cheque	
Em _____	de _____
Número: _____	
Banco: _____	



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51918831
Data: 28/10/2022
Hora: 09:58:06
Válida até: 27/11/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 09.576.357/0001-97 - E. F. N. MESQUITA - ME

Inscrição: 05.442.602-2 - Situação: Ativo

CNAE: 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinha Meireles, 3827 - Itaúna I Parintins - Amazonas				CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS							5ª MEDIÇÃO Data: 04/11/2022
				ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM							
				CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS DE 2022-PM							
				OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS							
				LOCAL: CIDADE DE PARINTINS-AM							
Item	Descrição dos serviços	Qtde.	Und.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS				1.055.993,68			1.007.843,74			110.790,10
1.0	ADMINISTRAÇÃO				22.784,08			22.784,08			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,00	MES	10.896,02	42.784,08	86,00%	3,40	30.360,46			
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				17.697,08			17.697,08			
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	372,30	2.233,80	100,00%	6,00	2.233,80			
2.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018	69,00	M2	121,08	8.238,44	100,00%	69,00	8.238,44			
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	140,60	M	47,99	7.129,82	100,00%	140,60	7.129,82			
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				52.171,00			52.171,00			
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,30 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF. 05/2018	1.970,20	M3	0,36	493,27	100,00%	1.970,20	493,27			
3.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 05/2017	143,37	M3	278,98	39.895,78	100,00%	143,37	39.895,77			
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	237,76	M2	5,67	1.348,04	100,00%	237,76	1.348,03			
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	237,76	M2	36,67	8.718,20	100,00%	237,76	8.718,20			
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	567,60	M3XKM	2,62	1.497,11	100,00%	567,60	1.497,10			
3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	70,65	M3	7,59	538,81	100,00%	70,65	538,80			
4.0	INFRAESTRUTURA				205.727,94			205.727,92			
4.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 05/2017	1.051,30	KG	23,37	24.566,88	100,00%	1.051,30	24.566,87			
4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 05/2017	2.156,40	KG	21,29	46.952,33	100,00%	2.156,40	46.952,32			
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 05/2017	785,70	KG	19,14	14.055,49	100,00%	785,70	14.055,48			
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 05/2017	40,60	KG	16,24	659,34	100,00%	40,60	659,33			
4.5	CONCRETO FOR = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	69,62	M3	696,06	48.749,42	100,00%	69,62	48.749,42			
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	69,62	M3	197,06	13.721,28	100,00%	69,62	13.721,28			
4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA BERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	83,01	M2	83,01	60.427,22	100,00%	83,01	60.427,22			
5.0	SUPERESTRUTURA				138.653,50			138.653,50			
5.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FOR = 26 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	33,94	M3	799,84	27.044,74	100,00%	33,94	27.044,74			
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	582,90	KG	23,42	13.651,81	100,00%	582,90	13.651,80			

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomasziño Melreles, 3897 - Itana I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMF OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM						8ª MEDIÇÃO Data: 04/11/2022		
			MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL					
Item	Descrição dos serviços	Qtde.	Unid.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	150,90	KG	21,28	2.785,58	100,00%	150,90	2.785,54			
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	1.102,70	KG	19,07	21.028,48	100,00%	1.102,70	21.028,48			
5.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	462,81	M2	149,16	69.043,02	100,00%	462,80	69.043,02			
6.0	PAVIMENTAÇÃO				236.881,37			236.881,37			
6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2018	285,94	M3	50,30	14.379,92	100,00%	285,94	14.379,92			
6.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	1.243,05	M2	83,08	103.247,73	20,06%	248,81	20.640,54	20,06%	248,81	20.640,54
6.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES	1.072,87	M2	52,55	56.444,48						
6.4	EXECUÇÃO DE PASSARELA (GALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2018	48,99	M3	862,94	43.786,23				9,95%	4,87	4.303,69
6.5	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_12/2016	72,06	M3	98,52	6.617,44						
6.6	PISO POCOATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_06/2020	70,42	M	142,60	10.084,42						
6.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TREDHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_08/2016	58,02	M	50,86	2.952,05						
7.0	PINTURA				81.025,37			1.534,89			20.044,18
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_08/2014	2.388,38	M2	20,01	47.990,98				30,0%	710,60	14.217,26
7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	2.368,38	M2	2,16	5.115,65	50,00%	710,60	1.534,89	20,0%	473,87	1.025,13
7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAPITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	1.449,87	M2	19,57	28.518,84				20,0%	289,97	5.703,76
8.0	ALVENARIA				308.993,04			308.993,07			
8.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	2.758,22	M2	49,98	137.955,83	100,00%	2.758,21	137.955,82			
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_08/2014	1.379,11	M2	96,91	133.238,81	100,00%	1.379,10	133.235,80			
8.3	CHAPISCÃO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	2.758,22	M2	9,94	10.142,84	100,00%	2.758,21	10.142,03			

PLANILHA DE MEDIÇÃO												
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaipó I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORREIA, PARINTINS - AM CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 09/2023-PMF OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS LOCAL: CIDADE DE PARINTINS-AM								8ª MEDIÇÃO Data: 04/11/2022	
Item	Discriminação dos serviços	Qtds.	Unid.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL			
						%	Qtds.	Valor (R\$)	%	Qtds.	Valor (R\$)	
8.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF. 08/2019	115,20	M	63,76	7.345,15	100,00%	115,20	7.345,15				
8.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF. 08/2019	115,20	M	55,12	6.395,42	100,00%	115,20	6.395,42				
8.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2018	31,00	M	36,08	1.118,79	100,00%	31,00	1.118,79				
9.0	ESQUADRIA (PORTA/GRANDE)				85.072,41							
9.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNICÕES AF. 12/2019	3,76	M2	367,28	1.380,61							
9.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	50,16	M2	692,43	34.721,90							
10.0	COBERTURA				270.597,76			154.786,67			35.977,91	
10.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIO OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 07/2019	28,00	UN	261,37	7.318,36				40,0%	11,20	2.927,34	
10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALIGA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	1.395,04	M2	65,38	91.296,55	60,00%	1.260,33	82.139,88				
10.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO S=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 07/2019	1.895,94	M2	116,38	165.251,37	50,00%	597,97	62.625,98	25,0%	279,16	33.050,27	
10.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	79,53	M	85,66	6.791,47							
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				105.590,22						21.117,83	
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	1,00	UN	522,95	522,95				20,0%	0,20	126,59	
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	1,00	UN	1.047,84	1.047,84				20,0%	0,20	296,46	
11.3	CABA DE TERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M AF. 12/2020	2,00	UN	209,27	412,54				20,0%	0,40	82,50	
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	388,05	M	4,24	1.646,14				20,0%	77,79	328,82	
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	3.624,90	M	5,80	21.299,04				20,0%	704,92	4.860,80	
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	36,70	M	0,46	368,16				20,0%	7,74	73,32	
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	1.820,70	M	16,68	25.692,80				20,0%	364,14	4.734,58	
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	25,40	M	23,83	603,28				20,0%	5,08	121,05	
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	29,50	M	37,79	1.113,92				20,0%	5,90	222,78	
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	105,40	M	75,60	7.977,72				20,0%	21,08	1.595,64	

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Melreles, 3897 - Região I - Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								8ª MEDIÇÃO
			ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM								
			CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP								
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS								
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								Data 04/11/2022
Item	Descrição dos serviços	Qtde.	Und.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	48,00	UN	19,53	808,85	-	-	-	20,0%	9,00	121,77
11.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	14,14	14,14	-	-	-	20,0%	0,20	2,82
11.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	3,00	UN	68,27	204,81	-	-	-	20,0%	0,60	40,96
11.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	15,00	UN	69,81	1.042,85	-	-	-	20,0%	3,00	208,53
11.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	74,65	74,65	-	-	-	20,0%	0,20	14,93
11.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	84,01	84,01	-	-	-	20,0%	0,20	16,80
11.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	UN	500,72	1.001,44	-	-	-	20,0%	0,40	208,28
11.18	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	41,00	UN	47,88	1.962,28	-	-	-	20,0%	8,20	392,45
11.19	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	15,00	UN	61,58	979,64	-	-	-	20,0%	3,00	195,82
11.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	10,00	UN	24,11	241,10	-	-	-	20,0%	2,00	48,22
11.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	5,00	UN	38,98	190,48	-	-	-	20,0%	1,00	38,09
11.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	15,00	UN	62,09	933,44	-	-	-	20,0%	3,00	189,58
11.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	14,90	M	11,91	186,86	-	-	-	20,0%	2,98	93,77
11.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	60,69	M	17,18	1.041,10	-	-	-	20,0%	12,12	208,22
11.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 65 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	84,40	M	25,44	2.147,13	-	-	-	20,0%	6,88	175,02
11.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1,80	M	11,28	19,92	-	-	-	20,0%	0,30	3,38
11.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1,40	M	35,43	49,60	-	-	-	20,0%	0,28	9,92
11.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	595,45	M	16,87	10.042,54	-	-	-	20,0%	119,09	1.204,50
11.29	LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE SOBRAPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 1820W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	172,00	UN	137,83	23.706,76	-	-	-	20,0%	34,40	4.741,35
11.30	CARCA RETANGULAR 4" X 2" MÍDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	91,00	UN	16,02	1.457,82	-	-	-	20,0%	18,20	291,58
11.31	CARCA OCTOGONAL 8" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	185,00	UN	12,80	2.368,00	-	-	-	20,0%	37,00	482,56

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaipava I Parintins - Amazonas		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								6ª MEDIÇÃO	
		ENDERECO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO GONNEA, PARINTINS - AM									
		CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP								Data 04/11/2022	
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS									
LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM											
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
11.32	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	13,00	UN	35,00	455,00				20,0%	2,60	91,00
11.6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				29.223,48						
12.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF: 12/2014	45,00	UN	79,16	3.562,10						
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF: 10/2015	397,17	M	39,75	15.787,80						
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF: 10/2015	39,08	M	27,61	1.078,99						
12.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF: 10/2015	26,00	M	31,24	812,45						
12.5	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	2,00	UN	450,10	900,20						
13.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS				98.785,42			12.610,81			
13.1	FILTRO ANAERÓBICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,57 M, VOLUME ÚTIL: 5540 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF: 12/2020	1,00	UN	12.690,39	12.690,39	50,00%	0,50	6.445,18			
13.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	138,16	M	10,27	1.419,10						
13.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	46,30	M	17,00	785,10						
13.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	246,80	M	25,28	6.259,74						
13.5	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,9 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF: 12/2020	1,00	UN	12.351,44	12.351,44	60,00%	0,60	7.165,72			
13.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	42,00	UN	11,76	493,92						
13.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	2,00	UN	27,01	54,02						
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	22,30	UN	6,30	140,66						
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	30,00	UN	12,48	374,40						



E. F. N. MESQUITA - ME		PLANILHA DE MEDIÇÃO										8ª MEDIÇÃO	
CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										Data 04/11/2022	
		ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORREIA, PARINTINS - AM											
		CONTRATO: 019/2022 - TOMADA DE PREÇOS 002/2022-PM											
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS											
		LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM											
Item	Discriminação dos serviços	Qtda.	Unid.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL				
						%	Qtda.	Valor (R\$)	%	Qtda.	Valor (R\$)		
13.10	JOELHO 90 GRADOS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	47,90	UN	5,00	239,50								
13.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	9,00	UN	50,17	451,53								
13.12	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	5,00	UN	56,50	282,50								
13.13	CANHA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	22,00	UN	25,97	571,94								
14.0	LOUÇAS				97.221,39								
14.1	VARO SANITÁRIO SIFONADO COM CANHA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	14,00	M2	330,53	4.627,42								
14.2	DUCTO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	2,00	UN	591,67	1.183,34								
14.3	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	2,00	UN	673,93	1.347,86								
14.4	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,66 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	2,00	UN	2.995,11	5.990,22								
14.5	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,30 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	2,00	UN	1.803,18	3.606,36								
14.6	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,65 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1,00	UN	3.787,80	3.787,80								
14.7	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,52 X 2,34 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1,00	UN	9.328,56	9.328,56								
14.8	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,00 X 2,70 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1,00	UN	4.587,71	4.587,71								
14.9	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,60 X 2,80 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1,00	UN	4.032,09	4.032,09								



PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomasinho Meireles, 3897 - Itauna I Parintins - Amazonas				CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS						Rº MEDIÇÃO	
				ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM							
				CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMF						Data 04/11/2022	
				OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS							
LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM											
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
18.0	ESQUADRIAS				112.086,10			7.887,22			
18.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	84,98	M2	703,10	24.172,87	10,00%	8,48	2.417,26			
18.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-MIN, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	84,32	M2	580,84	55.889,79	10,00%	8,43	8.660,97			
18.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), 30X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	17,00	UN	288,12	4.898,04						
18.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021_P	36,72	M2	752,39	27.627,78						
99.9	REVESTIMENTO				84.871,89			8.984,27			7.798,88
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	170,98	M2	55,13	9.426,12	20,00%	34,19	1.888,22	30,0%	51,29	2.827,83
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	389,86	M2	63,78	24.846,77	20,00%	77,97	4.988,15	20,0%	77,97	4.988,15
12.9	DIVERSOS				223.011,89			26.982,84			
17.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRIMADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	772,94	M2	76,74	59.269,37						
17.2	ACM - ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	243,90	M2	515,86	125.818,25	20,00%	48,78	25.168,65			
17.3	GRISSE METÁLICO EM BARRAS DE FERRO ONATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,85	M2	410,46	15.948,98	20,00%	7,77	3.180,19			
17.4	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AO III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	30,80	M2	736,41	22.579,43						
TOTAL R\$					1.854.986,69	51,88%		1.007.843,74	5,97%		110.789,10

Obs:

O valor desta fatura é de R\$ 110.789,10 (cento e dez mil, setecentos e noventa reais e dez centavos)

SEMOESP / PARINTINS - AM

Atesto que os _____ materiais _____ foram entregues _____ serviços _____ de conformidade com a Nota de Empenho.

Em: 04/11/22

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

CADASTRO NACIONAL DA EMPRESA JURÍDICA - CNPJ
09.576.357/0001-97

E. F. N. MESQUITA

RUA TOMASINHO MEIRELES, 3897
ITAUNA - AM 69.153-002
(PARINTINS - AM) (AMAZONAS)

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 006405300****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 27/10/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

E F N MESQUITA, residente na RUA TOMASZINHO MEIRELES 3897, , ITAUNA I, CEP: 69152-002, Parintins - AM, vinculado ao CNPJ: 09.576.357/0001-97. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 28 de outubro de 2022.

PEDIDO Nº:

0006405300





Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débito

DADOS DO CADASTRO MERCANTIL

Contribuinte...: 207243 - E. F. N. Mesquita
Documento...: 09.576.357/0001-97
CPF.....:
Endereço.....: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Complemento: Construtora

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos registros existentes na Dívida Ativa do Município, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data.

Data de Emissão.: 28/10/2022

Data de Validade: 28/11/2022

Para efeito de validação desta certidão, consultar o Portal Tributário do Município.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.576.357/0001-97

Razão Social: E F N MESQUITA

Endereço: R TOMAZINHO MEIRELES 3897 / ITAUNA I / PARINTINS / AM / 69152-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2022 a 13/11/2022

Certificação Número: 2022101501332010542599

Informação obtida em 28/10/2022 10:59:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.576.357/0001-97

Certidão nº: 15638636/2022

Expedição: 16/05/2022, às 15:24:19

Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.576.357/0001-97, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E. F. N. MESQUITA
CNPJ: 09.576.357/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:49 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: 011E.EB29.EF87.B5B5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

