



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 02 de dezembro de 2022.

**Memorando Nº 611/2022 – SEMOSP/PMP**

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia**

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

**CÓPIA**

AUTORIZO NA FORMA DA LEI  
Frank Luiz da Cunha Garcia  
Prefeito Municipal de Parintins

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da TOMADA DE PREÇOS DE Nº 008/2022-CML, contendo os anexos listados abaixo da Empresa E. F. N. MESQUITA, CNPJ 09.576.357/0001-97, referente à 7ª (sétima) Medição da Construção de Uma Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atender a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 262/2022-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 121.420,47 no valor de R\$ 121.420,47 (cento e vinte e um mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos);
- ✓ Planilha da 7ª (sétima) medição com valores e quantitativos;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;

Fonte pagadora: 031 – Convênio Nº 057/2021-SEDUC/PMP

Atenciosamente,

  
**Albano Albuquerque**  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos

Recebido  
Em 02/12/22  


ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 02 de dezembro de 2022

**CÓPIA**

**C. I. Nº 262/2022-SEMOSP/PMP**

|                                                                                      |       |                                                                                                                                                    |  |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------|
| ANO: 2022                                                                            |       | MÊS DE REFERÊNCIA:                                                                                                                                 |  | DEZEMBRO          |               |
| EMISSOR:                                                                             |       | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP                                                                                         |  |                   |               |
| NÚMERO DO PROCESSO: TERMO DE CONTRATO Nº 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-PMP |       |                                                                                                                                                    |  |                   |               |
| TIPO DE INSTRUMENTO:                                                                 |       | NOTA FISCAL                                                                                                                                        |  | Nº 199272         |               |
| CREDOR:                                                                              |       | E. F. N. MESQUITA                                                                                                                                  |  |                   |               |
| CNPJ/ CPF                                                                            |       | 09.576.357/0001-97                                                                                                                                 |  | PIS/NIT           |               |
| ENDEREÇO:                                                                            |       | Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I                                                                                                           |  |                   | FONE:         |
| OBJETO:                                                                              |       | Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.                               |  |                   |               |
| QUANT.                                                                               | UNID. | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO                                                                                                                |  | VALOR<br>61215,31 | VALOR TOTAL   |
| 1                                                                                    | vb    | Ref. a 7ª (sétima) Medição da Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM. |  | R\$121.420,47     | R\$121.420,47 |
|                                                                                      |       | RECURSO: DADOS BANCÁRIOS:                                                                                                                          |  | SOMA:             | R\$121.420,47 |

| CÓDIGO                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        |                |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 02.09.01                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             |                |             |
| 12.361.0061.1003.0000              | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |                |             |
| 4.4.90.51.00                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                |             |
| 031                                | CONVÊNIO 057/2021 - SEDUC/PMP                                |                |             |
| PROCESSO LICITATÓRIO               | VALOR DO EMPENHO                                             | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
| TOMADA DE PREÇOS<br>Nº008/2022-PMP |                                                              |                |             |

  
**Albano Albuquerque**  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos



Estado do Amazonas  
**Prefeitura Municipal de Parintins**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

**PRESTADOR**

**020489 - E. F. N. Mesquita**

Endereço...: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Compl.....: Itaúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

**Número: 199272**

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão.....: 02/12/2022

**TOMADOR**

**000001 - Prefeitura Municipal de Parintins**

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Endereço...: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro

Compl.....: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

| Quant | Unid | Discriminação dos Serviços                                                                             | Valor Unit | Valor Total |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1,00  | Und  | Ref. a construção de 01 (uma) escola com 10 (dez) salas de aula no município de Parintins. 7ª medição. | 121.420,47 | 121.420,47  |

**SEMOSP / PARINTINS - AM**  
Atesto que os materias foram  
serviços  
entregues  
prestados de conformidade com  
a Nota de Empenho.  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Serviço LC116: 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o

|                                         |                                         |                                     |                           |                                 |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Valor dos Serviços<br><b>121.420,47</b> | Deduções Permitidas<br><b>48.568,18</b> | Base de Cálculo<br><b>72.852,29</b> | Alíquota %<br><b>4,54</b> | Valor do ISS<br><b>3.307,49</b> | ISS Retido pelo Tomador<br><b>SIM</b> |
| Retenções                               |                                         |                                     |                           |                                 |                                       |
| INSS                                    | IRRF                                    | PIS                                 | COFINS                    | CSLL                            | Taxa Exped.<br><b>0,00</b>            |
|                                         |                                         |                                     |                           |                                 | Valor Líquido<br><b>118.112,98</b>    |

Empresa: 207243 - 1.11 ME - Optante Simples

Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal - Lei Municipal.

O valor da Taxa de Expediente e ISS retido e recolhido pelo Tomador do Serviço (Substituto Tributário).

Vencimento do ISS: 10/01/2023



020489 - E. F. N. Mesquita

Endereço.: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Compl.....: Itaúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e  
ISS retido e recolhido pelo  
Tomador do Serviço (Substituto  
Tributário).

Bradesco  
Itau  
Banco do Brasil

EMISSÃO: 02/12/2022

NÃO RECEBER APÓS: 20/01/2023

|              |            |
|--------------|------------|
| Vencimento   | 10/01/2023 |
| Valor:       | 3.307,49   |
| C Moretária: | 0,00       |
| Multa:       | 0,00       |
| Juros:       | 0,00       |
| Desconto:    | 0,00       |
| Total:       | 3.307,49   |

E. F. N. Mesquita  
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I  
Itaúna I  
09.576.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e  
ISS retido e recolhido pelo  
Tomador do Serviço (Substituto

Bradesco  
Itau  
Banco do Brasil

EMISSÃO: 02/12/2022

NÃO RECEBER APÓS: 20/01/2023

81600000033 0 07493143202 0 30120381992 7 72020489999 4



R\$ 121.420,47

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 121.420,47 (CENTO E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 199272

| <b>Quadro Demonstrativo</b> |      | <b>R\$</b>        |
|-----------------------------|------|-------------------|
| MATERIAL:                   |      | 48.568,18         |
| Serviço / Mão de Obra       |      | 72.852,29         |
| <b>VALOR BRUTO:</b>         |      | <b>121.420,47</b> |
| DESCONTO ISS (%):           | 4,54 | 3.307,49          |
| DESCONTO IR (%):            | 0,00 | 0,00              |
| DESCONTO INSS (%):          | 0,00 | 0,00              |
| DESCONTO Taxa Exp:          |      | 0,00              |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>       |      | <b>118.112,98</b> |

\_\_\_\_\_, DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



E. F. N. Mesquita

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97


Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

|                                   |
|-----------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Parintins |
| PAGUE-SE                          |
| Em _____ de _____ de _____        |
| _____                             |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Parintins |
| Pago este Cheque                  |
| Em _____ de _____ de _____        |
| Número: _____                     |
| Banco...: _____                   |

| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                                                                                   |                |                                  |          |              |               |                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| E. F. N. MESQUITA - ME<br>CNPJ 09.576.357/0001-97<br>Rua Tomasinho Meireles, 3897 - Itaúna I<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                                   |          |       | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS                                    |                |                                  |          |              |               | 7ª MEDIÇÃO<br>Data<br>02/12/2022 |             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |          |       | ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM                |                |                                  |          |              |               |                                  |             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |          |       | CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP                                 |                |                                  |          |              |               |                                  |             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |          |       | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS |                |                                  |          |              |               |                                  |             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |          |       | LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM                                                     |                |                                  |          |              |               |                                  |             |
| Item                                                                                                                 | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                        | Qtde.    | Und.  | Valor Unitário R\$                                                                | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |          |              | MEDIÇÃO ATUAL |                                  |             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                                                                                   |                | %                                | Qtde.    | Valor (R\$)  | %             | Qtde.                            | Valor (R\$) |
| 1                                                                                                                    | CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS                                                                                                                       |          |       |                                                                                   | 1.463.883,88   |                                  |          | 1.179.848,15 |               |                                  | 121.420,47  |
| 1.0                                                                                                                  | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                   | 42.784,08      |                                  |          | 36.386,46    |               |                                  | 2.139,20    |
| 1.1                                                                                                                  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                             | 4,00     | MES   | 10.696,02                                                                         | 42.784,08      | 85,00%                           | 3,40     | 36.386,46    | 5,0%          | 0,20                             | 2.139,20    |
| 2.0                                                                                                                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                             |          |       |                                                                                   | 17.597,88      |                                  |          | 17.597,88    |               |                                  | -           |
| 2.1                                                                                                                  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                         | 8,00     | M2    | 372,30                                                                            | 2.233,80       | 100,00%                          | 6,00     | 2.233,80     |               | -                                | -           |
| 2.2                                                                                                                  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018                                                                                                                                                     | 68,00    | M2    | 121,08                                                                            | 8.233,44       | 100,00%                          | 68,00    | 8.233,44     |               | -                                | -           |
| 2.3                                                                                                                  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018                                                                       | 148,60   | M     | 47,85                                                                             | 7.129,82       | 100,00%                          | 148,60   | 7.129,82     |               | -                                | -           |
| 3.0                                                                                                                  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                             |          |       |                                                                                   | 62.171,00      |                                  |          | 62.170,98    |               |                                  | -           |
| 3.1                                                                                                                  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018                                                     | 1.370,20 | M2    | 0,36                                                                              | 493,27         | 100,00%                          | 1.370,20 | 493,27       |               | -                                | -           |
| 3.2                                                                                                                  | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017                                                                                                                   | 143,38   | M3    | 276,09                                                                            | 39.585,78      | 100,00%                          | 143,37   | 39.585,77    |               | -                                | -           |
| 3.3                                                                                                                  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020                                                                                                        | 237,75   | M2    | 5,67                                                                              | 1.348,04       | 100,00%                          | 237,75   | 1.348,03     |               | -                                | -           |
| 3.4                                                                                                                  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016                                                                                           | 237,75   | M2    | 36,67                                                                             | 8.718,29       | 100,00%                          | 237,74   | 8.718,28     |               | -                                | -           |
| 3.5                                                                                                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020                                                                                          | 567,60   | M3/KM | 2,82                                                                              | 1.487,11       | 100,00%                          | 567,60   | 1.487,10     |               | -                                | -           |
| 3.6                                                                                                                  | CARGA, MAIORES E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 | 70,95    | M3    | 7,59                                                                              | 538,51         | 100,00%                          | 70,95    | 538,50       |               | -                                | -           |
| 4.0                                                                                                                  | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                    |          |       |                                                                                   | 205.727,85     |                                  |          | 205.727,82   |               |                                  | -           |
| 4.1                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017                                                                                                     | 1.051,30 | KG    | 23,37                                                                             | 24.568,88      | 100,00%                          | 1.051,30 | 24.568,87    |               | -                                | -           |
| 4.2                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017                                                                                                    | 2.158,40 | KG    | 21,29                                                                             | 45.952,33      | 100,00%                          | 2.158,40 | 45.952,32    |               | -                                | -           |
| 4.3                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017                                                                                                   | 765,70   | KG    | 19,14                                                                             | 14.655,49      | 100,00%                          | 765,70   | 14.655,48    |               | -                                | -           |
| 4.4                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017                                                                                                 | 40,60    | KG    | 16,24                                                                             | 669,34         | 100,00%                          | 40,60    | 669,33       |               | -                                | -           |
| 4.5                                                                                                                  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021                                                          | 69,63    | M3    | 656,95                                                                            | 45.743,42      | 100,00%                          | 69,62    | 45.743,42    |               | -                                | -           |
| 4.6                                                                                                                  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015                                                                                                      | 69,63    | M3    | 197,06                                                                            | 13.721,28      | 100,00%                          | 69,62    | 13.721,28    |               | -                                | -           |
| 4.7                                                                                                                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017                                                                           | 959,01   | M2    | 63,01                                                                             | 60.427,22      | 100,00%                          | 959,00   | 60.427,22    |               | -                                | -           |
| 5.0                                                                                                                  | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                    |          |       |                                                                                   | 133.533,30     |                                  |          | 133.533,28   |               |                                  | -           |
| 5.1                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015                      | 33,94    | M3    | 796,94                                                                            | 27.044,74      | 100,00%                          | 33,94    | 27.044,74    |               | -                                | -           |
| 5.2                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015                              | 582,90   | KG    | 23,42                                                                             | 13.651,51      | 100,00%                          | 582,90   | 13.651,50    |               | -                                | -           |

| PLANILHA DE MEDIÇÃO                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |                    |                |                                  |            |             |               |            |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| E. F. N. MESQUITA - ME                   |                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS                                    |      |                    |                |                                  |            |             |               | 7ª MEDIÇÃO |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM                |      |                    |                |                                  |            |             |               |            |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP                                 |      |                    |                |                                  |            |             |               | Data       |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                          | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS |      |                    |                |                                  |            |             |               |            |             |
| CNPJ 09.576.357/0001-97                  |                                                                                                                                                                                                                          | LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM                                                     |      |                    |                |                                  |            |             |               | 02/12/2022 |             |
| Rua Tomasinho Meireles, 3897 - Itadina I |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |                    |                |                                  |            |             |               |            |             |
| Parintins - Amazonas                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |                    |                |                                  |            |             |               |            |             |
| Item                                     | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                               | Qtde.                                                                             | Und. | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |            |             | MEDIÇÃO ATUAL |            |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |                    |                | %                                | Qtde.      | Valor (R\$) | %             | Qtde.      | Valor (R\$) |
| 5.3                                      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015                                                     | 130,90                                                                            | KG   | 21,28              | 2.785,55       | 100,00%                          | 130,90     | 2.785,54    | -             | -          | -           |
| 5.4                                      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015                                                    | 1.102,70                                                                          | KG   | 19,07              | 21.028,48      | 100,00%                          | 1.102,70   | 21.028,48   | -             | -          | -           |
| 5.5                                      | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 08/2020                                                                                                 | 482,90                                                                            | M2   | 149,15             | 69.043,02      | 100,00%                          | 482,90     | 69.043,02   | -             | -          | -           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |                    | 236.881,27     |                                  | 88.857,20  |             |               |            | 54.735,22   |
| 6.1                                      | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016                                                                                                                                    | 285,94                                                                            | M3   | 50,29              | 14.379,92      | 100,00%                          | 285,94     | 14.379,92   | -             | -          | -           |
| 6.2                                      | PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020                                                                                                                                                     | 1.243,05                                                                          | M2   | 83,06              | 103.247,73     | 70,00%                           | 870,13     | 72.273,39   | 20,0%         | 248,61     | 20.649,54   |
| 6.3                                      | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.                                                                                                                                                         | 1.072,07                                                                          | M2   | 52,65              | 56.444,48      | -                                | -          | -           | 40,0%         | 428,82     | 22.577,79   |
| 6.4                                      | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016                                                                                | 48,99                                                                             | M3   | 882,94             | 43.255,25      | 9,95%                            | 4,87       | 4.303,89    | 26,60%        | 13,03      | 11.505,89   |
| 6.5                                      | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015                                                                                       | 72,00                                                                             | M2   | 90,52              | 6.517,44       | -                                | -          | -           | -             | -          | -           |
| 6.6                                      | PISO FODOTATIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020                                                                                                                                              | 70,42                                                                             | M    | 142,92             | 10.064,42      | -                                | -          | -           | -             | -          | -           |
| 6.7                                      | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016                                                                                                           | 58,02                                                                             | M    | 50,88              | 2.952,05       | -                                | -          | -           | -             | -          | -           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |                    | 81.025,87      |                                  | 22.478,84  |             |               |            | 19.050,85   |
| 7.1                                      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014                                                                                                            | 2.368,36                                                                          | M2   | 20,01              | 47.390,88      | 30,00%                           | 710,50     | 14.217,26   | 20,0%         | 473,67     | 9.478,17    |
| 7.2                                      | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014                                                                                                                                                   | 2.368,36                                                                          | M2   | 2,16               | 5.115,85       | 50,00%                           | 1.184,17   | 2.557,82    | 20,0%         | 473,67     | 1.023,13    |
| 7.3                                      | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAPITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P                                       | 1.449,87                                                                          | M2   | 19,67              | 28.518,84      | 20,00%                           | 289,97     | 5.703,76    | 30,0%         | 434,95     | 8.555,65    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |                    | 306.383,04     |                                  | 306.383,01 |             |               |            | -           |
| 8.1                                      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014                          | 2.758,22                                                                          | M2   | 49,98              | 137.855,83     | 100,00%                          | 2.758,21   | 137.855,82  | -             | -          | -           |
| 8.2                                      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 08/2014         | 1.379,11                                                                          | M2   | 99,61              | 137.235,81     | 100,00%                          | 1.379,10   | 133.235,80  | -             | -          | -           |
| 8.3                                      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 08/2014 | 2.758,22                                                                          | M2   | 8,04               | 19.142,04      | 100,00%                          | 2.758,21   | 19.142,03   | -             | -          | -           |



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**
**E. F. N. MESQUITA - ME**

CNPJ 09.576.357/0001-97

Rua Tomasinho Meireles, 3897 - Itaipu I  
Parintins - Amazonas

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**
**ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM**
**CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP**
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS**
**LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM**
**7ª MEDIÇÃO**


Data

02/12/2022

| Item  | Descrição dos serviços                                                                                                                                                             | Qtd.     | Und. | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$    | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |          |                   | MEDIÇÃO ATUAL |        |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                    |          |      |                    |                   | %                                | Qtd.     | Valor (R\$)       | %             | Qtd.   | Valor (R\$)      |
| 8.4   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016                                                                                                               | 115,20   | M    | 63,76              | 7.345,15          | 100,00%                          | 115,20   | 7.345,15          | -             | -      | -                |
| 8.5   | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016                                                                                                     | 115,20   | M    | 58,12              | 6.695,42          | 100,00%                          | 115,20   | 6.695,42          | -             | -      | -                |
| 8.6   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 05/2016                                                                                                                    | 31,00    | M    | 35,09              | 1.118,79          | 100,00%                          | 31,00    | 1.118,79          | -             | -      | -                |
| 9.0   | <b>ESQUADRIA (MONTA-GRAD)</b>                                                                                                                                                      |          |      |                    | <b>36.072,41</b>  |                                  |          |                   |               |        |                  |
| 9.1   | PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES. AF. 12/2019                                                                                                         | 3,78     | M2   | 357,25             | 1.350,51          | -                                | -        | -                 | -             | -      | -                |
| 9.2   | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"                                                                                                                                                | 50,15    | M2   | 692,43             | 34.721,90         | -                                | -        | -                 | -             | -      | -                |
| 10.0  | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                   |          |      |                    | <b>270.597,76</b> |                                  |          | <b>230.094,18</b> |               |        | <b>21.001,00</b> |
| 10.1  | INSTALAÇÃO DE TEBEIRA (MATELA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2018                                           | 28,00    | UN   | 261,37             | 7.318,36          | 40,00%                           | 11,20    | 2.927,34          | -             | -      | -                |
| 10.2  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | 1.395,94 | M2   | 65,38              | 91.286,55         | 90,00%                           | 1.256,33 | 82.139,89         | 10,0%         | 139,59 | 9.126,65         |
| 10.3  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOLUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2018                                                                                    | 1.395,94 | M2   | 118,38             | 165.251,37        | 88,30%                           | 1.232,60 | 145.918,95        | 7,7%          | 107,48 | 12.724,35        |
| 10.4  | GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019                                                                  | 79,60    | M    | 85,05              | 6.761,47          | -                                | -        | -                 | -             | -      | -                |
| 11.0  | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                                                                                                         |          |      |                    | <b>65.870,27</b>  |                                  |          | <b>21.117,99</b>  |               |        | <b>21.117,99</b> |
| 11.1  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020         | 1,00     | UN   | 632,95             | 632,95            | 20,00%                           | 0,20     | 126,59            | 20,0%         | 0,20   | 126,59           |
| 11.2  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020         | 1,00     | UN   | 1.047,34           | 1.047,34          | 20,00%                           | 0,20     | 209,46            | 20,0%         | 0,20   | 209,46           |
| 11.3  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 6,40x4,40x4 M. AF. 12/2020                                                      | 2,00     | UN   | 206,27             | 412,54            | 20,00%                           | 0,40     | 82,50             | 20,0%         | 0,40   | 82,50            |
| 11.4  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016                                                   | 388,95   | M    | 4,24               | 1.649,14          | 20,00%                           | 77,79    | 329,82            | 20,0%         | 77,79  | 329,82           |
| 11.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016                                                     | 3.521,60 | M    | 6,90               | 24.299,04         | 20,00%                           | 704,32   | 4.869,80          | 20,0%         | 704,32 | 4.869,80         |
| 11.6  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016                                                     | 38,70    | M    | 9,46               | 366,10            | 20,00%                           | 7,74     | 73,22             | 20,0%         | 7,74   | 73,22            |
| 11.7  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016                                                    | 1.520,70 | M    | 15,58              | 23.692,50         | 20,00%                           | 304,14   | 4.738,50          | 20,0%         | 304,14 | 4.738,50         |
| 11.8  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016                                                    | 25,40    | M    | 23,83              | 605,28            | 20,00%                           | 5,08     | 121,05            | 20,0%         | 5,08   | 121,05           |
| 11.9  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016                                                           | 23,50    | M    | 37,76              | 1.118,92          | 20,00%                           | 5,90     | 222,78            | 20,0%         | 5,90   | 222,78           |
| 11.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016                                                           | 105,40   | M    | 75,69              | 7.977,72          | 20,00%                           | 21,08    | 1.595,54          | 20,0%         | 21,08  | 1.595,54         |

| PLANILHA DE MEDIÇÃO                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |      |                    |                |                                  |        |             |               |        |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|
| E. F. N. MESQUITA - ME                  |                                                                                                                                                       | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS                                    |      |                    |                |                                  |        |             |               |        | 7ª MEDIÇÃO  |
|                                         |                                                                                                                                                       | ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM                |      |                    |                |                                  |        |             |               |        |             |
|                                         |                                                                                                                                                       | CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMF                                 |      |                    |                |                                  |        |             |               |        | Data        |
|                                         |                                                                                                                                                       | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS |      |                    |                |                                  |        |             |               |        |             |
| CNPJ 09.576.357/0001-97                 |                                                                                                                                                       | LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM                                                     |      |                    |                |                                  |        |             |               |        | 02/12/2022  |
| Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itádua I |                                                                                                                                                       |                                                                                   |      |                    |                |                                  |        |             |               |        |             |
| Parintins - Amazonas                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |      |                    |                |                                  |        |             |               |        |             |
| Item                                    | Discriminação dos serviços                                                                                                                            | Qtd.                                                                              | Und. | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |        |             | MEDIÇÃO ATUAL |        |             |
|                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   |      |                    |                | %                                | Qtd.   | Valor (R\$) | %             | Qtd.   | Valor (R\$) |
| 11.11                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                        | 45,00                                                                             | UN   | 15,58              | 698,85         | 20,00%                           | 9,00   | 121,77      | 20,0%         | 9,00   | 121,77      |
| 11.12                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                        | 1,00                                                                              | UN   | 14,14              | 14,14          | 20,00%                           | 0,20   | 2,82        | 20,0%         | 0,20   | 2,82        |
| 11.13                                   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                          | 3,00                                                                              | UN   | 69,27              | 204,81         | 20,00%                           | 0,60   | 40,96       | 20,0%         | 0,60   | 40,96       |
| 11.14                                   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                          | 15,00                                                                             | UN   | 69,51              | 1.042,65       | 20,00%                           | 3,00   | 208,53      | 20,0%         | 3,00   | 208,53      |
| 11.15                                   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                          | 1,00                                                                              | UN   | 74,65              | 74,65          | 20,00%                           | 0,20   | 14,93       | 20,0%         | 0,20   | 14,93       |
| 11.16                                   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                          | 1,00                                                                              | UN   | 84,01              | 84,01          | 20,00%                           | 0,20   | 16,80       | 20,0%         | 0,20   | 16,80       |
| 11.17                                   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                                                  | 2,00                                                                              | UN   | 500,72             | 1.001,44       | 20,00%                           | 0,40   | 200,28      | 20,0%         | 0,40   | 200,28      |
| 11.18                                   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                    | 41,00                                                                             | UN   | 47,86              | 1.962,26       | 20,00%                           | 8,20   | 392,45      | 20,0%         | 8,20   | 392,45      |
| 11.19                                   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                    | 19,00                                                                             | UN   | 51,58              | 979,84         | 20,00%                           | 3,80   | 195,92      | 20,0%         | 3,80   | 195,92      |
| 11.20                                   | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                          | 10,00                                                                             | UN   | 24,11              | 241,10         | 20,00%                           | 2,00   | 48,22       | 20,0%         | 2,00   | 48,22       |
| 11.21                                   | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                         | 5,00                                                                              | UN   | 38,09              | 190,45         | 20,00%                           | 1,00   | 38,09       | 20,0%         | 1,00   | 38,09       |
| 11.22                                   | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                         | 16,00                                                                             | UN   | 52,09              | 833,44         | 20,00%                           | 3,20   | 166,68      | 20,0%         | 3,20   | 166,68      |
| 11.23                                   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FURRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015              | 14,30                                                                             | M    | 11,81              | 168,88         | 20,00%                           | 2,86   | 33,77       | 20,0%         | 2,86   | 33,77       |
| 11.24                                   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                           | 60,80                                                                             | M    | 17,18              | 1.041,10       | 20,00%                           | 12,12  | 208,22      | 20,0%         | 12,12  | 208,22      |
| 11.25                                   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                               | 34,40                                                                             | M    | 25,44              | 875,15         | 20,00%                           | 6,88   | 175,02      | 20,0%         | 6,88   | 175,02      |
| 11.26                                   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015              | 1,50                                                                              | M    | 11,26              | 16,89          | 20,00%                           | 0,30   | 3,38        | 20,0%         | 0,30   | 3,38        |
| 11.27                                   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                           | 1,40                                                                              | M    | 35,43              | 49,60          | 20,00%                           | 0,28   | 9,92        | 20,0%         | 0,28   | 9,92        |
| 11.28                                   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | 595,45                                                                            | M    | 10,87              | 6.472,54       | 20,00%                           | 119,09 | 1.294,50    | 20,0%         | 119,09 | 1.294,50    |
| 11.29                                   | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES EM LED 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                  | 172,00                                                                            | UN   | 157,89             | 23.706,76      | 20,00%                           | 34,40  | 4.741,35    | 20,0%         | 34,40  | 4.741,35    |
| 11.30                                   | CADA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                     | 91,00                                                                             | UN   | 16,02              | 1.457,82       | 20,00%                           | 18,20  | 291,56      | 20,0%         | 18,20  | 291,56      |
| 11.31                                   | CADA OCTOGONAL 3" X 2", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                               | 185,00                                                                            | UN   | 12,50              | 2.312,50       | 20,00%                           | 37,00  | 462,50      | 20,0%         | 37,00  | 462,50      |

| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                    |                |                                                                                   |      |             |               |      |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|------|---------------------------------------------|
| <b>E. F. N. MESQUITA - ME</b><br>CNPJ 09.576.357/0001-97<br>Rua Tomasinho Meireles, 3897 - Itaipu I<br>Parintins - Arr 20135 |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                    |                | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS                                    |      |             |               |      | <b>7ª MEDIÇÃO</b><br><br>Data<br>02/12/2022 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                    |                | ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM                |      |             |               |      |                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                    |                | CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP                                 |      |             |               |      |                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                    |                | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS |      |             |               |      |                                             |
| LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                    |                |                                                                                   |      |             |               |      |                                             |
| Item                                                                                                                         | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                                                                      | Qtd.  | Unid | Valor Unitário R\$ | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)                                                  |      |             | MEDIÇÃO ATUAL |      |                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                    |                | %                                                                                 | Qtd. | Valor (R\$) | %             | Qtd. | Valor (R\$)                                 |
| 13.10                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014                                                                                   | 47,00 | UN   | 5,89               | 276,36         | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 13.11                                                                                                                        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014                                                                                                       | 9,00  | UN   | 50,17              | 541,53         | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 13.12                                                                                                                        | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014                                                                                                                  | 5,00  | UN   | 58,50              | 292,50         | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 13.13                                                                                                                        | CADA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014                                                                                                                        | 22,00 | UN   | 25,97              | 571,34         | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.0                                                                                                                         | LOUÇAS                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                    |                |                                                                                   |      |             |               |      |                                             |
| 14.1                                                                                                                         | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                        | 14,00 | ME   | 330,63             | 4.627,42       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.2                                                                                                                         | MICRÔRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                            | 2,00  | UN   | 561,87             | 1.123,84       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.3                                                                                                                         | BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | 2,00  | UN   | 573,93             | 1.147,86       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.4                                                                                                                         | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,95 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.       | 2,00  | UN   | 2.999,11           | 5.992,22       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.5                                                                                                                         | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,90 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO        | 2,00  | UN   | 1.303,18           | 2.606,36       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.6                                                                                                                         | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,95 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO        | 1,00  | UN   | 3.797,60           | 3.797,60       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.7                                                                                                                         | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,82 X 2,60 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.                   | 1,00  | UN   | 9.326,56           | 9.326,56       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.8                                                                                                                         | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,00 X 2,70 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO                    | 1,00  | UN   | 4.567,71           | 4.567,71       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |
| 14.9                                                                                                                         | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,60 X 2,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO                    | 1,00  | UN   | 4.032,06           | 4.032,06       | -                                                                                 | -    | -           | -             | -    | -                                           |



| PLANILHA DE MEDIÇÃO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |        |     |                                                                                   |                |                                  |        |              |               |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|------|--------------------|
| E. F. N. MESQUITA - ME<br>CNPJ 09.576.357/0001-97<br>Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I<br>Parintins - Amazonas |                                                                                                                                                                                            |        |     | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS                                    |                |                                  |        |              |               |      | 7ª MEDIÇÃO         |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |        |     | ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM                |                |                                  |        |              |               |      |                    |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |        |     | CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP                                 |                |                                  |        |              |               |      |                    |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |        |     | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS |                |                                  |        |              |               |      |                    |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |        |     | LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM                                                     |                |                                  |        |              |               |      | Data<br>02/12/2022 |
| Item                                                                                                                  | Discriminação dos serviços                                                                                                                                                                 | Qtd.   | Und | Valor Unitário R\$                                                                | A Realizar R\$ | MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas) |        |              | MEDIÇÃO ATUAL |      |                    |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |        |     |                                                                                   |                | %                                | Qtd.   | Valor (R\$)  | %             | Qtd. | Valor (R\$)        |
| 15.0                                                                                                                  | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                 |        |     |                                                                                   | 142.308,17     | -                                | -      | 7.087,22     | -             | -    | -                  |
| 15.1                                                                                                                  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                                                       | 14,80  | M2  | 708,10                                                                            | 24.172,57      | 10,00%                           | 3,43   | 2.417,25     | -             | -    | -                  |
| 15.2                                                                                                                  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MECANICA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALICER, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                      | 94,82  | M2  | 590,54                                                                            | 55.999,78      | 10,00%                           | 9,43   | 5.569,97     | -             | -    | -                  |
| 15.3                                                                                                                  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OGA (LIVE OU MIDA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                          | 17,60  | UN  | 289,12                                                                            | 4.998,04       | -                                | -      | -            | -             | -    | -                  |
| 15.4                                                                                                                  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021_F                                                                                                             | 36,72  | M2  | 752,90                                                                            | 27.827,76      | -                                | -      | -            | -             | -    | -                  |
| 16.0                                                                                                                  | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                               |        |     |                                                                                   | 94.125,80      | -                                | -      | 14.651,35    | -             | -    | -                  |
| 16.1                                                                                                                  | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 08/2014                                           | 170,98 | M2  | 55,13                                                                             | 9.426,12       | 50,00%                           | 85,48  | 4.713,05     | -             | -    | -                  |
| 16.2                                                                                                                  | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 03/2014 | 389,86 | M2  | 63,73                                                                             | 24.845,77      | 40,00%                           | 155,94 | 9.938,30     | -             | -    | -                  |
| 17.0                                                                                                                  | CAVILHOS                                                                                                                                                                                   |        |     |                                                                                   | 229.814,00     | -                                | -      | 29.352,84    | -             | -    | -                  |
| 17.1                                                                                                                  | FORRO EM REGRAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MONTAÇÃO. AF. 09/2017_F                                                                                 | 772,34 | M2  | 76,74                                                                             | 59.269,37      | -                                | -      | -            | -             | -    | -                  |
| 17.2                                                                                                                  | ACM - ALUCORON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | 243,90 | M2  | 519,86                                                                            | 125.818,25     | 20,00%                           | 48,78  | 25.163,65    | -             | -    | -                  |
| 17.3                                                                                                                  | BRISE METALICO EM BARRAS DE FERRO CHATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                        | 38,65  | M2  | 410,46                                                                            | 15.946,96      | 20,00%                           | 7,77   | 3.189,19     | -             | -    | -                  |
| 17.4                                                                                                                  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CASINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 11-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021                                            | 30,66  | M2  | 736,41                                                                            | 22.578,33      | -                                | -      | -            | -             | -    | -                  |
| TOTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |        |     |                                                                                   | 1.983.111,00   | 20,00%                           | -      | 1.178.343,15 | 5,21%         | -    | 121.430,47         |

Obs:

O valor desta fatura é de R\$ 121.430,47 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos)

**SEMOSP / PARINTINS - AM**

Atesto que os materiais foram entregues serviços de conformidade com a Nota de Empenho.


Em: \_\_\_\_\_

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ  
09.576.357/0001-97

**E. F. N. MESQUITA**

RUA TOMASZINHO MEIRELES, 3897  
ITAÚNA I - CEP 69.152-002

PARINTINS - AM





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: E. F. N. MESQUITA**  
**CNPJ: 09.576.357/0001-97**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:18:38 do dia 14/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2023.

Código de controle da certidão: **84EA.ADF3.0CA7.E8B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.576.357/0001-97

Certidão nº: 40004003/2022

Expedição: 14/11/2022, às 11:20:45

Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.576.357/0001-97, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

**Certidão Nº:** 51995745

**Data:** 01/12/2022

**Hora:** 16:56:06

**Válida até:** 31/12/2022

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**C.N.P.J:** 09.576.357/0001-97 - E. F. N. MESQUITA - ME

**Inscrição:** 05.442.602-2 - Situação: Ativo

**CNAE:** 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO****CERTIDÃO Nº: 006465384****FOLHA: 1/1****A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.**

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 01/12/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**E F N MESQUITA, vinculado ao CNPJ: 09.576.357/0001-97. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 2 de dezembro de 2022.

**PEDIDO Nº:****0006465384**

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.576.357/0001-97

**Razão** E F N MESQUITA

**Social:**

**Endereço:** R TOMAZINHO MEIRELES 3897 / ITAUNA I / PARINTINS / AM / 69152-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/11/2022 a 21/12/2022

**Certificação Número:** 2022112201325123048809

Informação obtida em 02/12/2022 09:13:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Estado do Amazonas  
Prefeitura Municipal de Parintins  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## **Certidão Negativa de Débito**

### **DADOS DO CADASTRO MERCANTIL**

Contribuinte...: 207243 - E. F. N. Mesquita  
Documento...: 09.576.357/0001-97  
CPF.....: . . . -  
Endereço.....: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I  
Complemento: Construtora

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos registros existentes na Dívida Ativa do Município, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data.

Data de Emissão.: 01/12/2022

Data de Validade: 01/01/2023

Para efeito de validação desta certidão, consultar o Portal Tributário do Município.