



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 06 de dezembro de 2022.

Memorando N° 614/2022 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA

Senhor Prefeito,


AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da TOMADA DE PREÇOS DE N° 008/2022-CML, contendo os anexos listados abaixo da Empresa E. F. N. MESQUITA, CNPJ 09.576.357/0001-97, referente à 8ª (oitava) Medição da Construção de Uma Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atender a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI N° 263/2022-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços N° 199411 no valor de R\$ 267.847,69 (duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos);
- ✓ Planilha da 8ª (oitava) medição com valores e quantitativos;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;

Fonte pagadora: 031 – Convênio N° 057/2021-SEDUC/PMP

Atenciosamente,


Lázaro Ferreira
Subsecretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

*Recebido
em 06/12/22
[Assinatura]*

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 06 de dezembro de 2022

CÓPIA

C. I. Nº 263/2022-SEMOSP/PMP

ANO: 2022		MÊS DE REFERÊNCIA:		DEZEMBRO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: TERMO DE CONTRATO Nº 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-PMP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL		Nº 199411	
CREADOR:		E. F. N. MESQUITA			
CNPJ/ CPF		09.576.357/0001-97		PIS/NIT	
ENDEREÇO:		Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I			FONE:
OBJETO:		Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR 61215,31	VALOR TOTAL
1	vb	Ref. a 8ª (oitava) Medição da Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.		R\$267.847,69	R\$267.847,69
RECURSO:		DADOS BANCÁRIOS:		SOMA:	R\$267.847,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
031	CONVÊNIO 057/2021 - SEDUC/PMP		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº008/2022-PMP			

Lázaro Ferreira
Subsecretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Avenida: Nações Unidas, S/Nº - Centro
C.P.N.J. - 04.329.736/0001-69



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

020489 - E. F. N. Mesquita

Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3697 - Itaúna I

Compl.: Itaúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Número: 199411

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão: 06/12/2022

TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins

Endereço: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro

Compl.: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1,00	Und	Ref. a construção de 01 (uma) escola com 10 (dez) salas de aula no município de Parintins. 8ª medição.	267.847,69	267.847,69

SEMOSP / PARINTINS - AM
Atesto que os materias foram
entregues serviços
prestados de conformidade com
a Nota de Empenho.
Em: 06 / 12 / 2022

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

Serviço LC116: 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o

Valor dos Serviços 267.847,69	Deduções Permitidas 107.139,07	Base de Cálculo 160.708,62	Alíquota % 4,54	Valor do ISS 7.296,17	ISS Retido pelo Tomador SIM
Retenções					
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped. 0,00
					Valor Líquido 260.551,52

Empresa: 207243 - 1.11 ME - Optante Simples

Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal - Lei Municipal.

O valor da Taxa de Expediente e ISS retido e recolhido pelo Tomador do Serviço (Substituto Tributário).

Vencimento do ISS: 10/01/2023



Prefeitura Municipal de Parintins
I S S

Receita: 38
Nota Fiscal: 199411
Ano: 0000
Parcela: 00/00

020489 - E. F. N. Mesquita
Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Compl.: Itaúna I
CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e
ISS retido e recolhido pelo
Tomador do Serviço (Substituto
Tributário).

Bradesco
Itau

Banco do Brasil

EMISSÃO: 06/12/2022 NÃO RECEBER APÓS: 20/01/2023

Vencimento 10/01/2023

Valor 7.296,17

C Moretária: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 7.296,17

Prefeitura Municipal de Parintins
I S S

Receita: 38
Nota Fiscal: 199411
Ano: 0000
Parcela: 00/00

E. F. N. Mesquita
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Itaúna I
09.576.357/0001-97

O valor da Taxa de Expediente e
ISS retido e recolhido pelo
Tomador do Serviço (Substituto

Bradesco

Itau

Banco do Brasil

EMISSÃO: 06/12/2022

NÃO RECEBER APÓS: 20/01/2023

81640000072 4 96173143202 0 30120381994 3 11020489999 8

Vencimento: 10/01/2023

Valor: 7.296,17

Correção: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 7.296,17



R\$ 267.847,69

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 267.847,69 (DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 199411

Quadro Demonstrativo		R\$
MATERIAL:		107.139,07
Serviço / Mão de Obra		160.708,62
VALOR BRUTO:		267.847,69
DESCONTO ISS (%):	4,54	7.296,17
DESCONTO IR (%):	0,00	0,00
DESCONTO INSS (%):	0,00	0,00
DESCONTO Taxa Exp:		0,00
VALOR LÍQUIDO:		260.551,52

_____ DE _____ DE _____



E. F. N. Mesquita

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Prefeitura Municipal de Parintins
PAGUE-SE
Em _____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Parintins
Pago este Cheque
Em _____ de _____ de _____
Número: _____
Banco: _____


PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAUL CORREIA, PARINTINS - AM CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 06/2022-PMF OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								8ª MEDIÇÃO
											Data
											06/12/2022
Item	Descrição dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS				1.953.953,26			1.301.369,82			287.847,89
1.0	ADMINISTRAÇÃO				42.784,08			38.508,66			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,00	MES	10.696,02	42.784,08	90,00%	3,60	38.508,66			
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				17.587,08			17.587,08			
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	372,30	2.233,80	100,00%	6,00	2.233,80			
2.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	88,00	M2	121,03	8.233,44	100,00%	88,00	8.233,44			
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	148,60	M	47,98	7.129,82	100,00%	148,60	7.129,82			
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				52.171,06			52.170,95			
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	1.370,20	M2	0,36	493,27	100,00%	1.370,20	493,27			
3.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	143,38	M3	276,09	39.585,78	100,00%	143,37	39.585,77			
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	237,75	M2	5,67	1.348,04	100,00%	237,75	1.348,03			
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 8 CM. AF_07/2016	237,75	M2	36,67	8.718,29	100,00%	237,74	8.718,28			
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	567,60	M3XKM	2,62	1.487,11	100,00%	567,60	1.487,10			
3.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	70,95	M3	7,59	538,51	100,00%	70,95	538,50			
4.0	INFRAESTRUTURA				205.727,95			205.727,93			
4.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	1.051,30	KG	23,37	24.568,99	100,00%	1.051,30	24.568,97			
4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	2.158,40	KG	21,29	45.952,33	100,00%	2.158,40	45.952,32			
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	765,70	KG	19,14	14.655,49	100,00%	765,70	14.655,48			
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	40,80	KG	16,24	669,34	100,00%	40,80	669,33			
4.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	69,63	M3	856,95	48.743,42	100,00%	69,62	48.743,42			
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018	69,63	M3	197,06	13.721,28	100,00%	69,62	13.721,28			
4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	959,01	M2	63,01	60.427,22	100,00%	959,00	60.427,22			
5.0	SUPERESTRUTURA				132.683,98			132.583,28			
5.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	33,94	M3	796,84	27.044,74	100,00%	33,94	27.044,74			
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	582,90	KG	23,42	13.651,61	100,00%	582,90	13.651,50			

Assinatura

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas				CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS							
				ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BARRIO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM							
				CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP							
				OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS							
				LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM							
				8ª MEDIÇÃO							
				Data: 08/12/2022							
Item	Descrição dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	130,90	KG	21,28	2.785,55	100,00%	130,90	2.785,54			
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1.102,70	KG	19,07	21.028,48	100,00%	1.102,70	21.028,48			
5.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	482,91	M2	149,15	69.043,02	100,00%	482,90	69.043,02			
6.0	PAVIMENTAÇÃO				238.861,27			146.890,42			61.892,64
6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	285,94	M3	50,29	14.379,92	100,00%	285,94	14.379,92			
6.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	1.243,05	M2	83,06	103.247,73	90,00%	1.118,74	92.922,93	10,0%	124,30	10.324,77
6.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.	1.072,07	M2	52,65	56.444,49	40,00%	428,62	22.577,79	40,0%	428,62	22.577,79
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	46,99	M3	882,94	43.255,23	36,55%	17,90	15.609,70	53,45%	28,19	23.119,92
6.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2016	72,00	M2	90,52	6.517,44				30,0%	21,60	1.955,23
6.6	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	70,42	M	142,92	10.064,42				30,0%	21,12	3.019,32
6.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	58,02	M	50,88	2.952,05				30,0%	17,40	885,61
7.0	PINTURA				61.025,37			41.885,79			23.799,04
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	2.368,36	M2	20,01	47.390,38	50,00%	1.184,17	23.695,43	30,0%	710,50	14.217,26
7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2.368,36	M2	2,16	5.115,65	70,00%	1.657,84	3.590,95	20,0%	473,67	1.023,13
7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	1.449,87	M2	19,67	28.518,84	60,00%	724,82	14.259,41	30,0%	434,95	8.555,65
8.0	ALVENARIA				306.383,04			306.383,01			
8.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	2.758,22	M2	48,98	137.855,83	100,00%	2.758,21	137.855,82			
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 39X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	1.379,11	M2	96,61	133.235,81	100,00%	1.379,10	133.235,80			
8.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	2.758,22	M2	6,94	19.142,04	100,00%	2.758,21	19.142,03			

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								9ª MEDIÇÃO	
		ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM									
		CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP								Data 08/12/2022	
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM									
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
9.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	115,20	M	63,76	7.345,15	100,00%	115,20	7.345,15			
9.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	115,20	M	58,12	6.695,42	100,00%	115,20	6.695,42			
9.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	31,00	M	36,09	1.118,79	100,00%	31,00	1.118,79			
9.0	ESQUADRIA (PORTÃO/GRADE)				26.079,41						
9.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	3,78	M2	357,29	1.350,51						
9.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	60,15	M2	682,43	34.721,00						
10.0	COBERTURA				270.687,75			262.585,18			4.391,91
10.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	26,00	UN	261,37	7.319,36	40,00%	11,20	2.927,34	60,0%	16,80	4.391,01
10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.395,94	M2	65,38	91.266,55	100,00%	1.395,92	91.266,54			
10.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	1.395,94	M2	118,38	165.251,37	96,00%	1.340,08	158.641,30			
10.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	79,50	M	85,05	6.781,47						
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				105.890,22			42.936,88			36.956,41
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	532,95	532,95	40,00%	0,40	263,18	36,0%	0,35	221,53
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	1.047,34	1.047,34	40,00%	0,40	418,92	35,0%	0,35	366,56
11.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	2,00	UN	206,27	412,54	40,00%	0,80	165,00	35,0%	0,70	144,38
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	388,95	M	4,24	1.649,14	40,00%	155,58	659,64	35,0%	136,13	577,19
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3.521,60	M	6,90	24.299,04	40,00%	1.408,64	9.719,60	35,0%	1.232,56	8.504,56
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	38,70	M	9,48	366,10	40,00%	15,48	146,44	35,0%	13,54	128,13
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.520,70	M	16,58	23.682,60	40,00%	609,28	9.477,00	35,0%	532,24	8.292,37
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	25,40	M	23,83	605,28	40,00%	10,16	242,10	35,0%	8,89	211,84
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	29,50	M	37,76	1.113,92	40,00%	11,80	445,56	35,0%	10,32	389,87
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	105,40	M	75,69	7.977,72	40,00%	42,16	3.181,08	35,0%	36,89	2.792,20

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								8ª MEDIÇÃO	
										Data	
										08/12/2022	
Item	Descrição dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	45,00	UN	13,53	608,85	40,00%	18,00	243,54	35,0%	15,75	213,09
11.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	14,14	14,14	40,00%	0,40	5,64	35,0%	0,35	4,94
11.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	68,27	204,81	40,00%	1,20	81,02	35,0%	1,05	71,68
11.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15,00	UN	69,51	1.042,65	40,00%	6,00	417,06	35,0%	5,25	364,32
11.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	74,65	74,65	40,00%	0,40	29,86	35,0%	0,35	26,12
11.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	84,01	84,01	40,00%	0,40	33,60	35,0%	0,35	29,40
11.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	500,72	1.001,44	40,00%	0,80	400,58	35,0%	0,70	350,50
11.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	41,00	UN	47,86	1.962,26	40,00%	16,40	784,90	35,0%	14,35	686,79
11.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	19,00	UN	51,56	979,64	40,00%	7,60	391,84	35,0%	6,65	342,87
11.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	24,11	241,10	40,00%	4,00	96,44	35,0%	3,50	84,38
11.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00	UN	38,09	190,45	40,00%	2,00	76,18	35,0%	1,75	66,65
11.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,00	UN	52,08	833,44	40,00%	6,40	333,36	35,0%	5,60	291,70
11.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,30	M	11,81	168,88	40,00%	5,72	67,54	35,0%	5,00	59,10
11.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	60,80	M	17,18	1.041,10	40,00%	24,34	416,44	35,0%	21,21	364,38
11.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	34,40	M	25,44	875,13	40,00%	13,76	350,04	35,0%	12,04	306,29
11.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,50	M	11,28	16,92	40,00%	0,60	6,76	35,0%	0,52	5,92
11.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,40	M	35,43	49,60	40,00%	0,56	19,84	35,0%	0,48	17,35
11.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	595,45	M	10,27	6.122,54	40,00%	238,18	2.589,00	35,0%	208,40	2.265,39
11.29	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	172,00	UN	137,83	23.706,76	40,00%	68,80	9.482,70	35,0%	60,20	8.297,38
11.30	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	81,00	UN	16,02	1.457,82	40,00%	36,40	583,12	35,0%	31,85	510,23
11.31	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	185,00	UN	12,50	2.312,50	40,00%	74,00	925,00	35,0%	64,75	809,37

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 05/2022-PMP OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								8ª MEDIÇÃO
											Data
											09/12/2022
Item	Descrição dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
11.32	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	13,00	UN	35,00	455,00	40,00%	5,20	182,00	35,0%	4,65	159,25
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				32.828,48						
12.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	45,00	UN	79,18	3.563,10						
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	397,17	M	39,75	15.787,50						
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	30,08	M	27,61	1.078,99						
12.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	28,68	M	31,24	895,48						
12.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	2,00	UN	480,19	960,38						
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				36.783,42			15.185,08			
13.1	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	12.890,39	12.890,39	60,00%	0,60	7.734,22			
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	138,19	M	10,27	1.419,10						
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	49,30	M	17,00	838,10						
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	249,80	M	26,26	6.559,74						
13.5	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	12.331,44	12.331,44	60,00%	0,60	7.398,86			
13.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	42,00	UN	11,76	493,92						
13.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	27,01	54,02						
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	22,00	UN	6,39	140,58						
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	30,00	UN	12,48	374,40						

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM						8ª MEDIÇÃO		
CNPJ 09.576.357/0001-97			CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP						Data		
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itauna I Parintins - Amazonas			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UNA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS						08/12/2022		
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
15.0	ESQUADRIAS				112.388,10			7.897,25			59.451,51
15.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	34,38	M2	703,10	24.172,57	10,00%	3,43	2.417,26	50,0%	17,19	12.086,28
15.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, SATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	94,32	M2	590,54	55.689,78	10,00%	9,43	5.569,97	50,0%	47,16	27.849,86
15.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	17,00	UN	288,12	4.898,04				60,0%	10,20	2.938,92
15.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	35,72	M2	752,39	27.627,70				60,0%	22,03	16.576,65
16.0	REVESTIMENTO				34.271,89			14.651,85			12.765,13
16.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	170,98	M2	55,13	9.428,12	50,00%	85,48	4.713,05	30,0%	51,28	2.827,89
16.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	389,85	M2	63,73	24.845,77	40,00%	155,94	9.938,30	40,0%	155,94	9.938,30
17.0	DIVERSOS				223.011,93			28.352,84			58.603,86
17.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	772,34	M2	76,74	59.269,87				50,0%	386,17	29.634,68
17.2	ACM - ALUGOBOND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	243,90	M2	518,96	125.818,25	20,00%	48,78	25.163,65	22,0%	53,65	27.680,01
17.3	BRIDE METÁLICO EM BARRAS DE FERRO CHATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,85	M2	410,45	16.045,98	20,00%	7,77	3.188,19			
17.4	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	30,65	M2	736,41	22.678,33				50,0%	15,38	11.289,16
TOTAL =>					1.953.888,58	50,60%		1.201.289,62	19,71%		267.847,69

Obs:

O valor desta fatura é de R\$ 267.847,69 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os materias foram entregues serviços de conformidade com a Nota de Empenho.

Em: 06/12/22

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ
09.576.357/0001-97

E. F. N. MESQUITA

RUA TOMASZINHO MEIRELES, 3897

ITAUNA I - CEP 69.152-002

PARINTINS - AM - AMAZONAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E. F. N. MESQUITA
CNPJ: 09.576.367/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:18:38 do dia 14/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2023.

Código de controle da certidão: **84EA.ADF3.0CA7.E8B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.576.357/0001-97

Certidão nº: 40004003/2022

Expedição: 14/11/2022, às 11:20:45

Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.576.357/0001-97, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51995745

Data: 01/12/2022

Hora: 16:56:06

Válida até: 31/12/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 09.576.357/0001-97 - E. F. N. MESQUITA - ME

Inscrição: 05.442.602-2 - Situação: Ativo

CNAE: 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débito

DADOS DO CADASTRO MERCANTIL

Contribuinte...: 207243 - E. F. N. Mesquita
Documento....: 09.576.357/0001-97
CPF.....: . . .
Endereço.....: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Complemento: Construtora

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos registros existentes na Dívida Ativa do Município, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não conta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data.

Data de Emissão.: 01/12/2022

Data de Validade: 01/01/2023

Para efeito de validação desta certidão, consultar o Portal Tributário do Município.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.576.357/0001-97
Razão Social: E F N MESQUITA
Endereço: R TOMAZINHO MEIRELES 3897 / ITAUNA I / PARINTINS / AM / 69152-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2022 a 21/12/2022

Certificação Número: 2022112201325123048809

Informação obtida em 02/12/2022 09:13:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 006465384****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 01/12/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

E F N MESQUITA, vinculado ao CNPJ: 09.576.357/0001-97. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 2 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº:**0006465384**