



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-Am, 15 de setembro de 2020.

Memorando Nº 462/2020 – SEMOSP/PMP

CÓPIA

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da Carta Contrato Nº 030/2020-SEMOSP, contendo os anexos listados abaixo da Empresa A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 30.155.728/0001-53, referente à 1ª (primeira) Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Nossa Senhora do Remanso, no Município de Parintins-Am, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 114/2020-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 179375 no valor de R\$ 83.694,01 (oitenta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e um centavo);
- ✓ Planilha da 1ª (primeira) medição dos serviços.
- ✓ Relatório fotográfico;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos.

Atenciosamente,

Lázaro Ferreira
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SEFIN
RECEBIDO
Data: 15/09/2020
Hora: 10:20

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 15 de setembro de 2020

CÓPIA

C. I. Nº 114/2020-SEMOSP/PMP

ANO: 2020		MÊS DE REFERÊNCIA:		SETEMBRO
EMISSION:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 030/2020-CML - CARTA CONTRATO Nº 030/2020-SEMOSP				
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL	Nº 179375	
CREDOR:	A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.			
CNPJ/ CPF	30.155.728/0001-53	PIS/NIT		
ENDEREÇO:	Rua Barreirinha Nº 2383 - Bairro de Palmares - Parintins		FONE:	
OBJETO:	Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Nossa Senhora do Remanso, no Município de Parintins-AM.			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VB	Ref. a 1ª (primeira) Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Nossa Senhora do Remanso, no Município de Parintins-AM.	83.694,01	83.694,01
FICHA Nº		RECURSO:	SOMA:	R\$ 83.694,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
010	RECURSOS PRÓPRIOS		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CARTA CONVITE Nº 030/2020-CML			

Lázaro Ferreira
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Avenida: Nações Unidas, S/Nº - Centro
C.P.N.J. - 04.329.736/0001-69



CÓPIA

A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53

Parintins, 14 de setembro de 2020

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PARINTINS — AMAZONAS — BRASIL

NESTA

Prezados Senhores,

A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ 30.155.728/0001-53, vem pela presente, solicitar de V. Sas., o pagamento no Valor de R\$ 83.694,01 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e um centavo), referente a 1ª Medição dos serviços de Engenharia para a SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS AM., carta convite 030/2020 - SEMOSP.

Informamos ainda nossos dados Bancários:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0715

CONTA CORRENTE: 1645-6


Sem outro particular para o momento, somos muito gratos pela atenção.


A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Rildo da Silva Maia

CPF: 275.766.647-72

SOCIO RESPONSÁVEL

Rua Barreirinha 2383 – Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

CÓPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

042957 - A R Construções de Edifícios LTDA

Endereço...: Rua : Barreirinha, nº 2383 -- Palmares

Compl.....: Parintins

CPF/CNPJ: 30.155.728/0001-53

Número: 179375

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão.....: 15/09/2020

TOMADOR


000001 - Prefeitura Municipal de Parintins

Endereço...: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro

Compl.....: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

Empenho...:

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total			
1,00	Und	Ref: a 1ª (primeira) medição dos serviços de reforma e ampliação da Escola Nossa Senhora do Remanso, conforme carta convite nº 030 / 2020 - CML e Carta Contrato nº 030 / 22020 - SEMOSP	83.694,01	83.694,01			
SEMOSP/PARINTINS-AM Atesto que os ^{materias} servicos foram entregues ^{de conformidade com} prestados a Nota de Empenho. Em: 15/09/2020  Engº Jamil Issa Coimbra Elias CREA AM/PA - 1516885201 ENGENHEIRO CIVIL SEMOSP/PARINTINS							
Valor dos Serviços		Deduções Permitidas	Base de Cálculo	Aliquota %	Valor do ISS	ISS Retido pelo Tomador	
83.694,01			83.694,01	2,00	1.673,88	Sim	
Retenções							
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped.		Valor Líquido
					20,00		82.000,13
Natureza do jurídica: 207913 - 1.11 ME - Optante Simples					Vencimento do ISS: 10/10/2020		
Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal					ISS: Media ou Faturamento (12 meses): R\$ 0,00		

R\$ 83.694,01

RECIBO

CÓPIA

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 83.694,01 (OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) Conforme demonstrativo abaixo. Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 179375

Quadro Demonstrativo		R\$
MATERIAL:		0,00
Serviço / Mão de Obra		83.694,01
VALOR BRUTO:		83.694,01
DESCONTO ISS (%):	2,00	1.673,88
DESCONTO IR (%):		0,00
DESCONTO INSS (%):		0,00
DESCONTO Taxa Exp:		20,00
VALOR LÍQUIDO:		82.000,13

_____, DE _____ DE _____


A R Construções de Edifícios LTDA
CPF/CNPJ: 07.181.000/01-53
Rua : Barreirinha, nº 2383 -- Palmares

Prefeitura Municipal de Parintins

PAGUE-SE

Em _____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Parintins

Pago este Cheque

Em _____ de _____ de _____

Número: _____

Banco...: _____



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53

RECIBO

- Valor Bruto: R\$ 83.694,01

Recebemos da Prefeitura Parintins — Am., a importância de R\$ 83.694,01 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e um centavo), referente a 1ª Medição dos Serviços de Engenharia para SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS AM, na zona rural do Município de Parintins — Am., conforme CARTA CONTRATO 030/2020 – SEMOSP e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, datada de 14/09/2020, pelo qual damos total e geral quitação.

Parintins, 14 de setembro de 2020


A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Rildo da Silva
Socio Proprietario
CPF: 275.766.647-72
SOCIO RESPONSÁVEL

Rua Barreirinha 2383 – Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBRA : SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS AM
 ORÇAMENTO: SINAPI - MARÇO/2020 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,88% (HORA) 49,61% (MÊS)
 LOCAL: COMUNIDADE DO REMANSO - PARINTINS/AM

BDI: 13,63%



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
 CNPJ: 30.155.728/0001-53
 Rua Barreirinha 2383 - Palmares CEP: 69153-030
 Parintins - Amazonas

1º - BOLETIM DE MEDIÇÃO																
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							1ª MEDIÇÃO							VALOR		83.694,01
ITEM	COD. SINAP	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	VAL.UNIT.	TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	%	QUANT.	P. TOTAL	%	QUANT.	P. TOTAL	%	
1		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA														
1.1	74209/001	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	R\$ 362,83	R\$ 1.088,49	3,00	R\$1.088,49	100%				3,00	R\$1.088,49	100,00%	
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	82,80	R\$ 31,88	R\$ 2.639,66	82,80	R\$2.639,66	100%				82,80	R\$2.639,66	100,00%	
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$3.728,15		R\$3.728,15								
2		REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO														
2.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,55	R\$ 37,75	R\$ 58,37	1,55	R\$58,37	100%				1,55	R\$58,37	100%	
2.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,61	R\$ 2,55	R\$ 542,14	212,61	R\$542,14	100%				212,61	R\$542,14	100%	
2.3	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,61	R\$ 5,47	R\$ 1.162,95	212,61	R\$1.162,95	100%				212,61	R\$1.162,95	100%	
2.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	17,00	R\$ 0,93	R\$ 15,81	17,00	R\$15,81	100%				17,00	R\$15,81	100%	
2.5	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	3,00	R\$ 6,00	R\$ 18,00	3,00	R\$18,00	100%				3,00	R\$18,00	100%	
2.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,55	R\$ 19,68	R\$ 30,43	1,55	R\$30,43	100%				1,55	R\$30,43	100%	
2.7	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,09	R\$ 4,31	R\$ 13,33	3,09	R\$13,33	100%				3,09	R\$13,33	100%	
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 1.841,02		R\$ 1.841,02								
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														

SEMOSP/PARINTINS-AM

Atesto que os materias foram entregues prestados de conformidade com a Nota de Empenho.

Em: 15/09/2020

[Assinatura]

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
 CREA AM/PA - 151688520A R. CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS LTDA.
 ENGENHEIRO CIVIL
 SEMOSP / PARINTINS CNPJ: 30.155.728/0001-53
 Rildo da Silva Maia
 Sócio Proprietário

3.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.AF_05/2018	M2	407,79	R\$ 2,32	R\$ 946,07	407,79	R\$946,07	100%	407,79	R\$946,07	100%
3.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA	M3	31,00	R\$ 104,62	R\$ 3.243,22	31,00	R\$3.243,22	100%	31,00	R\$3.243,22	100%
3.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	4,93	R\$ 88,03	R\$ 433,64	4,93	R\$433,64	100%	4,93	R\$433,64	100%
3.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	23,64	R\$ 35,61	R\$ 841,98	23,64	R\$841,98	100%	23,64	R\$841,98	100%
3.5	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	244,67	R\$ 6,83	R\$ 1.671,11	244,67	R\$1.671,11	100%	244,67	R\$1.671,11	100%
3.6	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERILIZADO 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	244,67	R\$ 2,61	R\$ 638,60	244,67	R\$638,60	100%	244,67	R\$638,60	100%
3.7	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	254,46	R\$ 1,10	R\$ 279,91	254,46	R\$279,91	100%	254,46	R\$279,91	100%
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 7.108,45			R\$ 8.054,52				
4	COD. SINAP	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT	VAL UNIT.	TOTAL				QUANT.	P. TOTAL	%
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	18,60	R\$ 62,57	R\$ 1.163,80	18,60	R\$1.163,80	100%	18,60	R\$1.163,80	100%
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	49,26	R\$ 50,93	R\$ 2.508,81	49,26	R\$2.508,81	100%	49,26	R\$2.508,81	100%
4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	982,52	R\$ 8,85	R\$ 8.695,30	982,52	R\$8.695,30	100%	982,52	R\$8.695,30	100%
4.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,28	R\$ 150,77	R\$ 1.851,68	12,28	R\$1.851,68	100%	12,28	R\$1.851,68	100%
4.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_10/2016	M3	12,28	R\$ 386,80	R\$ 4.750,48	12,28	R\$4.750,48	100%	12,28	R\$4.750,48	100%
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 16.970,08			R\$16.970,08				
5	COD. SINAP	SUPER ESTRUTURA	UNID	QUANT	VAL UNIT.	TOTAL				QUANT.	P. TOTAL	%

Atesto que os serviços foram entregues de conformidade com os dados prestados

a Nota de Empenho.

Em: 15/09/2020

Engº Emil Issa Coimbra Elias
CREAM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSPI PARINTINS

A.R. CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietario

5.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	83,70	R\$ 62,57	R\$ 5.237,11	41,85	R\$2.618,55	50%	41,85	R\$2.618,55	50%
5.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	65,68	R\$ 50,93	R\$ 3.345,08	32,84	R\$1.672,54	50%	32,84	R\$1.672,54	50%
5.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	596,88	R\$ 8,85	R\$ 5.282,39	298,44	R\$2.641,19	50%	298,44	R\$2.641,19	50%
5.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,46	R\$ 150,77	R\$ 1.124,89	3,73	R\$562,45	50%	3,73	R\$562,45	50%
5.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,46	R\$ 386,80	R\$ 2.885,91	3,73	R\$1.442,96	50%	3,73	R\$1.442,96	50%
				TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 17.875,39		R\$ 8.937,69				
4 COD. SINAF COBERTURA				UNID	QUANT	VAL UNIT.	TOTAL			QUANT.	P. TOTAL	%
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	432,28	R\$ 49,23	R\$ 21.281,14						
6.2	92543	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	432,28	R\$ 11,44	R\$ 4.945,28						
6.3	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UNID	5,00	R\$ 976,34	R\$ 4.881,70						
				TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 31.108,13						
7 COD. SINAF PAVIMENTAÇÃO				UNID	QUANT	VAL UNIT.	TOTAL			QUANT.	P. TOTAL	%
7.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,03	R\$ 625,08	R\$ 2.518,13						
7.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	248,55	R\$ 48,33	R\$ 12.012,42						
7.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	248,55	R\$ 26,34	R\$ 6.546,81						
				TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 18.559,23						
8 COD. SINAF REVESTIMENTO				UNID	QUANT	VAL UNIT.	TOTAL			QUANT.	P. TOTAL	%

SEMOSP/PARINTINS-AM

Atesto que os materias foram
entregues de conformidade com
prestados a Nota de Empenho.

Em: 15/09/2020

[Assinatura]

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP/PARINTINS

A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietário

14.2	89798	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO	M	30,00	R\$ 6.63	R\$ 198,90	15	R\$99,45	50%	15	R\$99,45	50%
14.3	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	R\$ 240,76	R\$ 722,28	2	R\$481,52	67%	2	R\$481,52	67%
14.4	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UND	1,00	*****	R\$ 10.467,77	1	R\$10.467,77	100%	1	R\$10.467,77	100%
14.5	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UND	1,00	R\$ 7.474,79	R\$ 7.474,79						
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 19.396,24		R\$ 11.314,99					
15	INSTALACOES HIDRAULICAS		UNID	QUANT	VAL UNIT.	TOTAL						
15.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	12,00	R\$ 93,88	R\$ 1.126,56	6	R\$563,28	50%	6	R\$563,28	50%
15.2	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	3,00	R\$ 56,78	R\$ 170,34	1	R\$56,78	33%	1	R\$56,78	33%
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 1.296,90		R\$ 620,06					
16	LOUÇAS		UNID	QUANT	VAL UNIT.	TOTAL						
16.1	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	R\$ 448,08	R\$ 896,16						
16.2	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00	R\$ 154,91	R\$ 464,73						
16.3	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00	R\$ 31,55	R\$ 94,65						
16.4	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00	R\$ 353,08	R\$ 1.412,32						
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 2.847,84							
17	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		UNID	QUANT	VAL UNIT.	TOTAL						
17.1	CPU - 03	TRANSPORTE FLUVIAL EM EMBARCAÇÃO CAP 12 TON, 114 HP - COM TRIPULAÇÃO	CHP	6,00	R\$ 474,49	R\$ 2.846,94	3	R\$1.423,47	50%	3	R\$1.423,47	50%
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 2.846,94		R\$ 1.423,47					
TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 73.651,09							
TOTAL DA MEDIÇÃO COM BDI:					13,43%	R\$ 83.694,01						
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS					R\$ 257.034,20							

SEMOSP/PARINTINS-AM

Atesto que os materias servicos foram entregues de conformidade com prestados a Nota de Empenho.

Em: 15/09/2020

J. J. C. da

Engº Jamil Issa Coimbra Elias

CREA AM/PA - 1516885201

ENGENHEIRO CIVIL

SEMOSP/PARINTINS

SEMOSP/PARINTINS-AM

Atesto que os materias foram entregues serviços de conformidade com a Nota de Empenho.

Em: 25/09/2020

J. P. C.

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP/PARINTINS

A. R. CONSTRUTORES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietario



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rua Barreirinha 2383 - Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS AM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO



ALVENARIA E CHAPISCO SENDO EXECUTADOS



PILARES DA SUPRA EM ANDAMENTO



ALVENARIA E PILARES DA SUPRA EM ANDAMENTO



ALVENARIA SENDO DEVIDAMENTE EXECUTADA



ALVENARIA EM ANDAMENTO



FORMAS E ALVENARIA SENDO EXECUTADA



CAIXARIAS DOS PILARES E VIGAS EXECUTADOS



CAIXARIAS DOS PILARES E VIGAS EXECUTADOS

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

A.R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Sócio Proprietário



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rua Barreirinha 2383 – Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS AM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO



PILARES E BLOCOS DE FUNDAÇÃO EXECUTADOS



CAIXARIAS DOS PILARES E VIGAS EXECUTADOS



VIGAS BALDRAME FINALIZADAS



VIGAS BALDRAME FINALIZADAS



VIGAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO EXECUTADOS



VIGAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO EXECUTADOS



VIGAS DE CINTAMENTO EM EXECUÇÃO

Eng^o Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Sócio Proprietário



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE TERRAS, CADASTRO E ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA- 2020


Nome: A R Construções de edifícios Ltda
Endereço: R: Barreirinha, nº2383 – Palmares.
CPF/CNPJ: 30.155.728/0001 - 53
Matr: 207913

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, relativas a tributos administrados pela Coordenadoria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação e Parintins (CTCA/SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parintins.

Esta certidão foi emitida com base na Lei Complementar nº 006/2009 – PGMP (Código Tributário do Município de Parintins) e tem validade por 60 (sessenta) dias.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Parintins, 21 de Agosto de 2020.


Zâmia Picanço de Jesus Cursino
Analista de Finanças
Portaria Nº 103/2004-PGMP

14/09/2020

Certidão Negativa Não Contribuinte



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº 50717657

Data: 14/09/2020

Hora: 08:47:40

Válida até: 09/12/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 30.155.728/0001-53 - A R CONSTRUÇÕES DE EDIFICIO LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

POLÍCIA JUDICIÁRIA
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.155.728/0001-53

Certidão nº: 23285985/2020

Expedição: 14/09/2020, às 09:37:47

Validade: 12/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.155.728/0001-53**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A R CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:40:16 do dia 14/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2021.


Código de controle da certidão: **6C5D.BA8B.1E4A.2172**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.155.728/0001-53**Razão Social:** A R CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA**Endereço:** R BARREIRINHA 2383 / PALMARES / PARINTINS / AM / 69153-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2020 a 07/10/2020**Certificação Número:** 2020090803052855007393

Informação obtida em 14/09/2020 09:42:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br