



Obra
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Amazonas
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,83%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		264.681.60	52.936.32	52.936.32	52.936.32	52.936.32	52.936.32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		30.289.65	30.289.65				
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%				
		20.338.46	20.338.46				
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	60,00%	30,00%		
		100.879.05	10.087.91	60.527.43	30.263.72		
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%		50,00%	50,00%		
		6.792.96		3.396.48	3.396.48		
6	SUPERESTRUTURA	100,00%		10,00%	50,00%	40,00%	
		131.028.87		13.102.89	65.514.44	52.411.55	
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		10,00%	60,00%	30,00%	
		196.555.82		19.655.58	117.933.49	58.966.75	
8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	100,00%			50,00%	50,00%	
		257.919.09			128.959.55	128.959.55	
9	COBERTURA	100,00%				50,00%	50,00%
		265.589.15				132.794.58	132.794.58
10	PISOS	100,00%		10,00%	50,00%	30,00%	10,00%
		242.011.50		24.201.15	121.005.75	72.603.45	24.201.15
11	PINTURAS	100,00%				50,00%	50,00%
		196.536.57				98.268.29	98.268.29
12	VERGA E CONTRA-VERGA	100,00%			50,00%	50,00%	
		10.584.03			5.292.02	5.292.02	
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%		10,00%	40,00%	30,00%	20,00%
		16.299.42		1.629.94	6.519.77	4.889.83	3.259.88
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%		10,00%	40,00%	30,00%	20,00%
		51.852.13		5.185.21	20.740.85	15.555.64	10.370.43
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		10,00%	40,00%	30,00%	20,00%
		129.713.34		12.971.33	51.885.34	38.914.00	25.942.67
16	SOLEIRAS PEITORIS E BANCADAS	100,00%				50,00%	50,00%
		13.548.18				6.774.09	6.774.09
17	LOUÇAS E METAIS	100,00%				50,00%	50,00%
		29.754.34				14.877.17	14.877.17
18	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%
		93.428.74				46.714.37	46.714.37
19	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00%		10,00%	40,00%	50,00%	
		1.424.35		142.44	569.74	712.18	
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%					100,00%
		1.937.52					1.937.52
21	DIVERSOS	100,00%					100,00%
		21.782.02					21.782.02
22	EQUIPAMENTOS	100,00%					100,00%
		52.209.25					52.209.25



23	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%					100,00%
		3.964,94					3.964,94
Porcentagem			5,31%	9,06%	28,28%	34,16%	23,19%
Custo			113.652,33	193.748,77	605.017,44	730.669,75	496.032,66
Porcentagem Acumulado			5,31%	14,37%	42,65%	76,81%	100,0%
Custo Acumulado			113.652,33	307.401,10	912.418,54	1.643.088,29	2.139.120,98

Setor de Engenharia