

Obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA COM PILOTIS

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Amazonas
SBC - 09/2026 - Amazonas
SICRO3 - 04/2026 - Amazonas

B.D.I.
23,28%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 47.186.16	33,33% 15.727.15	33,34% 15.731.87	33,33% 15.727.15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.463.41	100,00% 9.463.41		
3	MOBILIZAÇÃO	100,00% 12.821.12	100,00% 12.821.12		
4	MOBILIZAÇÃO DE TERRA	100,00% 7.693.08	60,00% 4.615.85	40,00% 3.077.23	
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 94.740.54		100,00% 94.740.54	
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 129.421.15		70,00% 90.594.81	30,00% 38.826.35
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 1.320.36		100,00% 1.320.36	
8	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 39.129.44		70,00% 27.390.61	30,00% 11.738.83
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 38.323.70		60,00% 22.994.22	40,00% 15.329.48
10	COBERTURA	100,00% 128.898.71		10,00% 12.889.87	90,00% 116.008.84
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	100,00% 30.535.38	10,00% 3.053.54	60,00% 18.321.23	30,00% 9.160.61
12	PINTURAS	100,00% 24.171.88		40,00% 9.668.75	60,00% 14.503.13
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 6.289.16	10,00% 628.92	60,00% 3.773.50	30,00% 1.886.75
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 16.697.24	10,00% 1.669.72	60,00% 10.018.34	30,00% 5.009.17
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 33.563.24	20,00% 6.712.65	50,00% 16.781.62	30,00% 10.068.97
16	LOUÇAS E METAIS	100,00% 3.939.30			100,00% 3.939.30
17	ESQUADRIAS	100,00% 23.883.48			100,00% 23.883.48
18	DIVERSOS	100,00% 35.166.48		30,00% 10.549.94	70,00% 24.616.54
19	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS	100,00% 63.185.80			100,00% 63.185.80
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.424.35			100,00% 3.424.35
Porcentagem			7,29%	45,06%	47,65%
Custo			54.692,35	337.852,88	357.308,74
Porcentagem Acumulado			7,29%	52,35%	100,0%
Custo Acumulado			54.692,35	392.545,23	749.853,98

Engenharia Parintins
Supervisor/Coordenador