

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 12/09/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 032 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 118	Prazo Contrato: 150	(X) BOM CHUV	(X) BOM CHUV	BOM CHUV	NOITE CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Pedreiro	2	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L		
Carpinteiro	3	Encarregado	1					
Armador/Ferragem	3	Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA BASE E DA CORTINA, DENTRO DA CAIXARIA CONTINUAÇÃO DO CORTE, DOBRA E MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 17:00HS								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

 PARIS ENGENHARIA		DIÁRIO DE OBRA								
		PARIS ENGENHARIA LTDA								
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES							
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020						
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convenções		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM			Portaria de Fiscalização: 009/2020			
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 13/09/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
								MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 033		DIAS REST.: 117		Prazo Contrato: 150		BOM	BOM	BOM
		DIA DA SEMANA :		domingo, 13 de setembro de 2020				CHUV	CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante				Engenheiro Residente						
Pedreiro				Técnico						
Carpinteiro				Encarregado						
Armador/Ferragem				Almoxarife						
Eletricista				Apontador						
Encanador				Vigia						
Total				Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE.										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 14/09/2020	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
						MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 034 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 116	Prazo Contrato: 150		(X) BOM	BOM	BOM	
	segunda-feira, 14 de setembro de 2020				CHUV	(X) CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	14	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Pedreiro	2	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L		
Carpinteiro	3	Encarregado	1					
Armador/Ferragem	3	Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA BASE E DA CORTINA, DENTRO DA CAIXARIA MONTAGEM DE CAIXARIA E COLOCAÇÃO DE ARMADURAS PARA OS BLOCOS E ESPERAS DAS PAREDES DA CAIXA COLETORA CONCRETAGEM DOS BLOCOS COM CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK= 25 MPA								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM



Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:	
SEINFRA				DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				009/2020	
				Engenheiro da Contratada:					
				FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	15/09/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:		(X) BOM				BOM
15/01/2021	035	115	150		(X) BOM				BOM
DIA DA SEMANA :		terça-feira, 15 de setembro de 2020				CHUV	(X) CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	11	Engenheiro Residente	1			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Pedreiro	2	Técnico				1,00	BETONEIRA DE 400L		
Carpinteiro	3	Encarregado	1						
Armador/Ferragem	3	Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA BASE E DA CORTINA, DENTRO DA CAIXARIA CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DE CAIXARIA E COLOCAÇÃO DE ARMADURAS PARA AS PAREDES DA CAIXA COLETORA									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIA DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	16/09/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	BOM	BOM	BOM			
15/01/2021	036	114	150						
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 16 de setembro de 2020				(X) CHUV	(X) CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente							
Pedreiro		Técnico							
Carpinteiro		Encarregado							
Armador/Ferragem		Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia							
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
MUITA CHUVA, IMPRODUTÍVEL									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 17/09/2020	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
						MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 037	DIAS REST.: 113		Prazo Contrato: 150		(X) BOM	(X) BOM	BOM	
DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 17 de setembro de 2020				CHUV	CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	11	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Pedreiro	1	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L			
Carpinteiro	3	Encarregado	1						
Armador/Ferragem	3	Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA BASE E DA CORTINA, DENTRO DA CAIXARIA CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DE CAIXARIA E COLOCAÇÃO DE ARMADURAS PARA AS PAREDES DA CAIXA COLETORA									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo Cesar
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020							
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 18/09/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 038	DIAS REST.: 112	Prazo Contrato: 150	MANHÃ (X) BOM	TARDE (X) BOM	NOITE BOM			
DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 18 de setembro de 2020			CHUV CHUV	CHUV			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Pedreiro	1	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L			
Carpinteiro	3	Encarregado	1						
Armador/Ferragem	4	Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
COCLUSÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA BASE E DA CORTINA, DENTRO DA CAIXARIA CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DE CAIXARIA E COLOCAÇÃO DE ARMADURAS PARA AS PAREDES DA CAIXA COLETORA (50% DA ALTURA)									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA								
		PARIS ENGENHARIA LTDA								
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES							
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020								
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020				
SEINFRA		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM								
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 19/09/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 039		DIAS REST.: 111		Prazo Contrato: 150		MANHÃ	TARDE	NOITE
		DIA DA SEMANA :		sábado, 19 de setembro de 2020				(X) BOM	(X) BOM	BOM
								CHUV	CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		12	Engenheiro Residente		1			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Pedreiro		2	Técnico					1,00	BETONEIRA DE 400L	
Carpinteiro		3	Encarregado		1					
Armador/Ferragem		4	Almoxarife							
Eletricista			Apontador							
Encanador			Vigia		1					
Total			Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA COLOCAÇÃO DO TUBO DE CONCRETO PARA A ESPERA DA TUBULAÇÃO DE 0,60M DE DIAMETRO CONCRETAGEM DE 50% DA ALTURA DAS PAREDES DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO INICIO DA PREPARAÇÃO DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=1,50M) TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 17:00HS										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL										
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
										

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA											
		PARIS ENGENHARIA LTDA											
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES									
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020									
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:						Portaria de Fiscalização:			
SEINFRA				DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM									
				Engenheiro da Contratada:									
				FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM									
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO					
11/08/2020		20/09/2020						MANHÃ		TARDE		NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:		DIAS REST.:		Prazo Contrato:		BOM		BOM		BOM	
15/01/2021		040		110		150		CHUV		CHUV		CHUV	
		DIA DA SEMANA :		domingo, 20 de setembro de 2020									
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		EQUIPAMENTOS		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante				Engenheiro Residente									
Pedreiro				Técnico									
Carpinteiro				Encarregado									
Armador/Ferragem				Almoxarife									
Eletricista				Apontador									
Encanador				Vigia									
Total				Total									
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:													
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE.													
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO													
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO													
CONTRATADA							FISCALIZAÇÃO PREFEITURA						

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008


		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
SEINFRA		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/08/2020	21/09/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			(X) BOM	(X) BOM	BOM
15/01/2021	041	109	150			CHUV	CHUV	CHUV
		DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 21 de setembro de 2020				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	14	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Pedreiro	2	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L		
Carpinteiro	3	Encarregado	1		2,00	CAMINHÃO BETONEIRA, CAP. 7,0M3		
Armador/Ferragem	4	Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO RESTANTE DA ALTURA DAS PAREDES DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO CONTINUAÇÃO DA PREPARAÇÃO DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=1,50M) CONCRETAGEM DA BASE DA CORTINA DE CONCRETO (50% DO VOLUME)								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	22/09/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			(X) BOM	BOM	BOM	
15/01/2021	042	108	150			CHUV	(X) CHUV	CHUV	
DIA DA SEMANA :		terça-feira, 22 de setembro de 2020							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Pedreiro	2	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L			
Carpinteiro	4	Encarregado	1						
Armador/Ferragem	4	Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO RESTANTE DA ALTURA DAS PAREDES DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO CONTINUAÇÃO DA PREPARAÇÃO DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=1,50M) TARDE CHUVOSA									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					Portaria de Fiscalização: 009/2020	
SEINFRA								
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 23/09/2020	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 043	DIAS REST.: 107		Prazo Contrato: 150		MANHÃ	TARDE	NOITE
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 23 de setembro de 2020				(X) BOM	(X) BOM	BOM
						CHUV	CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	14	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Pedreiro	2	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L		
Carpinteiro	5	Encarregado	1		2,00	CAMINHÃO BETONEIRA, CAP. 7,0M3		
Armador/Ferragem	4	Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO RESTANTE DA ALTURA DAS PAREDES DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO INICIO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=1,50M) CONCRETAGEM DA BASE DA CORTINA DE CONCRETO (50% DO VOLUME RESTANTE)								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
Órgão Fiscalizador:		convênios		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020		
SEINFRA		Engenheiro Fiscal do Contrato:		DIEGO EDUARDO CÉSAR		CREA Nº		2608913008 AM
		Engenheiro da Contratada:		FERNANDO F. DE OLIVEIRA		CREA Nº		0403147867 AM
Portaria de Fiscalização:		009/2020						
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/08/2020	24/09/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	044	DIAS REST.:	106	Prazo Contrato:	150	BOM	BOM
15/01/2021	DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 24 de setembro de 2020			(X) CHUV	(X) CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Pedreiro	2	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L		
Carpinteiro	5	Encarregado	1					
Armador/Ferragem	4	Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONCLUSÃO DA CONFEÇÃO DO RESTANTE DA ALTURA DAS PAREDES DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=1,50M)								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 25/09/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
								MANHÃ TARDE NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 045		DIAS REST.: 105		Prazo Contrato: 150		(X) BOM (X) BOM BOM	
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 25 de setembro de 2020		CHUV		CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente		1	1,00			BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Pedreiro	2	Técnico			1,00			BETONEIRA DE 400L	
Carpinteiro	5	Encarregado		1					
Armador/Ferragem	4	Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia		1					
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONCRETAGEM DO RESTANTE DA ALTURA DAS PAREDES DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=1,50M) COLOCAÇÃO DOS DRENOS DE PVC DE 75MM									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 26/09/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
								MANHÃ TARDE NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 046		DIAS REST.: 104		Prazo Contrato: 150		(X) BOM (X) BOM BOM	
		DIA DA SEMANA :		sábado, 26 de setembro de 2020		CHUV		CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	EQUIPAMENTOS		QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente		1	1,00			BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Pedreiro	2	Técnico			1,00			BETONEIRA DE 400L	
Carpinteiro	5	Encarregado		1					
Armador/Ferragem	4	Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia		1					
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=1,50M) TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 17:00HS									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	27/09/2020				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	BOM				
15/01/2021	047	103	150	BOM				
DIA DA SEMANA :		domingo, 27 de setembro de 2020			CHUV	CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS			
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente						
Pedreiro		Técnico						
Carpinteiro		Encarregado						
Armador/Ferragem		Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
Órgão Fiscalizador: convênios		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020		Portaria de Fiscalização: 009/2020		
SEINFRA		Engenheiro Fiscal do Contrato:						
		DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
11/08/2020	28/09/2020			MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	(X) BOM	(X) BOM	BOM		
15/01/2021	048	102	150	CHUV	CHUV	CHUV		
DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 28 de setembro de 2020						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	14	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Pedreiro	2	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L		
Carpinteiro	4	Encarregado	1		2,00	CAMINHÃO BETONEIRA, CAP. 7,0M3		
Armador/Ferragem	4	Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONCRETAGEM COM CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK= 25 MPA DOS PRIMEIROS 1,50M DE ALTURA DA CORTINA								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				



Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

	DIÁRIO DE OBRA						
	PARIS ENGENHARIA LTDA						
	OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:	
SEINFRA		DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				009/2020	
		Engenheiro da Contratada:					
FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM							
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	29/09/2020			MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	(X) BOM	BOM	BOM	
15/01/2021	049	101	150	CHUV	(X) CHUV	CHUV	
DIA DA SEMANA :		terça-feira, 29 de setembro de 2020					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320	
Pedreiro	2	Técnico			3,00	CAMINHÃO BASCULANTE	
Carpinteiro	3	Encarregado	1		1,00	PÁ CARREGADEIRA	
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Eletricista		Apontador	1		1,00	BETONEIRA DE 400L	
Encanador		Vigia	1				
Total		Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA INICIO DO ATERRO INTERNO NA ALTURA DA BASE TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 11:30HS							
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO							
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA							
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA			
							

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA								
		PARIS ENGENHARIA LTDA								
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIA DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020								
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 30/09/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 050		DIAS REST.: 100		Prazo Contrato: 150		MANHÃ TARDE NOITE BOM BOM BOM		
		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 30 de setembro de 2020				(X) CHUV (X) CHUV CHUV		
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante		12		Engenheiro Residente		1		BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Pedreiro		2		Técnico				BETONEIRA DE 400L		
Carpinteiro		5		Encarregado		1				
Armador/Ferragem		4		Almoxarife						
Eletricista				Apontador						
Encanador				Vigia		1				
Total				Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=3,00M) MUITA CHUVA, DIA IMPRODUTÍVEL										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA										
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
										

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	01/10/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			(X) BOM	(X) BOM	BOM	
15/01/2021	051	99	150						
DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 1 de outubro de 2020				CHUV	CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320			
Pedreiro	1	Técnico			3,00	CAMINHÃO BASCULANTE			
Carpinteiro	5	Encarregado	1		1,00	PÁ CARREGADEIRA			
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Eletricista		Apontador	1		1,00	BETONEIRA DE 400L			
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=3,00M) RETOMADA DO ATERRO INTERNO NA ALTURA DA BASE									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020					
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:	
SEINFRA				DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM				009/2020	
				Engenheiro da Contratada:					
				FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	02/10/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			BOM	BOM	BOM	
15/01/2021	052	98	150			(X) CHUV	(X) CHUV	CHUV	
		DIA DA SEMANA : sexta-feira, 2 de outubro de 2020							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Pedreiro	1	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L			
Carpinteiro	5	Encarregado	1						
Armador/Ferragem	3	Almoxarife							
Eletricista		Apontador	1						
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=3,00M) MUITA CHUVA, DIA IMPRODUTÍVEL									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					
									

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



PARIS
ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRA

PARIS ENGENHARIA LTDA



OBJETO:

RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH
PRESTES

CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020

Ordem de Serviço nº 005/2020

Órgão Fiscalizador:

convênios

SEINFRA

Engenheiro Fiscal do Contrato:

DIEGO EDUARDO CÉSAR

CREA Nº 2608913008 AM

Engenheiro da Contratada:

FERNANDO F. DE OLIVEIRA

CREA Nº 0403147867 AM

Portaria de Fiscalização:

009/2020

INÍCIO CONTRATUAL

11/08/2020

Dia:

03/10/2020

FOLHA:

LIVRO:

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ

TARDE

NOITE

TÉRMINO CONTRATUAL

15/01/2021

DIAS COR.:

053

DIAS REST.:

97

Prazo Contrato:

150

(X) BOM

(X) BOM

BOM

DIA DA SEMANA :

sábado, 3 de outubro de 2020

CHUV

CHUV

CHUV

MÃO DE OBRA DIRETA

QUANT.

MÃO DE OBRA INDIRETA

QUANT.

QUANT.

DESCRIÇÃO

Servente/Ajudante

12

Engenheiro Residente

1

Pedreiro

1

Técnico

Carpinteiro

5

Encarregado

1

Armador/Ferragem

4

Almoxarife

Eletricista

Apontador

1

Encanador

Vigia

1

Total

Total

EQUIPAMENTOS

1,00

ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320

3,00

CAMINHÃO BASCULANTE

1,00

PÁ CARREGADEIRA

1,00

ROLO COMPACTADOR PÉ DE
CARNEIRO

1,00

BANCADA DE SERRA CIRCULAR

1,00

BETONEIRA DE CAP. 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E
PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=3,00M)
RETOMADA DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE
TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 17:00HS

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA


Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 04/10/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 054		DIAS REST.: 96		Prazo Contrato: 150		MANHÃ TARDE NOITE	
		DIA DA SEMANA :		domingo, 4 de outubro de 2020				CHUV CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante				Engenheiro Residente					
Pedreiro				Técnico					
Carpinteiro				Encarregado					
Armador/Ferragem				Almoxarife					
Eletricista				Apontador					
Encanador				Vigia					
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008



PARIS
ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRA

PARIS ENGENHARIA LTDA

OBJETO:

RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH
PRESTES

CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020

Ordem de Serviço nº 005/2020



Órgão Fiscalizador:

convênios

Engenheiro Fiscal do Contrato:

DIEGO EDUARDO CÉSAR

CREA Nº 2608913008 AM

Portaria de Fiscalização:

009/2020

SEINFRA

Engenheiro da Contratada:

FERNANDO F. DE OLIVEIRA

CREA Nº 0403147867 AM

INÍCIO CONTRATUAL

11/08/2020

Dia:

05/10/2020

FOLHA:

LIVRO:

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ

TARDE

NOITE

TÉRMINO CONTRATUAL

15/01/2021

DIAS COR.:

055

DIAS REST.:

95

Prazo Contrato:

150

(X) BOM

(X) BOM

BOM

DIA DA SEMANA :

segunda-feira, 5 de outubro de 2020

CHUV

CHUV

CHUV

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320
Pedreiro	1	Técnico			3,00	CAMINHÃO BASCULANTE
Carpinteiro	5	Encarregado	1		1,00	PÁ CARREGADEIRA
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1,00	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO
Eletricista		Apontador	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR
Encanador		Vigia	1		1,00	BETONEIRA DE CAP. 400L
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA
CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E
PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA (H=3,00M)
COLOCAÇÃO DO TUBO DE CONCRETO PARA A ESPERA DA TUBULAÇÃO DE 0,60M DE DIAMETRO
CONTINUAÇÃO DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE
COLOCAÇÃO DOS DRENOS DE PVC DE 75MM

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



PARIS
ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRA

PARIS ENGENHARIA LTDA

OBJETO:

RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH
PRESTES

CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020

Ordem de Serviço nº 005/2020



Órgão Fiscalizador:

convênios

SEINFRA

Engenheiro Fiscal do Contrato:

DIEGO EDUARDO CÉSAR

CREA Nº 2608913008 AM

Engenheiro da Contratada:

FERNANDO F. DE OLIVEIRA

CREA Nº 0403147867 AM

Portaria de Fiscalização:

009/2020

INÍCIO CONTRATUAL

11/08/2020

Dia:

06/10/2020

FOLHA:

LIVRO:

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ

TARDE

NOITE

TÉRMINO CONTRATUAL

15/01/2021

DIAS COR.:

056

DIAS REST.:

94

Prazo Contrato:

150

BOM

BOM

BOM

DIA DA SEMANA :

terça-feira, 6 de outubro de 2020

(X) CHUV

(X) CHUV

CHUV

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador/Ferragem		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador		Vigia	1			
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

MUITA CHUVA, DIA IMPRODUTÍVEL

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA


Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
SEINFRA		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/08/2020	07/10/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			(X) BOM	(X) BOM	BOM
15/01/2021	057	93	150					
DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 7 de outubro de 2020				CHUV	CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	14	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320		
Pedreiro	2	Técnico			3,00	CAMINHÃO BASCULANTE		
Carpinteiro	4	Encarregado	1		1,00	PÁ CARREGADEIRA		
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1,00	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO		
Eletricista		Apontador			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Encanador		Vigia	1		1,00	BETONEIRA DE CAP. 400L		
					2,00	CAMINHÃO BETONEIRA, CAP. 7,0M3		
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONCRETAGEM COM CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK= 25 MPA DOS 1,50M A 3,00M DE ALTURA DA CORTINA CONTINUAÇÃO DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



PARIS
ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRA

PARIS ENGENHARIA LTDA



OBJETO: RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES

CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020 Ordem de Serviço n° 005/2020

Órgão Fiscalizador: convênios

SEINFRA

Engenheiro Fiscal do Contrato:

DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM

Engenheiro da Contratada:

FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM

Portaria de Fiscalização:

009/2020

INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 08/10/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 058	DIAS REST.: 92	Prazo Contrato: 150	(X) BOM	(X) BOM	BOM
	DIA DA SEMANA :	quinta-feira, 8 de outubro de 2020			CHUV	CHUV

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320
Pedreiro	1	Técnico			3,00	CAMINHÃO BASCULANTE
Carpinteiro	4	Encarregado	1		1,00	PÁ CARREGADEIRA
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1,00	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO
Eletricista		Apontador			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR
Encanador		Vigia	1		1,00	BETONEIRA DE CAP. 400L
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA
CONTINUAÇÃO DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008


		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:	
SEINFRA				DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				009/2020	
				Engenheiro da Contratada:					
		FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM							
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
11/08/2020		09/10/2020						MANHÃ TARDE NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:		DIAS REST.:		Prazo Contrato:		(X) BOM (X) BOM BOM	
15/01/2021		059		91		150			
		DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 9 de outubro de 2020				CHUV CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		12		Engenheiro Residente		1		ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320	
Pedreiro		1		Técnico				CAMINHÃO BASCULANTE	
Carpinteiro		4		Encarregado		1		PÁ CARREGADEIRA	
Armador/Ferragem		4		Almoxarife				ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	
Eletricista				Apontador				BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Encanador				Vigia		1		BETONEIRA DE CAP. 400L	
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CORTINA, PAREDE EXTERNA CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA DOS 3,00M A 4,30M DE ALTURA CONTINUAÇÃO DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE REGULARIZAÇÃO DA BASE PARA A CONCRETAGEM DO LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA A TUBULAÇÃO DE DRENAGEM									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	11/10/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			BOM	BOM	BOM	
15/01/2021	061	89	150			CHUV	CHUV	CHUV	
		DIA DA SEMANA :		domingo, 11 de outubro de 2020					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente							
Pedreiro		Técnico							
Carpinteiro		Encarregado							
Armador/Ferragem		Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia							
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008



PARIS
ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRA

PARIS ENGENHARIA LTDA

OBJETO:

RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH
PRESTES

CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020

Ordem de Serviço nº 005/2020



Órgão Fiscalizador:

convênios

Engenheiro Fiscal do Contrato:

DIEGO EDUARDO CÉSAR

CREA Nº 2608913008 AM

Engenheiro da Contratada:

FERNANDO F. DE OLIVEIRA

CREA Nº 0403147867 AM

Portaria de Fiscalização:

009/2020

SEINFRA

INÍCIO CONTRATUAL

11/08/2020

Dia:

12/10/2020

FOLHA:

LIVRO:

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ

TARDE

NOITE

TÉRMINO CONTRATUAL

15/01/2021

DIAS COR.:

062

DIAS REST.:

88

Prazo Contrato:

150

(X) BOM

(X) BOM

BOM

DIA DA SEMANA :

segunda-feira, 12 de outubro de 2020

CHUV

CHUV

CHUV

MÃO DE OBRA DIRETA

QUANT.

MÃO DE OBRA INDIRETA

QUANT.

QUANT.

DESCRIÇÃO

Servente/Ajudante

8

Engenheiro Residente

1

1,00

ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320

Pedreiro

1

Técnico

3,00

CAMINHÃO BASCULANTE

Carpinteiro

4

Encarregado

1

1,00

PÁ CARREGADEIRA

Armador/Ferragem

1

Almoxarife

1,00

ROLO COMPACTADOR PÉ DE
CARNEIRO

Eletricista

Apontador

1,00

BANCADA DE SERRA CIRCULAR

Encanador

Vigia

1

1,00

BETONEIRA DE CAP. 400L

Total

Total

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E
PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA DOS 3,00M A 4,30M DE ALTURA
CONTINUAÇÃO DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



PARIS
ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRA

PARIS ENGENHARIA LTDA

OBJETO:

RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH
PRESTES

CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020

Ordem de Serviço nº 005/2020



Órgão Fiscalizador:

convênios

Engenheiro Fiscal do Contrato:

DIEGO EDUARDO CÉSAR

CREA Nº 2608913008 AM

Portaria de Fiscalização:

009/2020

Engenheiro da Contratada:

FERNANDO F. DE OLIVEIRA

CREA Nº 0403147867 AM

SEINFRA

INÍCIO CONTRATUAL

11/08/2020

Dia:

13/10/2020

FOLHA:

LIVRO:

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ

TARDE

NOITE

TÉRMINO CONTRATUAL

15/01/2021

DIAS COR.:

063

DIAS REST.:

87

Prazo Contrato:

150

(X) BOM

(X) BOM

BOM

DIA DA SEMANA :

terça-feira, 13 de outubro de 2020

CHUV

CHUV

CHUV

MÃO DE OBRA DIRETA

QUANT.

MÃO DE OBRA INDIRETA

QUANT.

QUANT.

DESCRIÇÃO

Servente/Ajudante

8

Engenheiro Residente

1

1,00

ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320

Pedreiro

1

Técnico

2,00

CAMINHÃO BASCULANTE

Carpinteiro

4

Encarregado

1

1,00

PÁ CARREGADEIRA

Armador/Ferragem

1

Almoxarife

1,00

ROLO COMPACTADOR PÉ DE
CARNEIRO

Eletricista

Apontador

1,00

BANCADA DE SERRA CIRCULAR

Encanador

Vigia

1

1,00

BETONEIRA DE CAP. 400L

Total

Total

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E
PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA DOS 3,00M A 4,30M DE ALTURA
CONTINUAÇÃO DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE


ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA


Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020			
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 14/10/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 064		DIAS REST.: 86		Prazo Contrato: 150		MANHÃ TARDE NOITE (X) BOM BOM BOM	
		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 14 de outubro de 2020				CHUV (X) CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		8		Engenheiro Residente		1		ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320	
Pedreiro		1		Técnico				CAMINHÃO BASCULANTE	
Carpinteiro		4		Encarregado		1		PÁ CARREGADEIRA	
Armador/Ferragem		1		Almoxarife				ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	
Eletricista				Apontador				BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Encanador				Vigia		1		BETONEIRA DE CAP. 400L	
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA DOS 3,00M A 4,30M DE ALTURA CONTINUAÇÃO DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE ATERRO PARALISADO NO PERIODO DA TARDE									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008



PARIS
ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRA

PARIS ENGENHARIA LTDA



OBJETO:

RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES

CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020

Ordem de Serviço nº 005/2020

Órgão Fiscalizador:

convênios

Engenheiro Fiscal do Contrato:

DIEGO EDUARDO CÉSAR

CREA Nº 2608913008 AM

Engenheiro da Contratada:

FERNANDO F. DE OLIVEIRA

CREA Nº 0403147867 AM

Portaria de Fiscalização:

009/2020

SEINFRA

INÍCIO CONTRATUAL

11/08/2020

Dia:

15/10/2020

FOLHA:

LIVRO:

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ

TARDE

NOITE

TÉRMINO CONTRATUAL

15/01/2021

DIAS COR.:

065

DIAS REST.:

85

Prazo Contrato:

150

(X) BOM

BOM

BOM

DIA DA SEMANA :

quinta-feira, 15 de outubro de 2020

CHUV

(X) CHUV

CHUV

MÃO DE OBRA DIRETA

QUANT.

MÃO DE OBRA INDIRETA

QUANT.

QUANT.

DESCRIÇÃO

Servente/Ajudante

8

Engenheiro Residente

1

1,00

BANCADA DE SERRA CIRCULAR

Pedreiro

1

Técnico

1,00

BETONEIRA DE CAP. 400L

Carpinteiro

4

Encarregado

1

Armador/Ferragem

1

Almoxarife

Eletricista

Apontador

Encanador

Vigia

1

Total

Total

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS EM COMPENSADO PLASTIFICADO (TIPO MADERITE) E PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, PARA A PAREDE EXTERNA DA CORTINA DOS 3,00M A 4,30M DE ALTURA
ATERRO PARALISADO NO PERÍODO DA MANHÃ E A TARDE
COLOCAÇÃO DOS DRENOS DE PVC DE 75MM


ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA


Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					Portaria de Fiscalização: 009/2020		
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 16/10/2020	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 066 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 84	Prazo Contrato: 150		MANHÃ BOM (X) CHUV			TARDE BOM (X) CHUV	NOITE BOM CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante			Engenheiro Residente			BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Pedreiro			Técnico			BETONEIRA DE CAP. 400L			
Carpinteiro			Encarregado						
Armador/Ferragem			Almoxarife						
Eletricista			Apontador						
Encanador			Vigia						
Total			Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
MUITA CHUVA, DIA IMPRODUTÍVEL									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008



PARIS
ENGENHARIA

DIÁRIO DE OBRA

PARIS ENGENHARIA LTDA



OBJETO:

RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH
PRESTES

CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020

Ordem de Serviço n° 005/2020

Órgão Fiscalizador:

convênios

SEINFRA

Engenheiro Fiscal do Contrato:

DIEGO EDUARDO CÉSAR

CREA N° 2608913008 AM

Engenheiro da Contratada:

FERNANDO F. DE OLIVEIRA

CREA N° 0403147867 AM

Portaria de Fiscalização:

009/2020

INÍCIO CONTRATUAL

11/08/2020

Dia:

17/10/2020

FOLHA:

LIVRO:

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ

TARDE

NOITE

TÉRMINO CONTRATUAL

15/01/2021

DIAS COR.:

067

DIAS REST.:

83

Prazo Contrato:

150

(X) BOM

BOM

BOM

DIA DA SEMANA :

sábado, 17 de outubro de 2020

CHUV

CHUV

CHUV

MÃO DE OBRA DIRETA

QUANT.

MÃO DE OBRA INDIRETA

QUANT.

QUANT.

DESCRIÇÃO

Servente/Ajudante

4

Engenheiro Residente

1

1,00

BANCADA DE SERRA CIRCULAR

Pedreiro

1

Técnico

1,00

BETONEIRA DE CAP. 400L

Carpinteiro

1

Encarregado

1

Armador/Ferragem

1

Almoxarife

Eletricista

Apontador

Encanador

Vigia

1

Total

Total

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

LIMPEZA PARCIAL DA OBRA

AJUSTES NA CAIXARIA

ATERRO PARALISADO NO PERÍODO DA MANHÃ E A TARDE

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

 PARIS ENGENHARIA		DIÁRIO DE OBRA								
		PARIS ENGENHARIA LTDA								
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES							
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020						
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convenios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM			Portaria de Fiscalização: 009/2020			
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 18/10/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 068		DIAS REST.: 82		Prazo Contrato: 150		MANHÃ TARDE NOITE BOM BOM BOM CHUV CHUV CHUV		
		DIA DA SEMANA :		domingo, 18 de outubro de 2020						
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		EQUIPAMENTOS		
Servente/Ajudante				Engenheiro Residente						
Pedreiro				Técnico						
Carpinteiro				Encarregado						
Armador/Ferragem				Almoxarife						
Eletricista				Apontador						
Encanador				Vigia						
Total				Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
										

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM					Portaria de Fiscalização: 009/2020	
SEINFRA		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	19/10/2020				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	(X) BOM (X) BOM BOM				
15/01/2021	069	81	150					
DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 19 de outubro de 2020			CHUV	CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320		
Pedreiro	2	Técnico			3,00	CAMINHÃO BASCULANTE		
Carpinteiro	1	Encarregado	1		1,00	PÁ CARREGADEIRA		
Armador/Ferragem	1	Almoxarife			1,00	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO		
Eletricista		Apontador			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Encanador		Vigia	1		1,00	BETONEIRA DE CAP. 400L		
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONCRETAGEM COM CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK= 25 MPA DOS 3,00M A 4,30M DE ALTURA DA CORTINA CONTINUAÇÃO DO ATERRO INTERNO ACIMA DA ALTURA DA BASE								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008