

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1ª MEDIÇÃO

CONVENIO nº 005/2020 – SEINFRA

**OBJETO: Reconstrução do Muro de Arrimo da Praça
JUDITTH PRESTES em Parintins-Am.**

Local: Rua Caetano Prestes – Centro

DIÁRIO DE OBRAS

TERMO DE CONTRATO nº 076 A/2020 CML/PMP

Processo Administrativo nº 086A/2020 - CML/PMP

Dispensa de Licitação Nº 027/2020 - CML/PMP


**Empresa Contratada: RIBEIRO E TORRES LTDA - CNPJ
07.440.140/0001-20.**

REPASSE: R\$ 572.497,73

CONTRAPARTIDA: R\$ 79.277,18

VALOR TOTAL: R\$ 651.774,91

Período: 12.08.2020 a 19.10.2020


		DIÁRIO DE OBRA																																																								
		PARIS ENGENHARIA LTDA																																																								
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES																																																						
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020																																																								
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:																																																		
SEINFRA				DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				009/2020																																																		
				Engenheiro da Contratada:																																																						
		FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM																																																								
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO																																																				
11/08/2020	12/08/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE																																																		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	001	DIAS REST.:	149	Prazo Contrato:	150	(X) BOM	(X) BOM	BOM																																																	
15/01/2021	DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 12 de agosto de 2020			CHUV	CHUV	CHUV																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MÃO DE OBRA DIRETA</th> <th>QUANT.</th> <th>MÃO DE OBRA INDIRETA</th> <th>QUANT.</th> <th rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">EQUIPAMENTOS</th> <th>QUANT.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servente/Ajudante</td> <td>5</td> <td>Engenheiro Residente</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td></td> <td>Técnico</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td>1</td> <td>Encarregado</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Armador/Ferragem</td> <td></td> <td>Almoxarife</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> <td>Apontador</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encanador</td> <td></td> <td>Vigia</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO	Servente/Ajudante	5	Engenheiro Residente	1			Pedreiro		Técnico				Carpinteiro	1	Encarregado	1			Armador/Ferragem		Almoxarife				Eletricista		Apontador				Encanador		Vigia	1			Total		Total			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO																																																				
Servente/Ajudante	5	Engenheiro Residente	1																																																							
Pedreiro		Técnico																																																								
Carpinteiro	1	Encarregado	1																																																							
Armador/Ferragem		Almoxarife																																																								
Eletricista		Apontador																																																								
Encanador		Vigia	1																																																							
Total		Total																																																								
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																																																										
INICIADA A OBRA NESTA QUARTA FEIRA COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA MANUAL (7:30 AS 17:00HS)																																																										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO																																																										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																																																										
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL																																																										
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA																																																					
																																																										

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:	
SEINFRA				DIEGO EDUARDO CÉSAR				009/2020	
				CREA Nº 2608913008 AM					
				Engenheiro da Contratada:					
				FERNANDO F. DE OLIVEIRA				0403147867 AM	
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
11/08/2020		13/08/2020						MANHÃ TARDE NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:		DIAS REST.:		Prazo Contrato:		(X) BOM (X) BOM BOM	
15/01/2021		002		148		150			
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 13 de agosto de 2020				CHUV CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		5		Engenheiro Residente		1		CAMINHÃO DE CARROCERIA	
Pedreiro				Técnico				ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320	
Carpinteiro				Encarregado		1		CAMINHÃO BASCULANTE	
Armador/Ferragem				Almoxarife					
Eletricista				Apontador		1			
Encanador				Vigia		1			
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
TRABALHOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRELIMINARES EM ANDAMENTO RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS RESULTANTE DA LIMPEZA E CAPINA MANUAL (7:30 AS 11:30HS) INICIO DO CORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA PARA O PREPARO DA RAMPA DE ACESSO DE MAQUINAS E PESSOAL COM A FINALIDADE DE DEMOLIRMOS OS ESCOMBROS DO MURO DE GRAVIDADE QUE CAIU SERVIÇO DE CORTE/ESCAVAÇÃO COM BOTA FORA DE MATERIAL NA LIXEIRA DA CIDADE									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA																																																						
		PARIS ENGENHARIA LTDA																																																						
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES																																																				
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020																																																				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020																																																		
		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM																																																						
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 14/08/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO																																																				
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 003 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 147	Prazo Contrato: 150	(X) BOM CHUV	BOM (X) CHUV	BOM CHUV																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MÃO DE OBRA DIRETA</th> <th>QUANT.</th> <th>MÃO DE OBRA INDIRETA</th> <th>QUANT.</th> <th rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">EQUIPAMENTOS</th> <th>QUANT.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servente/Ajudante</td> <td>5</td> <td>Engenheiro Residente</td> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320</td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td></td> <td>Técnico</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>CAMINHÃO BASCULANTE</td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> <td>Encarregado</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Armador/Ferragem</td> <td></td> <td>Almoxarife</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> <td>Apontador</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encanador</td> <td></td> <td>Vigia</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO	Servente/Ajudante	5	Engenheiro Residente	1	1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320	Pedreiro		Técnico		2,00	CAMINHÃO BASCULANTE	Carpinteiro		Encarregado	1			Armador/Ferragem		Almoxarife				Eletricista		Apontador	1			Encanador		Vigia	1			Total		Total			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO																																																		
Servente/Ajudante	5	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320																																																		
Pedreiro		Técnico			2,00	CAMINHÃO BASCULANTE																																																		
Carpinteiro		Encarregado	1																																																					
Armador/Ferragem		Almoxarife																																																						
Eletricista		Apontador	1																																																					
Encanador		Vigia	1																																																					
Total		Total																																																						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																																																								
CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO DE CORTE/ESCAVAÇÃO PARA O PREPARO DA RAMPA DE ACESSO, COM BOTA FORA DE MATERIAL NA LIXEIRA DA CIDADE																																																								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO																																																								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																																																								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL																																																								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA																																																				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA								
		PARIS ENGENHARIA LTDA								
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020						
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020				
SEINFRA		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM								
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 15/08/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
								MANHÃ TARDE NOITE (X) BOM (X) BOM BOM		
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 004		DIAS REST.: 146		Prazo Contrato: 150		(X) BOM (X) BOM BOM		
		DIA DA SEMANA :		sábado, 15 de agosto de 2020				CHUV CHUV CHUV		
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante		5		Engenheiro Residente		1		ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320		
Pedreiro		1		Técnico				CAMINHÃO BASCULANTE		
Carpinteiro				Encarregado		1		MARTELETE ROMPEDOR		
Armador/Ferragem				Almoxarife						
Eletricista				Apontador		1				
Encanador				Vigia		1				
Total				Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
INICIO DA DEMOLIÇÃO COM MARTELETE ROMPEDOR DOS ESCOMBROS DO MURO CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO DE CORTE/ESCAVAÇÃO PARA O PREPARO DA RAMPA DE ACESSO, COM BOTA FORA DE MATERIAL NA LIXEIRA DA CIDADE TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 17:00HS										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL										
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
						 Diego Eduardo César ENGENHEIRO CIVIL CREA - AM 2608913008				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

		DIÁRIO DE OBRA								
		PARIS ENGENHARIA LTDA								
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020						
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					Portaria de Fiscalização: 009/2020			
SEINFRA										
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 16/08/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
								MANHÃ TARDE NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 005		DIAS REST.: 145		Prazo Contrato: 150		BOM BOM BOM		
		DIA DA SEMANA :		domingo, 16 de agosto de 2020				CHUV CHUV CHUV		
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante				Engenheiro Residente						
Pedreiro				Técnico						
Carpinteiro				Encarregado						
Armador/Ferragem				Almoxarife						
Eletricista				Apontador						
Encanador				Vigia						
Total				Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE.										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
						 Diego Eduardo César ENGENHEIRO CIVIL CREA - AM 2608913008				



Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM					Portaria de Fiscalização: 009/2020	
SEINFRA		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	17/08/2020				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	(X) BOM (X) BOM BOM				
15/01/2021	006	144	150					
DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 17 de agosto de 2020			CHUV	CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	5	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320		
Pedreiro	1	Técnico			3,00	CAMINHÃO BASCULANTE		
Carpinteiro	2	Encarregado	1		1,00	MARTELETE ROMPEDOR		
Armador/Ferragem		Almoxarife			1,00	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)		
Eletricista		Apontador	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
INICIO DA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PLATO DE (5,00X20M) NO FINAL DA RAMPA CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO PREPARAÇÃO DE PAINEIS DE MADEIRA DE LEI PARA A CONTENÇÃO PARCIAL DO TALUDE COLOCAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA PROTEÇÃO DO TALUDE								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
				 Diego Eduardo César ENGENHEIRO CIVIL CREA - AM 2608913008				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	18/08/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			(X) BOM	(X) BOM	BOM	
15/01/2021	007	143	150			CHUV	CHUV	CHUV	
		DIA DA SEMANA :		terça-feira, 18 de agosto de 2020					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	6	Engenheiro Residente	1		1,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT-320			
Pedreiro	1	Técnico			3,00	CAMINHÃO BASCULANTE			
Carpinteiro	2	Encarregado	1		1,00	MARTELETE ROMPEDOR			
Armador/Ferragem		Almoxarife			1,00	ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)			
Eletricista		Apontador	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PLATO DE (5,00X20M) NO FINAL DA RAMPA CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO PREPARAÇÃO DE PAINEIS DE MADEIRA DE LEI PARA A CONTENÇÃO PARCIAL DO TALUDE									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO: RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020				Ordem de Serviço nº 005/2020	
		Orgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
SEINFRA		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM							
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 19/08/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 008		DIAS REST.: 142		Prazo Contrato: 150		(X) BOM (X) BOM BOM	
		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 19 de agosto de 2020		CHUV		CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		6		Engenheiro Residente		1		1,00 PERFURATRIZ	
Pedreiro		1		Técnico		1		1.00 MARTELETE ROMPEDOR	
Carpinteiro		2		Encarregado		1		1,00 CAMINHÃO MUNCK	
Armador/Ferragem		4		Almoxarife		1		1.00 BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Eletricista		1		Apontador		1		1.00	
Encanador		1		Vigia		1		1.00	
Total		Total		Total		Total		Total	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO FIXAÇÃO DE PAINEIS DE MADEIRA DE LEI PARA A CONTENÇÃO PARCIAL DO TALUDE INSTALAÇÃO DA PERFURATRIZ PARA A ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									


Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 20/08/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 009		DIAS REST.: 141		Prazo Contrato: 150		MANHÃ (X) BOM TARDE (X) BOM NOITE BOM	
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 20 de agosto de 2020				CHUV CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		8		Engenheiro Residente		1		PERFURATRIZ	
Pedreiro		2		Técnico				MARTELETE ROMPEDOR	
Carpinteiro		2		Encarregado		2		BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Armador/Ferragem		4		Almoxarife					
Eletricista				Apontador					
Encanador				Vigia		1			
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
PREPARO MANUAL COM NIVALMENTO DA AREA PARA ARRASAMENTO DAS ESTACAS RAIZES CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO FIXAÇÃO DE PAINEIS DE MADEIRA DE LEI PARA A CONTENÇÃO PARCIAL DO TALUDE MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
					 Diego Eduardo César ENGENHEIRO CIVIL CREA - AM 2608913008				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020						
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
SEINFRA								
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	21/08/2020				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	(X) BOM (X) BOM BOM				
15/01/2021	010	140	150					
DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 21 de agosto de 2020			CHUV	CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante	10	Engenheiro Residente	1	EQUIPAMENTOS	1,00	PERFURATRIZ		
Pedreiro	2	Técnico			1,00	MARTELETE ROMPEDOR		
Carpinteiro	2	Encarregado	1		1,00	TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA		
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1,00	BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA		
Eletricista		Apontador			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
PREPARO MANUAL COM NIVAMENTO DA AREA PARA ARRASAMENTO DAS ESTACAS RAIZES CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO INICIO DA ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS 04 UNIDADES DE $\phi=0,30 \times 10,00M$ MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020							
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:			
SEINFRA		DIEGO EDUARDO CÉSAR		CREA Nº 2608913008 AM		009/2020			
		Engenheiro da Contratada:							
		FERNANDO F. DE OLIVEIRA		CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
11/08/2020		22/08/2020						MANHÃ TARDE NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.: 011		DIAS REST.: 139		Prazo Contrato: 150		(X) BOM (X) BOM BOM	
15/01/2021		DIA DA SEMANA :		sábado, 22 de agosto de 2020		CHUV		CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		10		Engenheiro Residente		1		PERFURATRIZ	
Pedreiro		2		Técnico				MARTELETE ROMPEDOR	
Carpinteiro		2		Encarregado		1		TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA	
Armador/Ferragem		4		Almoxarife				BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA	
Eletricista				Apontador				BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Encanador				Vigia		1			
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
PREPARO MANUAL COM NIVELAMENTO DA AREA PARA ARRASAMENTO DAS ESTACAS RAIZES CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 04 UNIDADES DE Ø=0,30X10,00M MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 17:00HS									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 23/08/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 012 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 138	Prazo Contrato: 150	MANHÃ BOM CHUV	TARDE BOM CHUV	NOITE BOM CHUV		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente						
Pedreiro		Técnico						
Carpinteiro		Encarregado						
Armador/Ferragem		Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia						
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE.								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
SEINFRA		DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM						
		Engenheiro da Contratada:						
		FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/08/2020	24/08/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			BOM	BOM	BOM
15/01/2021	013	137	150					
DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 24 de agosto de 2020				(X) CHUV	(X) CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	10	Engenheiro Residente	1		1,00	PERFURATRIZ		
Pedreiro	2	Técnico			1,00	MARTELETE ROMPEDOR		
Carpinteiro	2	Encarregado	1		1,00	TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA		
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1,00	BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA		
Eletricista		Apontador			1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
PREPARO MANUAL COM NIVAMENTO DA AREA PARA ARRASAMENTO DAS ESTACAS RAIZES CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 04 UNIDADES DE Ø=0,30X10,00M MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:	
SEINFRA				DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				009/2020	
				Engenheiro da Contratada:					
		FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM							
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
11/08/2020		25/08/2020						MANHÃ TARDE NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:		DIAS REST.:		Prazo Contrato:		(X) BOM (X) BOM BOM	
15/01/2021		014		136		150			
		DIA DA SEMANA :		terça-feira, 25 de agosto de 2020				CHUV CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		12		Engenheiro Residente		1		1,00 PERFURATRIZ	
Pedreiro		2		Técnico				1,00 MARTELETE ROMPEDOR	
Carpinteiro		3		Encarregado		1		1,00 TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA	
Armador/Ferragem		4		Almoxarife				1,00 BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA	
Eletricista				Apontador				1,00 BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Encanador				Vigia		1			
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
PREPARO MANUAL COM NIVAMENTO DA AREA PARA ARRASAMENTO DAS ESTACAS RAIZES CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 06 UNIDADES DE $\phi=0,30 \times 10,00\text{M}$ MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ INICIADA A MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) INICIADA A CONFECÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA A MONTAGEM DAS FORMAS DA BASE DA CORTINA									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									


Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
Órgão Fiscalizador:		convênios		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020		
SEINFRA		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização:		
		DIEGO EDUARDO CÉSAR		CREA Nº 2608913008 AM				
		Engenheiro da Contratada:						
		FERNANDO F. DE OLIVEIRA		CREA Nº 0403147867 AM				
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/08/2020	26/08/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	015	DIAS REST.:	135	Prazo Contrato:	150	(X) BOM	(X) BOM
15/01/2021	DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 26 de agosto de 2020			CHUV	CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente		1	EQUIPAMENTOS	1,00	PERFURATRIZ	
Pedreiro	2	Técnico				1,00	MARTELETE ROMPEDOR	
Carpinteiro	3	Encarregado		1		1,00	TANQUE MISTURADOR DE	
Armador/Ferragem	4	Almoxarife				1,00	BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA	
Eletricista		Apontador				1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Encanador		Vigia		1				
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 06 UNIDADES DE Ø=0,30X10,00M MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA A MONTAGEM DAS FORMAS DA BASE DA CORTINA								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA			

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:		RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador: convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:				Portaria de Fiscalização: 009/2020			
SEINFRA		DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM							
		Engenheiro da Contratada:							
		FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM							
INÍCIO CONTRATUAL		Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
11/08/2020		27/08/2020						MANHÃ TARDE NOITE (X) BOM (X) BOM BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL		DIAS COR.:		DIAS REST.:		Prazo Contrato:		(X) BOM (X) BOM BOM	
15/01/2021		016		134		150		CHUV CHUV CHUV	
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 27 de agosto de 2020					
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		12		Engenheiro Residente		1		PERFURATRIZ	
Pedreiro		2		Técnico				MARTELETE ROMPEDOR	
Carpinteiro		3		Encarregado		1		TANQUE MISTURADOR DE	
Armador/Ferragem		4		Almoxarife				BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA	
Eletricista				Apontador				BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Encanador				Vigia		1			
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 06 UNIDADES DE $\phi=0,30 \times 10,00M$ MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA A MONTAGEM DAS FORMAS DA BASE DA CORTINA									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
					 Diego Eduardo César ENGENHEIRO CIVIL CREA - AM 2608913008				

Kasdan de Assis Cerdeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21584 AM

 PARIS ENGENHARIA		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020							
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato:			Portaria de Fiscalização:		
SEINFRA				DIEGO EDUARDO CÉSAR			CREA Nº 2608913008 AM		
				Engenheiro da Contratada:					
				FERNANDO F. DE OLIVEIRA			CREA Nº 0403147867 AM		
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 28/08/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ	TARDE	NOITE			
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 017	DIAS REST.: 133	Prazo Contrato: 150	(X) BOM	(X) BOM	BOM			
	DIA DA SEMANA :	sexta-feira, 28 de agosto de 2020			CHUV	CHUV	CHUV		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	11	Engenheiro Residente	1		1,00	PERFURATRIZ			
Pedreiro	1	Técnico			1.00	MARTELETE ROMPEDOR			
Carpinteiro	3	Encarregado	1		1.00	TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA			
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1.00	BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA			
Eletricista		Apontador			1.00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 06 UNIDADES DE $\phi=0,30 \times 10,00M$ MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA A MONTAGEM DAS FORMAS DA BASE DA CORTINA									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO: RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES							
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
11/08/2020	29/08/2020				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:		(X) BOM	BOM	BOM		
15/01/2021	018	132	150		CHUV	CHUV	CHUV		
DIA DA SEMANA : sábado, 29 de agosto de 2020									
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante		12	Engenheiro Residente		1	PERFURATRIZ			
Pedreiro		1	Técnico			MARTELETE ROMPEDOR			
Carpinteiro		3	Encarregado		1	TANQUE MISTURADOR DE			
Armador/Ferragem		4	Almoxarife			BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA			
Eletricista			Apontador			BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Encanador			Vigia		1				
Total			Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 06 UNIDADES DE $\phi=0,30 \times 10,00$M CONCLUSÃO DA MONTAGEM DE ARMADURAS CIRCULARES PARA ESTACA RAIZ CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONCLUSÃO DA CONFEÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA A MONTAGEM DAS FORMAS DA BASE DA CORTINA TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 17:00HS									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
					 Diego Eduardo César ENGENHEIRO CIVIL CREA - AM 2608913008				

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 30/08/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 019 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 131	Prazo Contrato: 150	MANHÃ BOM CHUV	TARDE BOM CHUV	NOITE BOM CHUV		
DIA DA SEMANA : domingo, 30 de agosto de 2020								
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente						
Pedreiro		Técnico						
Carpinteiro		Encarregado						
Armador/Ferragem		Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia						
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE.								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
				 Diego Eduardo César ENGENHEIRO CIVIL CREA - AM 2608913008				

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 31/08/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 020 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 130	Prazo Contrato: 150	(X) BOM CHUV	(X) BOM CHUV	BOM CHUV	BOM CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	PERFURATRIZ		
Pedreiro	1	Técnico			1.00	MARTELETE ROMPEDOR		
Carpinteiro	4	Encarregado	1		1.00	TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA		
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1.00	BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA		
Eletricista		Apontador			1.00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Encanador		Vigia	1					
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONCLUSÃO DA DEMOLIÇÃO DOS ESCOMBROS DO MURO (PARCIAL) ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 06 UNIDADES DE Ø=0,30X10,00M CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) MONTAGEM DAS FORMAS EM MADEIRA DE LEI DA BASE DA CORTINA PARA RECEBER O LASTRO DE CONCRETO MAGRO E EM SEGUIDA AS ARMADURAS								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO: RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES							
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 01/09/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 021	DIAS REST.: 129	Prazo Contrato: 150	MANHÃ (X) BOM	TARDE (X) BOM	NOITE BOM			
DIA DA SEMANA : terça-feira, 1 de setembro de 2020				CHUV	CHUV	CHUV			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	PERFURATRIZ			
Pedreiro	1	Técnico			1.00	TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA			
Carpinteiro	4	Encarregado	1		1.00	BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA			
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1.00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONCLUSÃO DA ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA NAS ESTACAS RAIZES, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 06 UNIDADES DE $\phi=0,30 \times 10,00\text{M}$ CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) MONTAGEM DAS FORMAS EM MADEIRA DE LEI DA BASE DA CORTINA PARA RECEBER O LASTRO DE CONCRETO MAGRO E EM SEGUIDA AS ARMADURAS									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO: RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES							
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	02/09/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			BOM	BOM	BOM	
15/01/2021	022	128	150						
DIA DA SEMANA :						(X) CHUV	(X) CHUV	CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente		1	EQUIPAMENTOS	1,00	PERFURATRIZ		
Pedreiro	1	Técnico				1,00	TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA		
Carpinteiro	4	Encarregado		1		1,00	BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA		
Armador/Ferragem	4	Almoxarife				1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia		1					
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
DESLOCAMENTO DA PERFURATRIZ PARA A ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA DAS ESTACAS RAIZES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO DA ESCADA EM CONCRETO ARMADO CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) MONTAGEM DAS FORMAS EM MADEIRA DE LEI DA BASE DA CORTINA PARA RECEBER O LASTRO DE CONCRETO MAGRO E EM SEGUIDA AS ARMADURAS									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO: RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIA DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES							
CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020							
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 03/09/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 023		DIAS REST.: 127		Prazo Contrato: 150		MANHÃ BOM	
		DIA DA SEMANA :		quinta-feira, 3 de setembro de 2020				(X) CHUV CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante		11		Engenheiro Residente		1		1,00 PERFURATRIZ	
Pedreiro		1		Técnico		1		1,00 TANQUE MISTURADOR DE	
Carpinteiro		4		Encarregado		1		1,00 BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA	
Armador/Ferragem		4		Almoxarife		1		1,00 BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Eletricista				Apontador					
Encanador				Vigia		1			
Total				Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
INICIO DA ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA DAS ESTACAS RAIZES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO DA ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FORAM PERFURADAS E INJETADAS 02 UNIDADES DE Ø=0,30X6,00M CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) MONTAGEM DAS FORMAS EM MADEIRA DE LEI DA BASE DA CORTINA PARA RECEBER O LASTRO DE CONCRETO MAGRO E EM SEGUIDA AS ARMADURAS									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA					
		PARIS ENGENHARIA LTDA					
		OBJETO: RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM		Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM			
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 04/09/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 024	DIAS REST.: 126	Prazo Contrato: 150	MANHÃ (X) BOM CHUV	TARDE (X) BOM CHUV	NOITE BOM CHUV	
DIA DA SEMANA :		sexta-feira, 4 de setembro de 2020					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	PERFURATRIZ	
Pedreiro	1	Técnico			1.00	TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA	
Carpinteiro	4	Encarregado	1		1.00	BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA	
Armador/Ferragem	4	Almoxarife			1.00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Eletricista		Apontador					
Encanador		Vigia	1				
Total		Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA DAS ESTACAS RAIZES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO DA ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 02 UNIDADES DE Ø=0,30X6,00M CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONCLUSÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS EM MADEIRA DE LEI DA BASE DA CORTINA PARA RECEBER O LASTRO DE CONCRETO MAGRO E EM SEGUIDA AS ARMADURAS							
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO							
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL							
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA			
							

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 05/09/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 025 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 125	Prazo Contrato: 150	(X) BOM CHUV	(X) BOM CHUV	BOM CHUV	BOM CHUV	
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.	QUANT. DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante		14	Engenheiro Residente		1	1,00 PERFURATRIZ		
Pedreiro		2	Técnico			1,00 TANQUE MISTURADOR DE ARGAMASSA		
Carpinteiro		4	Encarregado		1	1,00 BOMBA PARA INJETAR ARGAMASSA		
Armador/Ferragem		4	Almoxarife			1,00 BANCADA DE SERRA CIRCULAR		
Eletricista			Apontador			1,00 BETONEIRA DE 400L		
Encanador			Vigia		1			
Total			Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA DAS ESTACAS RAIZES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO DA ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FORAM PERFURADAS E INJETADAS MAIS 04 UNIDADES DE Ø=0,30X6,00M, EM UM TOTAL DE 08 ESTACAS CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONCRETAGEM DE TODO O LASTRO COM CONCRETO MAGRO TRABALHO TRANSCORREU DAS 7:30 AS 17:00HS								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL								
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA			


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM



Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020					
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM			Portaria de Fiscalização: 009/2020		
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
11/08/2020	06/09/2020				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	BOM					
15/01/2021	026	124	150	CHUV					
DIA DA SEMANA :		domingo, 6 de setembro de 2020			BOM				
CHUV					CHUV				
CHUV					CHUV				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente							
Pedreiro		Técnico							
Carpinteiro		Encarregado							
Armador/Ferragem		Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia							
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
DOMINGO, SEM EXPEDIENTE									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					



Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

 PARIS ENGENHARIA		DIÁRIO DE OBRA								
		PARIS ENGENHARIA LTDA								
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES							
		CT N° 076A/2020 CV N° 005/2020		Ordem de Serviço n° 005/2020						
Órgão Fiscalizador: convênios SEINFRA		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA N° 2608913008 AM					Portaria de Fiscalização: 009/2020			
		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA N° 0403147867 AM								
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020		Dia: 07/09/2020		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
								MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021		DIAS COR.: 027		DIAS REST.: 123		Prazo Contrato: 150		(X) BOM	(X) BOM	BOM
		DIA DA SEMANA :		segunda-feira, 7 de setembro de 2020				CHUV	CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA		QUANT.		MÃO DE OBRA INDIRETA		QUANT.		DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante				Engenheiro Residente						
Pedreiro				Técnico						
Carpinteiro				Encarregado						
Armador/Ferragem				Almoxarife						
Eletricista				Apontador						
Encanador				Vigia						
Total				Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:										
FERIADO NACIONAL, SEM EXPEDIENTE.										
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
CONTRATADA						FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				


Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
SEINFRA				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:		FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO		
11/08/2020	08/09/2020						MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	028	DIAS REST.:	122	Prazo Contrato:	150	(X) BOM	(X) BOM	BOM
15/01/2021	DIA DA SEMANA :		terça-feira, 8 de setembro de 2020				CHUV	CHUV	CHUV
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Pedreiro	1	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L			
Carpinteiro	4	Encarregado	1						
Armador/Ferragem	4	Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) INICIO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA BASE E DA CORTINA, DENTRO DA CAIXARIA									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL									
CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA					
		PARIS ENGENHARIA LTDA					
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES				
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020			
Órgão Fiscalizador: SEINFRA		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM		Portaria de Fiscalização: 009/2020	
				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM			
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	09/09/2020			MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:	(X) BOM	(X) BOM	BOM	
15/01/2021	029	121	150	CHUV	CHUV	CHUV	
		DIA DA SEMANA :		quarta-feira, 9 de setembro de 2020			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR	
Pedreiro	1	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L	
Carpinteiro	4	Encarregado	1				
Armador/Ferragem	4	Almoxarife					
Eletricista		Apontador					
Encanador		Vigia	1				
Total		Total					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) INICIO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA BASE E DA CORTINA, DENTRO DA CAIXARIA INICIO DO CORTE, DOBRA E MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO LOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS SAPATAS NA FUNDAÇÃO DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO							
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO							
SERVIÇO TRANSCORREU NORMAL							
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA			
							

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA							
		PARIS ENGENHARIA LTDA							
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES						
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020					
Órgão Fiscalizador:		convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020	
SEINFRA				Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM					
INÍCIO CONTRATUAL	Dia:	FOLHA:		LIVRO:		CONDIÇÕES DO TEMPO			
11/08/2020	10/09/2020					MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS COR.:	DIAS REST.:	Prazo Contrato:			(X) BOM	BOM	BOM	
15/01/2021	030	120	150			CHUV	(X) CHUV	CHUV	
		DIA DA SEMANA : quinta-feira, 10 de setembro de 2020							
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO			
Servente/Ajudante	12	Engenheiro Residente	1		1,00	BANCADA DE SERRA CIRCULAR			
Pedreiro	2	Técnico			1,00	BETONEIRA DE 400L			
Carpinteiro	4	Encarregado	1						
Armador/Ferragem	4	Almoxarife							
Eletricista		Apontador							
Encanador		Vigia	1						
Total		Total							
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS PARA A BASE E LATERAL DA CORTINA (TODAS AS ARMADURAS JÁ VIERAM DOBRADAS DE MANAUS E DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL) CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS ARMADURAS DA BASE E DA CORTINA, DENTRO DA CAIXARIA CONTINUAÇÃO DO CORTE, DOBRA E MONTAGEM DAS ARMADURAS DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA A EXECUÇÃO DAS SAPATAS NA FUNDAÇÃO DA CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO									
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO									
SERVIÇO FOI PARCIALMENTE PREJUDICADO PELA CHUVA									
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA					
									

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

		DIÁRIO DE OBRA						
		PARIS ENGENHARIA LTDA						
		OBJETO:	RECONSTRUÇÃO EMERGÊNCIAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JUDITH PRESTES					
		CT Nº 076A/2020 CV Nº 005/2020		Ordem de Serviço nº 005/2020				
Órgão Fiscalizador: SEINFRA convênios		Engenheiro Fiscal do Contrato: DIEGO EDUARDO CÉSAR CREA Nº 2608913008 AM				Portaria de Fiscalização: 009/2020		
		Engenheiro da Contratada: FERNANDO F. DE OLIVEIRA CREA Nº 0403147867 AM						
INÍCIO CONTRATUAL 11/08/2020	Dia: 11/09/2020	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 15/01/2021	DIAS COR.: 031 DIA DA SEMANA :	DIAS REST.: 119	Prazo Contrato: 150	BOM (X) CHUV	BOM (X) CHUV	BOM CHUV		
		sexta-feira, 11 de setembro de 2020						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente						
Pedreiro		Técnico						
Carpinteiro		Encarregado						
Armador/Ferragem		Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador		Vigia						
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
MUITA CHUVA, IMPRODUTÍVEL								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO PREFEITURA				
								

Kasdan de Assis Cerdeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 21584 AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008