Obra

Revitalização da Praça do Japonês no município de Parintins/AM

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,34%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 30.757,41	20,00% 6.151,48	20,00% 6.151,48	20,00% 6.151,48	20,00% 6.151,48	20,00% 6.151,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 40.766,07	100,00% 40.766,07				
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 10.681,07	100,00% 10.681,07				
4	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO	100,00% 2.212,40	100,00% 2.212,40				
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 128.882,77	10,00% 12.888,28	30,00% 38.664,83	30,00% 38.664,83	30,00% 38.664,83	
6	PAISAGISMO	100,00% 13.904,39				50,00% 6.952,20	50,00% 6.952,20
7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 43.981,28	10,00% 4.398,13	30,00% 13.194,38	30,00% 13.194,38	30,00% 13.194,38	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 34.729,40	10,00% 3.472,94	30,00% 10.418,82	30,00% 10.418,82	30,00% 10.418,82	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PAGODA	0,00% 2.960,85					
10	ESTRUTURAS TEMÁTICAS	100,00% 158.028,53		25,00% 39.507,13	25,00% 39.507,13	50,00% 79.014,27	
11	MOBILIÁRIO URBANO	100,00% 28.210,03				50,00% 14.105,02	50,00% 14.105,02
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.720,56					100,00% 3.720,56
Porcentagem			16,15%	21,64%	21,64%	33,78%	6,2%
Custo			80.570,36	107.936,64	107.936,64	168.500,99	30.929,25
Porcentagem Acumulado			16,15%	37,79%	59,43%	93,21%	99,41%
Custo Acumulado			80.570,36	188.507,00	296.443,64	464.944,63	495.873,88